
 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO RODRIGUES FILHO					L.S. (MENSAL)=	70,63%	
DATA:	FEVEREIRO DE 2022					L.S. (HORISTA)=	111,86%	
END:	RUA TERESA RAIMUNDA RODRIGUES					BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	ACAUÃ-PI					BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 923.656,73	12,48%	28,11%	45,64%	13,76%	
				R\$ 115.266,80	R\$ 259.663,93	R\$ 421.592,31	R\$ 127.133,71	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,02%	R\$ 37.100,80	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				R\$ 9.275,20	R\$ 9.275,20	R\$ 9.275,20	R\$ 9.275,20	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,67%	R\$ 15.422,55	100,00%				
				R\$ 15.422,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3,03%	R\$ 28.023,09	100,00%				
				R\$ 28.023,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,34%	R\$ 3.154,80	100,00%				
				R\$ 3.154,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.0	INFRAESTRUTURA	2,74%	R\$ 25.313,24	100,00%				
				R\$ 25.313,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.0	SUPERESTRUTURA	4,92%	R\$ 45.437,22	75,00%	25,00%			
				R\$ 34.077,92	R\$ 11.359,31	R\$ -	R\$ -	
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	3,81%	R\$ 35.201,12		100,00%			
				R\$ -	R\$ 35.201,12	R\$ -	R\$ -	
1.8.0	COBERTURA	8,76%	R\$ 80.908,28		50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ 40.454,14	R\$ 40.454,14	R\$ -	
1.9.0	ESQUADRIAS	15,05%	R\$ 139.003,13		50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ 69.501,57	R\$ 69.501,57	R\$ -	
1.10.0	REVESTIMENTOS	11,98%	R\$ 110.637,37		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 27.659,34	R\$ 82.978,03	R\$ -	
1.11.0	PISOS	7,94%	R\$ 73.360,65		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 18.340,16	R\$ 55.020,49	R\$ -	
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,90%	R\$ 156.110,93		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 39.027,73	R\$ 117.083,20	R\$ -	
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,45%	R\$ 4.171,36		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 1.042,84	R\$ 3.128,52	R\$ -	
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,46%	R\$ 13.470,94		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 3.367,74	R\$ 10.103,21	R\$ -	
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,40%	R\$ 12.920,83		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 3.230,21	R\$ 9.690,62	R\$ -	
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,02%	R\$ 218,28		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 54,57	R\$ 163,71	R\$ -	
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,50%	R\$ 4.600,02		25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ 1.150,01	R\$ 3.450,02	R\$ -	
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,62%	R\$ 24.170,97				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.170,97	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,79%	R\$ 7.272,24				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.272,24
1.20.0	PINTURAS	8,98%	R\$ 82.974,46			25,00%	75,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 20.743,62	R\$ 62.230,85
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,62%	R\$ 24.184,45				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.184,45
TOTAL GERAL DA REFORMA		100,00%	R\$ 923.656,73				
PERCENTAGEM DO PERÍODO				12,48%	28,11%	45,64%	13,76%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 115.266,80	R\$ 259.663,93	R\$ 421.592,31	R\$ 127.133,71
PERCENTAGEM ACUMULADA				12,48%	40,59%	86,24%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 115.266,80	R\$ 374.930,72	R\$ 796.523,03	R\$ 923.656,73
2.0.0	AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 156.657,60	23,93%	31,69%	27,00%	17,37%
				R\$ 37.481,65	R\$ 49.652,09	R\$ 42.305,05	R\$ 27.218,82
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,15%	R\$ 6.506,84	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 1.626,71	R\$ 1.626,71	R\$ 1.626,71	R\$ 1.626,71
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,91%	R\$ 2.999,41	100,00%			
				R\$ 2.999,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,35%	R\$ 3.678,71	100,00%			
				R\$ 3.678,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	INFRAESTRUTURA	13,87%	R\$ 21.736,00	100,00%			
				R\$ 21.736,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	SUPERESTRUTURA	19,00%	R\$ 29.763,26	25,00%	75,00%		
				R\$ 7.440,82	R\$ 22.322,45	R\$ -	R\$ -
2.6.0	PAREDES E PAINÉIS	12,61%	R\$ 19.760,92		50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ 9.880,46	R\$ 9.880,46	R\$ -
2.7.0	COBERTURA	13,58%	R\$ 21.273,62		25,00%	75,00%	
				R\$ -	R\$ 5.318,41	R\$ 15.955,22	R\$ -
2.8.0	ESQUADRIAS	6,99%	R\$ 10.957,23				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.957,23
2.9.0	REVESTIMENTOS	13,41%	R\$ 21.008,14		50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ 10.504,07	R\$ 10.504,07	R\$ -
2.10.0	PISOS	5,54%	R\$ 8.677,18			50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.338,59	R\$ 4.338,59
2.11.0	PINTURAS	6,40%	R\$ 10.022,02			0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.022,02
2.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,18%	R\$ 274,27				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,27
TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO		100,00%	R\$ 156.657,60				
PERCENTAGEM DO PERÍODO				23,93%	31,69%	27,00%	17,37%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 37.481,65	R\$ 49.652,09	R\$ 42.305,05	R\$ 27.218,82
PERCENTAGEM ACUMULADA				23,93%	55,62%	82,63%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 37.481,65	R\$ 87.133,74	R\$ 129.438,78	R\$ 156.657,60



Eng.º Civil Responsável

Nome: Rayson José Bezerra de Farias

CREA: 1915715229

Teresina-PI, 16 de fevereiro de 2022.