
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENÇO FILHO								L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	JANEIRO DE 2022								L.S. (HORISTA)=	112,15%
END:	AV RODINEI E LUIS FELIPE DA GÁVEA								BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	SANTA FILOMENA-PI								BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS		
1.0.0	AMPLIAÇÃO	52,47%	R\$ 675.346,51	9,92%	33,19%	36,86%	16,79%	3,24%		
				R\$ 67.005,14	R\$ 224.177,46	R\$ 248.916,19	R\$ 113.364,87	R\$ 21.882,84		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,26%	R\$ 42.019,65	9,92%	33,19%	36,86%	16,79%	3,24%		
				R\$ 4.168,35	R\$ 13.946,32	R\$ 15.488,44	R\$ 7.055,10	R\$ 1.361,44		
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,56%	R\$ 45.819,52	80,00%	20,00%					
				R\$ 36.655,62	R\$ 9.163,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,43%	R\$ 5.575,68	35,00%	65,00%					
				R\$ 1.951,49	R\$ 3.624,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.0	INFRAESTRUTURA	2,71%	R\$ 34.861,31	10,00%	90,00%					
				R\$ 3.486,13	R\$ 31.375,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5.0	SUPERESTRUTURA	3,64%	R\$ 46.797,47		60,00%	40,00%				
				R\$ -	R\$ 28.078,48	R\$ 18.718,99	R\$ -	R\$ -		
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	5,42%	R\$ 69.824,53	10,00%	50,00%	40,00%				
				R\$ 6.982,45	R\$ 34.912,27	R\$ 27.929,81	R\$ -	R\$ -		
1.7.0	COBERTURA	5,99%	R\$ 77.083,02		40,00%	60,00%				
				R\$ -	R\$ 30.833,21	R\$ 46.249,81	R\$ -	R\$ -		
1.8.0	ESQUADRIAS	3,31%	R\$ 42.624,24		40,00%	60,00%				
				R\$ -	R\$ 17.049,70	R\$ 25.574,54	R\$ -	R\$ -		
1.9.0	REVESTIMENTOS	5,54%	R\$ 71.312,26		10,00%	40,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ 7.131,23	R\$ 28.524,90	R\$ 35.656,13	R\$ -		
1.10.0	PISOS	5,24%	R\$ 67.395,93		20,00%	40,00%	40,00%			
				R\$ -	R\$ 13.479,19	R\$ 26.958,37	R\$ 26.958,37	R\$ -		
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,19%	R\$ 53.894,79	10,00%	30,00%	60,00%				
				R\$ 5.389,48	R\$ 16.168,44	R\$ 32.336,87	R\$ -	R\$ -		
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,30%	R\$ 16.721,15	15,00%	40,00%	45,00%				
				R\$ 2.508,17	R\$ 6.688,46	R\$ 7.524,52	R\$ -	R\$ -		
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,28%	R\$ 29.317,26	20,00%	40,00%	40,00%				
				R\$ 5.863,45	R\$ 11.726,90	R\$ 11.726,90	R\$ -	R\$ -		
1.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,81%	R\$ 10.484,08			20,00%	80,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.096,82	R\$ 8.387,26	R\$ -		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS		
1.15.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,02%	R\$ 272,88			100,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 272,88	R\$ -	R\$ -		
1.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,12%	R\$ 1.524,14			20,00%	80,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 304,83	R\$ 1.219,31	R\$ -		
1.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,02%	R\$ 26.042,50			20,00%	80,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.208,50	R\$ 20.834,00	R\$ -		
1.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,85%	R\$ 10.960,33				60,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.576,20	R\$ 4.384,13		
1.19.0	PINTURAS	0,95%	R\$ 12.239,07				20,00%	80,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.447,81	R\$ 9.791,26		
1.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,82%	R\$ 10.576,70				40,00%	60,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.230,68	R\$ 6.346,02		
2.0.0	REFORMA	47,53%	R\$ 611.811,94	9,14%	33,96%	47,69%	9,21%	0,00%		
				R\$ 55.934,20	R\$ 207.747,65	R\$ 291.768,15	R\$ 56.361,95	R\$ -		
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,76%	R\$ 35.570,64	9,14%	33,96%	47,69%	9,21%			
				R\$ 3.251,16	R\$ 12.079,79	R\$ 16.963,64	R\$ 3.276,06	R\$ -		
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,54%	R\$ 6.939,88	70,00%	30,00%					
				R\$ 4.857,92	R\$ 2.081,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,41%	R\$ 31.009,76	75,00%	25,00%					
				R\$ 23.257,32	R\$ 7.752,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,14%	R\$ 1.810,01	35,00%	65,00%					
				R\$ 633,50	R\$ 1.176,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5.0	INFRAESTRUTURA	0,92%	R\$ 11.832,98	10,00%	90,00%					
				R\$ 1.183,30	R\$ 10.649,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.6.0	SUPERESTRUTURA	0,87%	R\$ 11.194,40		60,00%	40,00%				
				R\$ -	R\$ 6.716,64	R\$ 4.477,76	R\$ -	R\$ -		
2.7.0	PAREDES E PAINÉIS	1,61%	R\$ 20.718,64	10,00%	50,00%	40,00%				
				R\$ 2.071,86	R\$ 10.359,32	R\$ 8.287,46	R\$ -	R\$ -		
2.8.0	COBERTURA	6,23%	R\$ 80.131,50		40,00%	60,00%				
				R\$ -	R\$ 32.052,60	R\$ 48.078,90	R\$ -	R\$ -		
2.9.0	ESQUADRIAS	8,80%	R\$ 113.281,74		40,00%	60,00%				
				R\$ -	R\$ 45.312,70	R\$ 67.969,04	R\$ -	R\$ -		
2.10.0	REVESTIMENTOS	5,37%	R\$ 69.093,09	10,00%	40,00%	50,00%				
				R\$ 6.909,31	R\$ 27.637,24	R\$ 34.546,55	R\$ -	R\$ -		
2.11.0	PISOS	1,78%	R\$ 22.928,40		40,00%	40,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ 9.171,36	R\$ 9.171,36	R\$ 4.585,68	R\$ -		
2.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,99%	R\$ 115.765,44	10,00%	30,00%	60,00%				
				R\$ 11.576,54	R\$ 34.729,63	R\$ 69.459,26	R\$ -	R\$ -		
2.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,38%	R\$ 4.904,15	15,00%	40,00%	45,00%				
				R\$ 735,62	R\$ 1.961,66	R\$ 2.206,87	R\$ -	R\$ -		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO			
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS			
2.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,57%	R\$ 7.288,32	20,00%	40,00%	40,00%					
				R\$ 1.457,66	R\$ 2.915,33	R\$ 2.915,33	R\$ -	R\$ -			
2.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,40%	R\$ 17.962,46			20,00%	80,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.592,49	R\$ 14.369,97	R\$ -			
2.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,27%	R\$ 3.520,91			20,00%	80,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 704,18	R\$ 2.816,73	R\$ -			
2.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,22%	R\$ 15.753,96		20,00%	80,00%					
				R\$ -	R\$ 3.150,79	R\$ 12.603,17	R\$ -	R\$ -			
2.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,09%	R\$ 1.133,96			10,00%	90,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 113,40	R\$ 1.020,56	R\$ -			
2.19.0	PINTURAS	1,25%	R\$ 16.127,65			20,00%	80,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.225,53	R\$ 12.902,12	R\$ -			
2.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,93%	R\$ 24.844,05			30,00%	70,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.453,22	R\$ 17.390,84	R\$ -			
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.287.158,45								
PERCENTAGEM DO PERÍODO				9,55%	33,56%	42,01%	13,19%	1,70%			
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 122.939,34	R\$ 431.925,11	R\$ 540.684,34	R\$ 169.726,82	R\$ 21.882,84			
PERCENTAGEM ACUMULADA				9,55%	43,11%	85,11%	98,30%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				R\$ 122.939,34	R\$ 554.864,44	R\$ 1.095.548,79	R\$ 1.265.275,61	R\$ 1.287.158,45			



CRISTOVÃO TIAGO SILVA BRITO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PI: 27390

UGERF/SEDUC

MATRÍCULA: 353587-8

Teresina-PI, 11 de janeiro de 2022.