


 GOVERNO DO PIAUÍ www.p.i.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ								L.S. (MENSAL)=	70,63%	
DATA:	JANEIRO DE 2022								L.S. (HORISTA)=	111,86%	
END:	BR 316, LOCALIDADE SANTO ANTONIO								BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	LAGOA DO PIAUÍ								BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	TOTAL	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS		
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 943.220,47	15,51%	16,04%	17,01%	18,30%	16,09%	17,06%	100,00%	
				R\$ 146.297,05	R\$ 151.315,29	R\$ 160.450,63	R\$ 172.568,86	R\$ 151.719,63	R\$ 160.869,00	R\$ 943.220,47	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,55%	R\$ 33.529,26	15,51%	16,04%	17,01%	18,30%	16,09%	17,06%	100,00%	
				R\$ 5.200,51	R\$ 5.378,90	R\$ 5.703,64	R\$ 6.134,42	R\$ 5.393,27	R\$ 5.718,51	R\$ 33.529,26	
1.2.0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	0,44%	R\$ 4.133,21	100,00%						100,00%	
				R\$ 4.133,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.133,21	
1.3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,36%	R\$ 3.403,60	100,00%						100,00%	
				R\$ 3.403,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.403,60	
1.4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,16%	R\$ 133.559,73	100,00%						100,00%	
				R\$ 133.559,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.559,73	
1.5.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,29%	R\$ 2.768,19		100,00%					100,00%	
				R\$ -	R\$ 2.768,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.768,19	
1.6.0	INFRAESTRUTURA	0,76%	R\$ 7.146,88		100,00%					100,00%	
				R\$ -	R\$ 7.146,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.146,88	
1.7.0	SUPERESTRUTURA	3,11%	R\$ 29.338,48		100,00%					100,00%	
				R\$ -	R\$ 29.338,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.338,48	
1.8.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	1,31%	R\$ 12.316,71		100,00%					100,00%	
				R\$ -	R\$ 12.316,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.316,71	
1.9.0	COBERTURA	0,63%	R\$ 5.947,47		100,00%					100,00%	
				R\$ -	R\$ 5.947,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.947,47	
1.10.0	ESQUADRIAS	11,06%	R\$ 104.321,43		50,00%	50,00%				100,00%	
				R\$ -	R\$ 52.160,72	R\$ 52.160,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.321,43	
1.11.0	REVESTIMENTO VERTICAL INTERNO	7,69%	R\$ 72.515,89		50,00%	50,00%				100,00%	
				R\$ -	R\$ 36.257,95	R\$ 36.257,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.515,89	
1.12.0	REVESTIMENTO VERTICAL EXTERNO	1,44%	R\$ 13.589,78			50,00%	50,00%			100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.794,89	R\$ 6.794,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.589,78	
1.13.0	REVESTIMENTO HORIZONTAL	1,76%	R\$ 16.572,20			20,00%	60,00%	20,00%		100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,44	R\$ 9.943,32	R\$ 3.314,44	R\$ -	R\$ 16.572,20	
1.14.0	PINTURA INTERNA	4,48%	R\$ 42.298,68				30,00%	20,00%	50,00%	100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.689,60	R\$ 8.459,74	R\$ 21.149,34	R\$ 42.298,68	

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA: REFORMA DA ESCOLA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ								L.S. (MENSAL)=	70,63%	
DATA: JANEIRO DE 2022								L.S. (HORISTA)=	111,86%	
END: BR 316, LOCALIDADE SANTO ANTONIO								BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL: LAGOA DO PIAUÍ								BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	TOTAL
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 943.220,47	15,51% R\$ 146.297,05	16,04% R\$ 151.315,29	17,01% R\$ 160.450,63	18,30% R\$ 172.568,86	16,09% R\$ 151.719,63	17,06% R\$ 160.869,00	100,00% R\$ 943.220,47
1.15.0	PINTURA EXTERNA	5,36%	R\$ 50.567,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 25.283,66	50,00% R\$ 25.283,66	100,00% R\$ 50.567,32
1.16.0	PISOS	15,04%	R\$ 141.877,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00% R\$ 56.750,90	30,00% R\$ 42.563,17	30,00% R\$ 42.563,17	100,00% R\$ 141.877,24
1.17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,26%	R\$ 134.458,01	R\$ -	R\$ -	30,00% R\$ 40.337,40	40,00% R\$ 53.783,20	20,00% R\$ 26.891,60	10,00% R\$ 13.445,80	100,00% R\$ 134.458,01
1.18.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,20%	R\$ 1.854,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 1.854,30	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 1.854,30
1.19.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,41%	R\$ 3.876,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 1.938,38	50,00% R\$ 1.938,38	100,00% R\$ 3.876,75
1.20.0	LOUÇAS E BANCADAS	3,42%	R\$ 32.282,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 6.456,44	40,00% R\$ 12.912,88	40,00% R\$ 12.912,88	100,00% R\$ 32.282,20
1.21.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,37%	R\$ 12.894,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 12.894,77	100,00% R\$ 12.894,77
1.22.0	PAISAGISMO - CANTEIROS	0,48%	R\$ 4.560,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 2.280,20	25,00% R\$ 1.140,10	25,00% R\$ 1.140,10	100,00% R\$ 4.560,40
1.23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,42%	R\$ 79.407,97	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 15.881,59	20,00% R\$ 15.881,59	30,00% R\$ 23.822,39	30,00% R\$ 23.822,39	100,00% R\$ 79.407,97
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 943.220,47							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				15,51%	16,04%	17,01%	18,30%	16,09%	17,06%	100,00%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 146.297,05	R\$ 151.315,29	R\$ 160.450,63	R\$ 172.568,86	R\$ 151.719,63	R\$ 160.869,00	R\$ 943.220,47
PERCENTAGEM ACUMULADA				15,51%	31,55%	48,56%	66,86%	82,94%	100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 146.297,05	R\$ 297.612,35	R\$ 458.062,97	R\$ 630.631,84	R\$ 782.351,47	R\$ 943.220,47	R\$ 943.220,47


 Tallyta Cássia Sousa Lopes
 Engenheira Civil
 CREA: 191.410.709-8

Eng.º Civil Responsável
 Tallyta Cássia Sousa Lopes
 CREA:191.410.709-8

Teresina-PI, 12 de Janeiro de 2022.