

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
			GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
			UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA DO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI) DUQUE DE CAXIAS							L.S. (MENSAL)=	70,87%		
DATA:	AGOSTO DE 2021							L.S. (HORISTA)=	112,15%		
END:	AVENIDA BARÃO DE CASTELO BRANCO, 1370							BDI (DIF)=	0,00%		
LOCAL:	TERESINA-PI							BDI=	20,85%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS		
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 878.401,97	5,60%	11,71%	28,36%	31,27%	18,22%	4,83%		
				R\$ 49.177,04	R\$ 102.883,84	R\$ 249.118,47	R\$ 274.707,70	R\$ 160.058,48	R\$ 42.456,44		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,72%	R\$ 41.418,54	6,31%	10,75%	27,67%	31,38%	18,25%	5,64%		
				R\$ 2.613,51	R\$ 4.452,49	R\$ 11.460,51	R\$ 12.997,14	R\$ 7.558,88	R\$ 2.336,01		
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,67%	R\$ 49.766,12	70,00%	30,00%						
				R\$ 34.836,28	R\$ 14.929,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,48%	R\$ 4.196,96	35,00%	65,00%						
				R\$ 1.468,94	R\$ 2.728,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.0	INFRAESTRUTURA	3,89%	R\$ 34.194,38	30,00%	70,00%						
				R\$ 10.258,31	R\$ 23.936,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5.0	SUPERESTRUTURA	7,29%	R\$ 64.034,02		30,00%	70,00%					
				R\$ -	R\$ 19.210,21	R\$ 44.823,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	8,23%	R\$ 72.320,26		20,00%	40,00%	40,00%				
				R\$ -	R\$ 14.464,05	R\$ 28.928,10	R\$ 28.928,10	R\$ -	R\$ -		
1.7.0	COBERTURA	6,73%	R\$ 59.114,65			20,00%	50,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.822,93	R\$ 29.557,33	R\$ 17.734,40	R\$ -		
1.8.0	ESQUADRIAS	12,67%	R\$ 111.251,47			20,00%	50,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 22.250,29	R\$ 55.625,74	R\$ 33.375,44	R\$ -		
1.9.0	REVESTIMENTOS	15,65%	R\$ 137.448,04			45,00%	45,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 61.851,62	R\$ 61.851,62	R\$ 13.744,80	R\$ -		
1.10.0	PISOS	9,03%	R\$ 79.355,15			40,00%	40,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 31.742,06	R\$ 31.742,06	R\$ 15.871,03	R\$ -		
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,98%	R\$ 78.867,11		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ 15.773,42	R\$ 23.660,13	R\$ 23.660,13	R\$ 15.773,42	R\$ -		
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,89%	R\$ 7.774,46		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ 777,45	R\$ 2.332,34	R\$ 3.109,78	R\$ 1.554,89	R\$ -		
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,40%	R\$ 12.326,38		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ 2.465,28	R\$ 2.465,28	R\$ 3.697,91	R\$ 3.697,91	R\$ -		
1.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,29%	R\$ 2.563,24		20,00%	20,00%	60,00%				
				R\$ -	R\$ 512,65	R\$ 512,65	R\$ 1.537,94	R\$ -	R\$ -		
1.15.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,03%	R\$ 223,08				100,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,08	R\$ -	R\$ -		
1.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,36%	R\$ 3.184,84					20,00%	80,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,97	R\$ 2.547,87		
1.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	3,76%	R\$ 33.040,06				20,00%	50,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.608,01	R\$ 16.520,03	R\$ 9.912,02		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	
1.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,31%	R\$ 11.478,96					60,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.887,38	R\$ 4.591,58	
1.19.0	PINTURAS	4,50%	R\$ 39.500,54				20,00%	40,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.900,11	R\$ 15.800,22	R\$ 15.800,22	
1.20.0	SERVIÇOS DIVERSOS	4,14%	R\$ 36.343,71		10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ 3.634,37	R\$ 7.268,74	R\$ 7.268,74	R\$ 10.903,11	R\$ 7.268,74	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 878.401,97							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				5,60%	11,71%	28,36%	31,27%	18,22%	4,83%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 49.177,04	R\$ 102.883,84	R\$ 249.118,47	R\$ 274.707,70	R\$ 160.058,48	R\$ 42.456,44	
PERCENTAGEM ACUMULADA				5,60%	17,31%	45,67%	76,95%	95,17%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 49.177,04	R\$ 152.060,88	R\$ 401.179,35	R\$ 675.887,05	R\$ 835.945,53	R\$ 878.401,97	


 João Paulo dos Santos Silva
 Engenheiro Civil
 RN:1916815812

Teresina-PI, 10 de agosto de 2021.