

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																												
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																												
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC																												
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF																												
www.pi.gov.br																												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEDUC 08 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO																										
DATA:		OUTUBRO DE 2020 - (DATA-BASE: SINAPI 08/2020- SEINFRA 026.01 - ORSE 07/2020)																										
LOCAL:		ALVORADA DO GURGUEIA - PIAUÍ																										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	% POR GRUPO	TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%	330 DIAS	%	360
1.0	SERVIÇOS EM COMUM	6,91%	100,00%	224.229,60	35,60%	79.825,73	5,85%	13.117,43	5,85%	13.117,43	5,85%	13.117,43	5,85%	13.117,43	5,85%	13.117,43	5,85%	13.117,43	5,86%	13.139,85	5,86%	13.139,85	5,86%	13.139,85	5,86%	13.139,85	5,86%	13.139,85
1.1	IMPLANTAÇÃO		100,00%	224.229,60	35,60%	79.825,73	5,85%	13.117,43	5,85%	13.117,43	5,85%	13.117,43	5,85%	13.117,43	5,85%	13.117,43	5,85%	13.117,43	5,86%	13.139,85	5,86%	13.139,85	5,86%	13.139,85	5,86%	13.139,85	5,86%	13.139,85
2.0	ESCOLA PADRÃO 08 SALAS	60,22%	100,00%	1.953.034,69	4,41%	86.181,59	6,83%	133.405,95	3,88%	75.829,06	4,46%	87.161,65	4,59%	89.613,92	7,58%	147.997,31	8,11%	158.365,15	10,80%	210.831,88	12,29%	239.959,06	13,01%	254.009,18	12,79%	249.775,17	11,26%	219.904,77
2.1	IMPLANTAÇÃO	2,73%	53.350,68	100,00%	53.350,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	3,06%	59.692,58	55,00%	32.830,91	45,00%	26.861,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3	FUNDAÇÕES	5,79%	113.019,30		0,00	80,00%	90.415,44	20,00%	22.603,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.4	ESTRUTURAS	8,26%	161.288,49		0,00	10,00%	16.128,84	33,00%	53.225,20	33,00%	53.225,20	24,00%	38.709,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.5	VEDAÇÕES	8,69%	169.682,25		0,00		0,00		0,00	20,00%	33.936,45	30,00%	50.904,67	35,00%	59.388,78	15,00%	25.452,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.6	COBERTURA	9,99%	195.033,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	39.006,72	30,00%	58.510,08	30,00%	58.510,08	20,00%	39.006,73		0,00		0,00		0,00	
2.7	PAVIMENTAÇÃO	18,14%	354.376,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12,00%	42.525,21	18,00%	63.787,82	20,00%	70.875,35	20,00%	70.875,35	18,00%	63.787,82	12,00%	42.525,24		0,00	
2.8	REVESTIMENTOS	16,69%	326.055,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	32.605,52	26,00%	84.774,35	30,00%	97.816,56	34,00%	110.858,78		0,00	
2.9	PINTURA	3,83%	74.779,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	18.694,78	35,00%	26.172,69	40,00%	29.911,65		0,00	
2.10	ESQUADRIAS E GRADIS	3,75%	73.277,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	38,00%	27.845,62	38,00%	27.845,62	24,00%	17.586,72		0,00	
2.11	DIVISÓRIA, BANCADAS E SOLEIRAS	3,46%	67.600,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	67.600,22		
2.12	CUBAS E PEÇAS SANITÁRIAS	1,29%	25.131,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	25.131,21		
2.13	INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS	3,62%	70.766,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	7.076,60	15,00%	10.614,90	25,00%	17.691,50	20,00%	14.153,20	22,00%	15.568,52	8,00%	5.661,28	0,00%	0,03	
2.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,25%	141.588,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	22,00%	31.149,43	22,00%	31.149,43	21,00%	29.733,54	20,00%	28.317,66	15,00%	21.238,26	
2.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1,19%	23.302,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	32,00%	7.456,66	68,00%	15.845,43	
2.16	INSTALAÇÕES DE GÁS	0,10%	1.874,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	562,34	50,00%	937,24	20,00%	374,90	
2.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,14%	22.346,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	22.346,28		
2.18	DIVERSOS	1,02%	19.870,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	19.870,07		
3.0	QUADRA PADRÃO SEDUC COM VESTIÁRIO	21,13%	100,00%	685.351,56	5,61%	38.430,83	8,84%	60.562,61	11,67%	79.960,51	15,83%	108.461,12	9,09%	62.311,05	14,48%	99.224,77	8,05%	55.191,89	5,55%	38.023,79	3,00%	20.581,95	6,31%	43.274,96	7,78%	53.299,10	3,80%	26.028,98
3.1	IMPLANTAÇÃO	4,82%	33.022,59	100,00%	33.022,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	3,04%	20.800,95	26,00%	5.408,24	56,00%	11.648,53	18,00%	3.744,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3	FUNDAÇÕES	7,56%	51.832,97		0,00	51,00%	26.434,81	49,00%	25.398,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.4	ESTRUTURA	18,22%	124.884,84		0,00	18,00%	22.479,27	37,00%	46.207,39	45,00%	56.198,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.5	VEDAÇÃO	3,36%	23.053,92		0,00		0,00	20,00%	4.610,78	55,00%	12.679,65	25,00%	5.763,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.6	ESQUADRIAS	1,76%	12.051,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	45,00%	5.423,23	55,00%	6.628,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.7	COBERTURA	20,63%	141.368,90		0,00		0,00		0,00	28,00%	39.583,29	40,00%	56.547,56	32,00%	45.238,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.8	REVESTIMENTOS	7,06%	48.388,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	9.677,67	45,00%	21.774,77	35,00%	16.935,95		0,00	
3.9	PAVIMENTAÇÃO	17,34%	118.873,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	38,00%	45.172,06	38,00%	45.172,06	24,00%	28.529,74		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.10	PINTURA	3,03%	20.797,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	45,00%	9.358,91	55,00%	11.438,68	
3.11	DIVISÓRIAS, BANCADAS E SOLEIRAS	1,68%	11.512,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		55,00%	6.331,78	45,00%	5.180,56		0,00
3.12	CUBAS E PEÇAS SANITÁRIAS	1,12%	7.703,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		55,00%	3.466,37	55,00%	4.236,69		0,00
3.13	INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS	2,47%	16.957,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	3.391,43	20,00%	3.391,43	30,00%	5.087,15	30,00%	5.087,18		0,00		0,00		0,00	
3.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,57%	17.627,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	4.406,90	33,00%	5.817,10	25,00%	4.406,90	17,00%	2.996,70		0,00	
3.15	DIVERSOS	5,32%	36.475,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	7.296,14	40,00%	14.590,29	40,00%	14.590,30	
4.0	CASTELO D'ÁGUA	4,00%	129.767,30	2,97%	3.850,86	23,58%	30.596,25	16,09%	20.885,74	10,06%	13.053,60	0,46%	597,96	1,94%	2.522,81	1,79%	2.328,75	2,26%	2.938,76	2,77%	3.591,83	0,00%	0,00		0,00		0,00	
4.1	IMPLANTAÇÃO	1,66%	2.148,52	100,00%	2.148,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	1,31%	1.702,34	100,00%	1.702,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.3	FUNDAÇÕES	9,49%	12.321,23		0,00	100,00%	12.321,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4	ESTRUTURA	40,24%	52.214,36		0,00	35,00%	18.275,02	40,00%	20.885,74	25,00%	13.053,60		0,00		0,00		0,00											