



CRONOGRAMA

Teresina, abril de 2022.

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. BARROSO -
DIRCEU ARCOVERDE (PI)

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Piauí
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 34.274,66	R\$ 34.274,66										
2	REFORMA	R\$ 1.060.918,54	R\$ 46.297,08	R\$ 115.959,49	R\$ 149.177,10	R\$ 83.889,00	R\$ 111.119,30	R\$ 57.391,33	R\$ 99.744,36	R\$ 117.637,02	R\$ 135.231,32	R\$ 144.472,55	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 43.454,10	9% R\$ 3.910,87	8% R\$ 3.476,33	10% R\$ 4.345,41	11% R\$ 4.779,95	10% R\$ 4.345,41	12% R\$ 5.214,49	11% R\$ 4.779,95	10% R\$ 4.345,41	9% R\$ 3.910,87	10% R\$ 4.345,41	
2.2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECUPERAÇÃO	R\$ 41.917,72	65% R\$ 27.246,52	35% R\$ 14.671,20	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.288,44	- R\$	100% R\$ 1.288,44	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 26.072,27	- R\$	100% R\$ 26.072,27	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 115.178,92	- R\$	33% R\$ 38.009,04	67% R\$ 77.169,88	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.6	ALVENARIA	R\$ 17.760,54	- R\$	- R\$	55% R\$ 9.768,30	45% R\$ 7.992,24	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 141.396,20	- R\$	- R\$	18% R\$ 25.451,32	35% R\$ 49.488,67	47% R\$ 66.456,21	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 76.717,22	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	30% R\$ 23.015,17	30% R\$ 23.015,17	40% R\$ 30.686,89	- R\$	- R\$	- R\$	-
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 216.281,36	7% R\$ 15.139,70	15% R\$ 32.442,20	15% R\$ 32.442,20	10% R\$ 21.628,14	8% R\$ 17.302,51	8% R\$ 17.302,51	7% R\$ 15.139,70	10% R\$ 21.628,14	10% R\$ 21.628,14	10% R\$ 21.628,14	10% R\$ 21.628,14
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 12.410,76	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	50% R\$ 6.205,38	50% R\$ 6.205,38	
2.11	PISOS	R\$ 122.604,81	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	20% R\$ 24.520,96	20% R\$ 24.520,96	30% R\$ 36.781,44	30% R\$ 36.781,44	
2.12	PINTURA	R\$ 37.109,86	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	70% R\$ 25.976,90	30% R\$ 11.132,96	
2.13	FORRO	R\$ 59.295,82	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	20% R\$ 11.859,16	20% R\$ 11.859,16	20% R\$ 11.859,16	40% R\$ 23.718,33	-	

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. BARROSO -
DIRCEU ARCOVERDE (PI)

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Piauí
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
2.14	COBERTURA	R\$ 85.051,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15% R\$ 12.757,70	65% R\$ 55.283,35	20% R\$ 17.010,26	R\$ -	-
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 61.393,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ 61.393,54	100%
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.985,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ 2.985,68	100%
Porcentagem			7%	11%	14%	8%	10%	5%	9%	11%	12%	13%	
Custo			R\$ 80.571,74	R\$ 115.959,49	R\$ 149.177,10	R\$ 83.889,00	R\$ 111.119,30	R\$ 57.391,33	R\$ 99.744,36	R\$ 117.637,02	R\$ 135.231,32	R\$ 144.472,55	
Porcentagem Acumulado			7%	18%	32%	39%	49%	55%	64%	74%	87%	100%	
Custo Acumulado			R\$ 80.571,74	R\$ 196.531,23	R\$ 345.708,33	R\$ 429.597,33	R\$ 540.716,63	R\$ 598.107,96	R\$ 697.852,32	R\$ 815.489,34	R\$ 950.720,65	R\$ 1.095.193,20	