



|  GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | |  | | | |
|--|--|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|---------|--|
| | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ | | | | | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC | | | | | | | | | | | | | |
| | UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA: REFORMA DA SEDE DA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | L.S. (MENSAL)= | 70,87% | |
| DATA: OUTUBRO DE 2021 | | | | | | | | | | | | L.S. (HORISTA)= | 112,15% | |
| END: RUA FRANCISCO DAMACENO (ATUAL U. E. SALOMÃO CARVALHO) | | | | | | | | | | | | BDI (DIF)= | 0,00% | |
| LOCAL: SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI | | | | | | | | | | | | BDI= | 21,25% | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | PREÇO TOTAL DO ITEM | 1º PERÍODO | 2º PERÍODO | 3º PERÍODO | 4º PERÍODO | 5º PERÍODO | 6º PERÍODO | 7º PERÍODO | 8º PERÍODO | | | |
| | | | | 01 a 30 DIAS | 31 a 60 DIAS | 61 a 90 DIAS | 91 a 120 DIAS | 121 a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS | 181 a 210 DIAS | 211 a 240 DIAS | | | |
| 1.0.0 | REFORMA | 100,00% | R\$ 1.405.106,76 | 7,53% | 9,92% | 14,07% | 18,90% | 17,91% | 14,50% | 9,50% | 7,67% | | | |
| | | | | R\$ 105.754,58 | R\$ 139.427,60 | R\$ 197.735,97 | R\$ 265.519,62 | R\$ 251.613,15 | R\$ 203.744,47 | R\$ 133.527,35 | R\$ 107.784,03 | | | |
| 1.1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,30% | R\$ 60.455,76 | 7,53% | 9,92% | 14,07% | 18,90% | 17,91% | 14,50% | 9,50% | 7,67% | | | |
| | | | | R\$ 4.552,32 | R\$ 5.997,21 | R\$ 8.506,13 | R\$ 11.426,14 | R\$ 10.827,63 | R\$ 8.766,09 | R\$ 5.743,30 | R\$ 4.636,96 | | | |
| 1.2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,97% | R\$ 13.601,33 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | R\$ 13.601,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 4,78% | R\$ 67.199,79 | 90,00% | 10,00% | | | | | | | | | |
| | | | | R\$ 60.479,81 | R\$ 6.719,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.4.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,71% | R\$ 9.937,00 | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | | |
| | | | | R\$ 5.962,20 | R\$ 3.974,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.5.0 | INFRAESTRUTURA | 3,76% | R\$ 52.897,30 | 40,00% | 60,00% | | | | | | | | | |
| | | | | R\$ 21.158,92 | R\$ 31.738,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.6.0 | SUPERESTRUTURA | 4,67% | R\$ 65.674,18 | | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ 52.539,34 | R\$ 13.134,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.7.0 | PAREDES E PAINÉIS | 5,47% | R\$ 76.915,77 | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ 38.457,89 | R\$ 38.457,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.8.0 | COBERTURA | 19,59% | R\$ 275.274,24 | | | 50,00% | 40,00% | 10,00% | | | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 137.637,12 | R\$ 110.109,70 | R\$ 27.527,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.9.0 | ESQUADRIAS | 10,80% | R\$ 151.750,16 | | | | | 20,00% | 55,00% | 25,00% | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 30.350,03 | R\$ 83.462,59 | R\$ 37.937,54 | R\$ - | | | |
| 1.10.0 | REVESTIMENTOS | 12,21% | R\$ 171.575,89 | | | | 50,00% | 40,00% | 10,00% | | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 85.787,95 | R\$ 68.630,36 | R\$ 17.157,59 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.11.0 | PISOS | 6,59% | R\$ 92.641,85 | | | | 30,00% | 40,00% | 20,00% | 10,00% | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 27.792,56 | R\$ 37.056,74 | R\$ 18.528,37 | R\$ 9.264,19 | R\$ - | | | |
| 1.12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9,87% | R\$ 138.643,80 | | | | 10,00% | 45,00% | 30,00% | 10,00% | 5,00% | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.864,38 | R\$ 62.389,71 | R\$ 41.593,14 | R\$ 13.864,38 | R\$ 6.932,19 | | | |
| 1.13.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1,07% | R\$ 14.986,60 | | | | 40,00% | 35,00% | 20,00% | 5,00% | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.994,64 | R\$ 5.245,31 | R\$ 2.997,32 | R\$ 749,33 | R\$ - | | | |
| 1.14.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 1,88% | R\$ 26.360,66 | | | | 40,00% | 35,00% | 20,00% | 5,00% | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.544,26 | R\$ 9.226,23 | R\$ 5.272,13 | R\$ 1.318,03 | R\$ - | | | |
| 1.15.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0,45% | R\$ 6.312,61 | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.156,31 | R\$ 3.156,31 | R\$ - | | | |
| 1.16.0 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0,04% | R\$ 513,88 | | | | | 70,00% | 30,00% | | | | | |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 359,72 | R\$ 154,16 | R\$ - | R\$ - | | | |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | PREÇO TOTAL DO ITEM | 1º PERÍODO | 2º PERÍODO | 3º PERÍODO | 4º PERÍODO | 5º PERÍODO | 6º PERÍODO | 7º PERÍODO | 8º PERÍODO |
|------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 01 a 30 DIAS | 31 a 60 DIAS | 61 a 90 DIAS | 91 a 120 DIAS | 121 a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS | 181 a 210 DIAS | 211 a 240 DIAS |
| 1.17.0 | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO | 0,32% | R\$ 4.438,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | R\$ 4.438,18 |
| 1.18.0 | LOUÇAS E BANCADAS | 2,05% | R\$ 28.799,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 40,00% | 60,00% |
| | | | | | | | | | | R\$ 11.519,83 | R\$ 17.279,75 |
| 1.19.0 | METAIS E ACESSÓRIOS | 0,66% | R\$ 9.328,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 40,00% | 60,00% |
| | | | | | | | | | | R\$ 3.731,45 | R\$ 5.597,17 |
| 1.20.0 | PINTURAS | 3,49% | R\$ 49.031,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 10,00% | 40,00% | 50,00% |
| | | | | | | | | | R\$ 4.903,13 | R\$ 19.612,54 | R\$ 24.515,67 |
| 1.21.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6,32% | R\$ 88.768,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 20,00% | 30,00% | 50,00% |
| | | | | | | | | | R\$ 17.753,64 | R\$ 26.630,47 | R\$ 44.384,11 |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | 100,00% | R\$ 1.405.106,76 | | | | | | | | |
| PERCENTAGEM DO PERÍODO | | | | 7,53% | 9,92% | 14,07% | 18,90% | 17,91% | 14,50% | 9,50% | 7,67% |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | R\$ 105.754,58 | R\$ 139.427,60 | R\$ 197.735,97 | R\$ 265.519,62 | R\$ 251.613,15 | R\$ 203.744,47 | R\$ 133.527,35 | R\$ 107.784,03 |
| PERCENTAGEM ACUMULADA | | | | 7,53% | 17,45% | 31,52% | 50,42% | 68,33% | 82,83% | 92,33% | 100,00% |
| TOTAL ACUMULADO | | | | R\$ 105.754,58 | R\$ 245.182,18 | R\$ 442.918,15 | R\$ 708.437,76 | R\$ 960.050,91 | R\$ 1.163.795,38 | R\$ 1.297.322,73 | R\$ 1.405.106,76 |

Rondinelle Marinho Monte

Eng.º Civil Responsável

Nome: RONDINELLE MARINHO MONTE

CREA: 191170023-5

Teresina-PI, 26 de Outubro de 2021.