



CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.

Obra
REFORMA DA U. E. MALAQUIAS RIBEIRO
DAMASCENO - SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ (PI)

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 11.719,52	R\$ 11.719,52					
2	REFORMA	R\$ 644.458,39	R\$ 30.755,27	R\$ 58.659,55	R\$ 108.790,81	R\$ 115.035,39	R\$ 190.543,77	R\$ 140.673,60
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 26.408,28	15% R\$ 3.961,24	16% R\$ 4.225,32	19% R\$ 5.017,57	16% R\$ 4.225,32	19% R\$ 5.017,57	15% R\$ 3.961,24
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.376,04	65% R\$ 11.294,43	35% R\$ 6.081,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 625,44	R\$ -	100% R\$ 625,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 11.449,36	R\$ -	100% R\$ 11.449,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 50.752,37	R\$ -	33% R\$ 16.748,28	67% R\$ 34.004,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ALVENARIA	R\$ 7.532,28	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 4.142,75	45% R\$ 3.389,53	R\$ -	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 83.752,05	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 15.075,37	35% R\$ 29.313,22	47% R\$ 39.363,46	R\$ -
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 66.926,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70% R\$ 46.848,33	30% R\$ 20.077,85
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 154.995,99	10% R\$ 15.499,60	10% R\$ 15.499,60	15% R\$ 23.249,40	20% R\$ 30.999,20	15% R\$ 23.249,40	30% R\$ 46.498,80
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 14.314,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 14.314,11
2.11	PISOS	R\$ 80.598,70	R\$ -	5% R\$ 4.029,94	15% R\$ 12.089,81	35% R\$ 28.209,55	30% R\$ 24.179,61	15% R\$ 12.089,81
2.12	PINTURA	R\$ 60.967,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 30.483,51	50% R\$ 30.483,51
2.13	FORRO	R\$ 17.641,44	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 3.175,46	28% R\$ 4.939,60	34% R\$ 5.998,09	20% R\$ 3.528,29
2.14	COBERTURA	R\$ 33.674,37	R\$ -	R\$ -	22% R\$ 7.408,36	30% R\$ 10.102,31	32% R\$ 10.775,80	16% R\$ 5.387,90
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.426,66	R\$ -	R\$ -	30% R\$ 4.628,00	25% R\$ 3.856,67	30% R\$ 4.628,00	15% R\$ 2.314,00
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.018,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 2.018,10
Porcentagem			6%	9%	17%	18%	29%	21%
Custo			R\$ 42.474,79	R\$ 58.659,55	R\$ 108.790,81	R\$ 115.035,39	R\$ 190.543,77	R\$ 140.673,60
Porcentagem Acumulado			6%	15%	32%	50%	79%	100%
Custo Acumulado			R\$ 42.474,79	R\$ 101.134,34	R\$ 209.925,15	R\$ 324.960,54	R\$ 515.504,31	R\$ 656.177,91