



CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.

Obra
REFORMA DO CEJA PROF. CLÁUDIO FERREIRA -
TERESINA (PI)

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 11.883,63	R\$ 11.883,63					
2	REFORMA	R\$ 790.729,01	R\$ 29.520,22	R\$ 76.332,12	R\$ 149.282,99	R\$ 137.615,15	R\$ 199.320,04	R\$ 198.658,49
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 31.462,92	15% R\$ 4.719,44	16% R\$ 5.034,07	19% R\$ 5.977,95	16% R\$ 5.034,07	19% R\$ 5.977,95	15% R\$ 4.719,44
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 14.623,86	100% R\$ 14.623,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 640,97	R\$ -	100% R\$ 640,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 12.166,42	R\$ -	100% R\$ 12.166,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 55.055,18	R\$ -	33% R\$ 18.168,21	67% R\$ 36.886,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ALVENARIA	R\$ 14.152,62	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 7.783,94	45% R\$ 6.368,68	R\$ -	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 23.837,43	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 4.290,74	35% R\$ 8.343,10	47% R\$ 11.203,59	R\$ -
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 72.876,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70% R\$ 51.013,59	30% R\$ 21.862,97
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 203.538,40	5% R\$ 10.176,92	15% R\$ 30.530,76	15% R\$ 30.530,76	20% R\$ 40.707,68	15% R\$ 30.530,76	30% R\$ 61.061,52
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 9.724,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 9.724,72
2.11	PISOS	R\$ 195.833,84	R\$ -	5% R\$ 9.791,69	15% R\$ 29.375,08	20% R\$ 39.166,77	25% R\$ 48.958,46	35% R\$ 68.541,84
2.12	PINTURA	R\$ 13.677,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 6.838,51	50% R\$ 6.838,51
2.13	FORRO	R\$ 49.223,66	R\$ -	R\$ -	18% R\$ 8.860,26	28% R\$ 13.782,62	34% R\$ 16.736,04	20% R\$ 9.844,73
2.14	COBERTURA	R\$ 24.838,52	R\$ -	R\$ -	22% R\$ 5.464,47	30% R\$ 7.451,56	32% R\$ 7.948,33	16% R\$ 3.974,16
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 67.042,71	R\$ -	R\$ -	30% R\$ 20.112,81	25% R\$ 16.760,68	30% R\$ 20.112,81	15% R\$ 10.056,41
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.034,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 2.034,20
Porcentagem			5%	10%	19%	17%	25%	25%
Custo			R\$ 41.403,85	R\$ 76.332,12	R\$ 149.282,99	R\$ 137.615,15	R\$ 199.320,04	R\$ 198.658,49
Porcentagem Acumulado			5%	15%	33%	50%	75%	100%
Custo Acumulado			R\$ 41.403,85	R\$ 117.735,97	R\$ 267.018,95	R\$ 404.634,11	R\$ 603.954,15	R\$ 802.612,64