

Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOSÉ
FRANCISCO DE MIRANDA

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Piauí
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 23.819,99	R\$ 23.819,99										
2	REFORMA	R\$ 804.789,38	R\$ 33.157,44	R\$ 107.920,42	R\$ 129.507,12	R\$ 57.736,61	R\$ 68.278,11	R\$ 40.390,61	R\$ 71.620,07	R\$ 93.309,78	R\$ 119.980,40	R\$ 82.888,83	
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 47.467,90	9% R\$ 4.272,11	8% R\$ 3.797,43	10% R\$ 4.746,79	11% R\$ 5.221,47	10% R\$ 4.746,79	12% R\$ 5.696,15	11% R\$ 5.221,47	10% R\$ 4.746,79	9% R\$ 4.272,11	10% R\$ 4.746,79	
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 25.301,69	65% R\$ 16.446,10	35% R\$ 8.855,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.285,19	R\$ -	100% R\$ 1.285,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 30.750,67	R\$ -	100% R\$ 30.750,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 110.836,46	R\$ -	33% R\$ 36.576,03	67% R\$ 74.260,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	ALVENARIA	R\$ 18.757,63	R\$ -	55% R\$ 10.316,70	45% R\$ 8.440,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 75.153,91	R\$ -	18% R\$ 13.527,70	35% R\$ 26.303,67	R\$ -	47% R\$ 35.322,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 46.642,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30% R\$ 13.992,72	30% R\$ 13.992,72	40% R\$ 18.656,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 177.703,34	7% R\$ 12.439,23	15% R\$ 26.655,50	15% R\$ 26.655,50	10% R\$ 17.770,33	8% R\$ 14.216,27	8% R\$ 14.216,27	7% R\$ 12.439,23	10% R\$ 17.770,33	10% R\$ 17.770,33	10% R\$ 17.770,33	
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.176,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 5.088,21	50% R\$ 5.088,21	
2.11	PISOS	R\$ 90.849,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20% R\$ 18.169,85	20% R\$ 18.169,85	30% R\$ 27.254,78	30% R\$ 27.254,78	
2.12	PINTURA	R\$ 52.668,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70% R\$ 36.867,89	30% R\$ 15.800,52	
2.13	FORRO	R\$ 32.427,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20% R\$ 6.485,48	20% R\$ 6.485,48	20% R\$ 6.485,48	40% R\$ 12.970,95	R\$ -	

Obra
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. JOSÉ
FRANCISCO DE MIRANDA

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Piauí
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 111,86%
Mensalista: 70,63%

Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
2.14	COBERTURA	R\$ 70.980,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.647,08	R\$ 46.137,33	R\$ 14.196,10	R\$ -	
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.400,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560,02	R\$ 8.840,13	
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.388,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.388,06	
3	COBERTURA DA QUADRA	R\$ 367.882,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.859,95	R\$ 22.945,94	R\$ 20.859,95	R\$ 25.031,94	R\$ 22.945,94	R\$ 131.190,00	R\$ 34.977,31	R\$ 89.071,38	
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.714,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.714,43	R\$ -	R\$ -	
3.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 84.754,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.754,80	R\$ -	R\$ -	
3.3	ESTRUTURA E COBERTURA	R\$ 208.599,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.859,95	R\$ 22.945,94	R\$ 20.859,95	R\$ 25.031,94	R\$ 22.945,94	R\$ 41.719,90	R\$ 33.375,92	R\$ 20.859,95	
3.4	PINTURA	R\$ 4.003,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,87	R\$ 1.601,40	R\$ 1.401,22	
3.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 12.960,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.960,15	
3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 53.850,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.850,06	
Porcentagem			5%	9%	13%	7%	7%	5%	8%	19%	13%	14%	
Custo			R\$ 56.977,43	R\$ 107.920,42	R\$ 150.367,07	R\$ 80.682,55	R\$ 89.138,06	R\$ 65.422,55	R\$ 94.566,01	R\$ 224.499,78	R\$ 154.957,71	R\$ 171.960,21	
Porcentagem Acumulado			5%	14%	26%	33%	41%	46%	54%	73%	86%	100%	
Custo Acumulado			R\$ 56.977,43	R\$ 164.897,85	R\$ 315.264,92	R\$ 395.947,47	R\$ 485.085,53	R\$ 550.508,08	R\$ 645.074,09	R\$ 869.573,87	R\$ 1.024.531,58	R\$ 1.196.491,79	