
		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						EDUCAÇÃO	
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						Secretaria de Estado da Educação / SEDUC	
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						GOVERNO DO ESTADO	
OBRA:	REFORMA DA U. E. JOÃO COELHO DE REZENDE						LEIS SOCIAIS=	82,44%	
DATA:	AGOSTO DE 2020						BDI=	27,39%	
LOCAL:	PIRIPIPI - PI								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 926.574,11	14,57% R\$ 134.983,44	15,26% R\$ 141.378,40	18,42% R\$ 170.689,41	18,66% R\$ 172.934,29	16,78% R\$ 155.484,89	16,31% R\$ 151.103,68
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	7,04%	R\$ 65.234,59	55,05% R\$ 35.911,64	8,99% R\$ 5.864,59	8,99% R\$ 5.864,59	8,99% R\$ 5.864,59	8,99% R\$ 5.864,59	8,99% R\$ 5.864,59
1.2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,78%	R\$ 16.460,07	100,00% R\$ 16.460,07					
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,12%	R\$ 1.121,39	100,00% R\$ 1.121,39					
1.4.0	INFRAESTRUTURA	0,33%	R\$ 3.046,93	100,00% R\$ 3.046,93					
1.5.0	SUPERESTRUTURA	2,06%	R\$ 19.094,86	80,00% R\$ 15.275,89	20,00% R\$ 3.818,97				
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	0,90%	R\$ 8.332,75	60,00% R\$ 4.999,65	40,00% R\$ 3.333,10				
1.7.0	COBERTURA	20,93%	R\$ 193.892,89	30,00% R\$ 58.167,87	50,00% R\$ 96.946,45	20,00% R\$ 38.778,58			
1.8.0	ESQUADRIAS	11,31%	R\$ 104.794,65		20,00% R\$ 20.958,93	50,00% R\$ 52.397,33	30,00% R\$ 31.438,40		
1.9.0	REVESTIMENTOS	13,39%	R\$ 124.039,66			30,00% R\$ 37.211,90	40,00% R\$ 49.615,86	30,00% R\$ 37.211,90	
1.10.0	PISOS	2,31%	R\$ 21.398,74			30,00% R\$ 6.419,62	30,00% R\$ 6.419,62	40,00% R\$ 8.559,50	
1.11.0	INSTALAÇÕES	21,11%	R\$ 195.610,32			10,00% R\$ 19.561,03	30,00% R\$ 58.683,10	30,00% R\$ 58.683,10	30,00% R\$ 58.683,10
1.12.0	PINTURA	7,45%	R\$ 68.983,64					20,00% R\$ 13.796,73	80,00% R\$ 55.186,91
1.13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	11,28%	R\$ 104.563,62		10,00% R\$ 10.456,36	10,00% R\$ 10.456,36	20,00% R\$ 20.912,72	30,00% R\$ 31.369,09	30,00% R\$ 31.369,09
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 926.574,11						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				14,57%	15,26%	18,42%	18,66%	16,78%	16,31%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 134.983,44	R\$ 141.378,40	R\$ 170.689,41	R\$ 172.934,29	R\$ 155.484,89	R\$ 151.103,68
PERCENTAGEM ACUMULADA				14,57%	29,83%	48,25%	66,91%	83,69%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 134.983,44	R\$ 276.361,84	R\$ 447.051,24	R\$ 619.985,53	R\$ 775.470,43	R\$ 926.574,11

Luiz Fernando Vieira Assunção
Engenheiro Civil
CREA-PI: 25959/D

Teresina-PI, 28 de outubro de 2020.