

MUNICÍPIO: LUZILÂNDIA  
OBRA: REFORMA DO CETI CLEONICE DE CASTRO TELES

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS							
			R\$	%	30	%	60	%	90	%	120
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,55%	23.455,72	25,00	5.863,93	25,00	5.863,93	25,00	5.863,93	25,00	5.863,93
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,78%	17.097,30	100,00	17.097,30		-		-		-
3,0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,82%	2.945,85	100,00	2.945,85		-		-		-
4,0	MOVIMENTO DE TERRA	0,81%	2.911,21	100,00	2.911,21		-		-		-
5,0	INFRAESTRUTURA	3,84%	13.739,28	50,00	6.869,64	50,00	6.869,64		-		-
6,0	SUPERESTRUTURA	0,69%	2.454,83		-	50,00	1.227,41	50,00	1.227,41		-
7,0	PAREDES E DIVISÓRIAS	2,35%	8.406,19		-	50,00	4.203,09	50,00	4.203,09		-
8,0	COBERTURAS	5,24%	18.761,79		-		-	50,00	9.380,89	50,00	9.380,90
9,0	PAVIMENTAÇÃO	0,68%	2.424,86		-	50,00	1.212,43	50,00	1.212,43		-
10,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	6,96%	24.911,31		-		-	50,00	12.455,65	50,00	12.455,66
11,0	ESQUADRIAS	33,10%	118.511,96	25,00	29.627,99	25,00	29.627,99	25,00	29.627,99	25,00	29.627,99
12,0	PINTURAS	22,99%	82.308,60		-	25,00	20.577,15	25,00	20.577,15	50,00	41.154,30
13,0	FORROS	0,52%	1.845,99		-	50,00	923,00	50,00	923,00		-
14,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,25%	885,69		-		-	100,00	885,69		-
15,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,20%	718,38		-	100,00	718,38		-		-
16,0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,53%	1.897,89		-	100,00	1.897,89		-		-
17,0	BANCADAS E PEITORIS	0,03%	96,19		-		-	50,00	48,10	50,00	48,10
18,0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,81%	2.907,04		-		-	50,00	1.453,52	50,00	1.453,52
19,0	SERVIÇOS DIVERSOS	8,86%	31.733,74		-		-		-	100,00	31.733,74
	TOTAL SIMPLES	100,00%	358.013,82	18,24%	65.315,92	20,42%	73.120,91	24,54%	87.858,85	36,79%	131.718,14
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	358.013,82	18,24%	65.315,92	38,66%	138.436,83	63,20%	226.295,68	99,99%	358.013,82

Rayson José Bezerra de Farias  
Engenheiro Civil  
CREA 1915715229 PI