





<div>  <div> CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF </div>  </div>										
OBRA:	REFORMA DA 21ª GRE									L.S. (MENSAL)= 70,87%
DATA:	JULHO DE 2021									L.S. (HORISTA)= 112,15%
END:	RUA ALEXANDRE GOMES CHAVES 466-530 PARQUE IDEAL									BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:	TERESINA - PI									BDI= 19,71%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	TOTAL GERAL
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 1.399.871,15	9,31% R\$ 130.336,47	37,43% R\$ 523.961,28	39,00% R\$ 545.923,01	12,82% R\$ 179.500,40	0,72% R\$ 10.075,00	0,72% R\$ 10.075,00	100% R\$ 1.399.871,15
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,52%	R\$ 91.236,66	12,23% R\$ 11.158,24	37,47% R\$ 34.186,38	41,56% R\$ 37.917,96	8,74% R\$ 7.974,08	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 91.236,66
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,77%	R\$ 66.787,91	80,00% R\$ 53.430,33	20,00% R\$ 13.357,58	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 66.787,91
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,45%	R\$ 6.352,19	35,00% R\$ 2.223,27	65,00% R\$ 4.128,92	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 6.352,19
1.4.0	INFRAESTRUTURA	2,71%	R\$ 37.934,16	10,00% R\$ 3.793,42	90,00% R\$ 34.140,74	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 37.934,16
1.5.0	SUPERESTRUTURA	4,08%	R\$ 57.082,16	- R\$ -	60,00% R\$ 34.249,30	40,00% R\$ 22.832,86	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 57.082,16
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	5,11%	R\$ 71.502,48	10,00% R\$ 7.150,25	50,00% R\$ 35.751,24	40,00% R\$ 28.600,99	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 71.502,48
1.7.0	COBERTURA	9,76%	R\$ 136.567,04	- R\$ -	40,00% R\$ 54.626,82	60,00% R\$ 81.940,22	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 136.567,04
1.8.0	ESQUADRIAS	5,26%	R\$ 73.603,91	- R\$ -	40,00% R\$ 29.441,56	60,00% R\$ 44.162,35	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 73.603,91
1.9.0	REVESTIMENTOS	8,19%	R\$ 114.647,64	10,00% R\$ 11.464,76	40,00% R\$ 45.859,06	50,00% R\$ 57.323,82	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 114.647,64
1.10.0	PISOS	27,02%	R\$ 378.282,87	- R\$ -	40,00% R\$ 151.313,15	40,00% R\$ 151.313,15	20,00% R\$ 75.656,57	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 378.282,87
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,95%	R\$ 111.219,79	10,00% R\$ 11.121,98	30,00% R\$ 33.365,94	60,00% R\$ 66.731,87	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 111.219,79
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,57%	R\$ 7.936,32	15,00% R\$ 1.190,45	40,00% R\$ 3.174,53	45,00% R\$ 3.571,34	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 7.936,32
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,33%	R\$ 18.681,53	20,00% R\$ 3.736,31	40,00% R\$ 7.472,61	40,00% R\$ 7.472,61	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 18.681,53
1.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,73%	R\$ 10.183,52	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 2.036,70	80,00% R\$ 8.146,82	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 10.183,52

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ</div> <div>www.pi.gov.br</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA DA 21ª GRE								L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	JULHO DE 2021								L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA ALEXANDRE GOMES CHAVES 466-530 PARQUE IDEAL								BDI (DIF)=	0,00%	
LOCAL:	TERESINA - PI								BDI=	19,71%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	TOTAL GERAL	
1.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,18%	R\$ 2.547,54		10,00%	90,00%				100%	
				R\$ -	R\$ 254,75	R\$ 2.292,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.547,54	
1.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,38%	R\$ 33.347,45			10,00%	90,00%			100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.334,75	R\$ 30.012,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.347,45	
1.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,45%	R\$ 6.245,65			20,00%	80,00%			100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.249,13	R\$ 4.996,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.245,65	
1.18.0	PINTURAS	5,35%	R\$ 74.962,37			20,00%	30,00%			100%	
				R\$ 14.992,47	R\$ 22.488,71	R\$ 14.992,47	R\$ 22.488,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.962,37	
1.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,20%	R\$ 100.749,96			10,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100%	
				R\$ 10.075,00	R\$ 20.149,99	R\$ 20.149,99	R\$ 30.224,99	R\$ 10.075,00	R\$ 10.075,00	R\$ 100.749,96	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.399.871,15								
PERCENTAGEM DO PERÍODO				9,31%	37,43%	39,00%	12,82%	0,72%	0,72%	100,00%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 130.336,47	R\$ 523.961,28	R\$ 545.923,01	R\$ 179.500,40	R\$ 10.075,00	R\$ 10.075,00	R\$ 1.399.871,15	
PERCENTAGEM ACUMULADA				9,31%	46,74%	85,74%	98,56%	99,28%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 130.336,47	R\$ 654.297,75	R\$ 1.200.220,76	R\$ 1.379.721,16	R\$ 1.389.796,15	R\$ 1.399.871,15		



Eng.º Civil Responsável
Nome: Cintia Suelen Ferreira Freitas

Teresina-PI, 15 de julho de 2021.