

<div><div><div><div><div></div></div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>GOVERNAR É SERVIR</div></div><div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div></div></div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												<div><div><div><div><div></div></div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>AGUA TEM MANEJO AGUA TEM FUTURO</div></div><div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div></div></div>				
				GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																
				SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
				UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E LÊDA NAPOLEÃO															L.S. (MENSAL)=	70,90%			
DATA:	JUNHO DE 2023															L.S. (HORISTA)=	113,05%			
END:	RUA ABRAÃO ALVES,S/N, BAIRRO: CENTRO															BDI (DIF)=	15,28%			
LOCAL:	MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI															BDI=	25,71%			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS					
1.0.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 930.664,27	8,65% R\$ 80.494,74	3,48% R\$ 32.418,08	4,86% R\$ 45.235,46	3,58% R\$ 33.355,04	6,22% R\$ 57.905,45	8,63% R\$ 80.318,21	20,79% R\$ 193.446,08	18,38% R\$ 171.033,32	3,31% R\$ 30.802,96	7,88% R\$ 73.359,95	8,01% R\$ 74.575,07	6,20% R\$ 57.719,94					
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																			
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,23%	R\$ 58.011,96	8,34% R\$ 4.838,20	8,34% R\$ 4.838,20	8,34% R\$ 4.838,20	8,34% R\$ 4.838,20	8,33% R\$ 4.832,40	8,33% R\$ 4.832,40	8,33% R\$ 4.832,40	8,33% R\$ 4.832,40	8,33% R\$ 4.832,40	8,33% R\$ 4.832,40	8,33% R\$ 4.832,40	8,33% R\$ 4.832,40					
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,46%	R\$ 41.521,49	100,00% R\$ 41.521,49	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,12%	R\$ 10.379,76	100,00% R\$ 10.379,76	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
SUBTOTAL		11,81%	R\$ 109.913,21	R\$ 56.739,45	R\$ 4.838,20	R\$ 4.838,20	R\$ 4.838,20	R\$ 4.832,40	R\$ 4.832,40	R\$ 4.832,40	R\$ 4.832,40	R\$ 4.832,40	R\$ 4.832,40	R\$ 4.832,40	R\$ 4.832,40					
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO ANTIGA																			
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,39%	R\$ 3.603,60	100,00% R\$ 3.603,60	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,48%	R\$ 4.452,22	100,00% R\$ 4.452,22	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	3,37%	R\$ 31.398,94	50,00% R\$ 15.699,47	50,00% R\$ 15.699,47	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	2,55%	R\$ 23.760,83	- R\$ -	50,00% R\$ 11.880,42	50,00% R\$ 11.880,42	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	6,13%	R\$ 57.033,69	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 28.516,85	50,00% R\$ 28.516,85	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.6.0	COBERTURA	11,41%	R\$ 106.146,10	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 53.073,05	50,00% R\$ 53.073,05	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.7.0	ESQUADRIAS	8,88%	R\$ 82.628,12	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 41.314,06	50,00% R\$ 41.314,06	- R\$ -					
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	24,10%	R\$ 224.245,83	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 112.122,92	50,00% R\$ 112.122,92	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.9.0	PISOS	1,37%	R\$ 12.746,17	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 6.373,09	50,00% R\$ 6.373,09	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,62%	R\$ 108.156,01	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 54.078,01	50,00% R\$ 54.078,01	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,68%	R\$ 6.347,40	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 3.173,70	50,00% R\$ 3.173,70	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,94%	R\$ 36.641,12	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 18.320,56	50,00% R\$ 18.320,56	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,20%	R\$ 1.837,00	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 918,50	50,00% R\$ 918,50	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,27%	R\$ 2.485,86	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 1.242,93	50,00% R\$ 1.242,93	- R\$ -					
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	4,24%	R\$ 39.440,89	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 19.720,45	50,00% R\$ 19.720,45					
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,60%	R\$ 14.930,47	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 7.465,24	50,00% R\$ 7.465,24					
1.2.17.0	PINTURAS	4,21%	R\$ 39.194,95	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 19.597,48	50,00% R\$ 19.597,48	- R\$ -	- R\$ -					
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,76%	R\$ 25.701,86	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 25.701,86					
SUBTOTAL		88,19%	R\$ 820.751,06	R\$ 23.755,29	R\$ 27.579,89	R\$ 40.397,26	R\$ 28.516,85	R\$ 53.073,05	R\$ 75.485,81	R\$ 188.613,68	R\$ 166.200,92	R\$ 25.970,56	R\$ 68.527,55	R\$ 69.742,67	R\$ 52.887,54					
2.0.0.0	AMPLIAÇÃO	84,03%	R\$ 2.485.213,98	10,35% R\$ 257.121,46	8,41% R\$ 209.048,01	5,80% R\$ 144.113,21	3,03% R\$ 75.402,19	13,03% R\$ 323.841,18	14,33% R\$ 356.021,71	8,94% R\$ 222.206,74	7,65% R\$ 190.026,21	8,38% R\$ 208.224,40	11,14% R\$ 276.940,87	3,25% R\$ 80.735,07	5,70% R\$ 141.532,94					
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																			

<div><div><div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>AGUA TEM TRABALHO</div><div>AQUÍ TEM FUTURO</div></div><div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div><div>UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div></div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												<div><div><div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>AGUA TEM TRABALHO</div><div>AQUÍ TEM FUTURO</div></div></div>	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E LÊDA NAPOLEÃO													L.S. (MENSAL)=	70,90%		
DATA:	JUNHO DE 2023													L.S. (HORISTA)=	113,05%		
END:	RUA ABRAÃO ALVES,S/N, BAIRRO: CENTRO													BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI													BDI=	25,71%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS		
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,50%	R\$ 144.280,92	8,34% R\$ 12.033,03	8,34% R\$ 12.033,03	8,34% R\$ 12.033,03	8,34% R\$ 12.033,03	8,33% R\$ 12.018,60	8,33% R\$ 12.018,60	8,33% R\$ 12.018,60	8,33% R\$ 12.018,60	8,33% R\$ 12.018,60	8,33% R\$ 12.018,60	8,33% R\$ 12.018,60	8,33% R\$ 12.018,60		
SUBTOTAL		4,22%	R\$ 144.280,92	R\$ 12.033,03	R\$ 12.033,03	R\$ 12.033,03	R\$ 12.033,03	R\$ 12.018,60	R\$ 12.018,60	R\$ 12.018,60	R\$ 12.018,60	R\$ 12.018,60	R\$ 12.018,60	R\$ 12.018,60	R\$ 12.018,60		
2.2.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA																
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,31%	R\$ 10.583,21	100,00% R\$ 10.583,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,00%	R\$ 34.157,14	100,00% R\$ 34.157,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.3.0	INFRAESTRUTURA	3,73%	R\$ 127.521,67	50,00% R\$ 63.760,84	50,00% R\$ 63.760,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.4.0	SUPERESTRUTURA	1,56%	R\$ 53.368,13		50,00% R\$ 26.684,07	50,00% R\$ 26.684,07		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,66%	R\$ 22.459,22	R\$ -		50,00% R\$ 11.229,61	50,00% R\$ 11.229,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.6.0	COBERTURA	9,17%	R\$ 313.210,38					50,00% R\$ 156.605,19	50,00% R\$ 156.605,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.7.0	ESQUADRIAS	2,04%	R\$ 69.597,94											50,00% R\$ 34.798,97	50,00% R\$ 34.798,97		
2.2.8.0	REVESTIMENTOS	0,52%	R\$ 17.594,72							50,00% R\$ 8.797,36	50,00% R\$ 8.797,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.9.0	PISOS	2,62%	R\$ 89.400,17									50,00% R\$ 44.700,09	50,00% R\$ 44.700,09	R\$ -	R\$ -		
2.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,07%	R\$ 36.642,60							50,00% R\$ 18.321,30	50,00% R\$ 18.321,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.11.0	PINTURAS	0,69%	R\$ 23.665,77									50,00% R\$ 11.832,89	50,00% R\$ 11.832,89	R\$ -	R\$ -		
2.2.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,92%	R\$ 31.313,76												100,00% R\$ 31.313,76		
SUBTOTAL		24,28%	R\$ 829.514,71	R\$ 108.501,19	R\$ 90.444,90	R\$ 37.913,68	R\$ 11.229,61	R\$ 156.605,19	R\$ 156.605,19	R\$ 27.118,66	R\$ 27.118,66	R\$ 56.532,97	R\$ 91.331,94	R\$ 34.798,97	R\$ 31.313,76		
2.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)																
2.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,74%	R\$ 25.181,54	100,00% R\$ 25.181,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3.2.0	INFRAESTRUTURA	0,27%	R\$ 9.243,61	50,00% R\$ 4.621,81	50,00% R\$ 4.621,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3.3.0	PISOS	5,78%	R\$ 197.473,78									50,00% R\$ 98.736,89	50,00% R\$ 98.736,89	R\$ -	R\$ -		
2.3.4.0	PINTURAS	0,05%	R\$ 1.815,47									50,00% R\$ 907,74	50,00% R\$ 907,74	R\$ -	R\$ -		
2.3.5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,02%	R\$ 69.074,45												100,00% R\$ 69.074,45		
SUBTOTAL		8,86%	R\$ 302.788,85	R\$ 29.803,35	R\$ 4.621,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.644,63	R\$ 99.644,63	R\$ -	R\$ 69.074,45		
2.4.0.0	AUDITÓRIO																
2.4.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,59%	R\$ 20.007,29	100,00% R\$ 20.007,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,79%	R\$ 26.855,29	100,00% R\$ 26.855,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4.3.0	INFRAESTRUTURA	3,51%	R\$ 119.842,65	50,00% R\$ 59.921,33	50,00% R\$ 59.921,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4.4.0	SUPERESTRUTURA	2,46%	R\$ 84.053,91		50,00% R\$ 42.026,96	50,00% R\$ 42.026,96		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,05%	R\$ 104.279,10			50,00% R\$ 52.119,55	50,00% R\$ 52.119,55										

<div><div><div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div><div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>ALTERNÂNCIA DO FUTURO</div></div></div></div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														<div><div><div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div><div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>AGUI TEM TRABALHO AGUI TEM FUTURO</div></div></div></div>	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ															
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC															
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF															
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E LÊDA NAPOLEÃO														L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	JUNHO DE 2023														L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA ABRAÃO ALVES,S/N, BAIRRO: CENTRO														BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI														BDI=	25,71%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS	
2.4.6.0	COBERTURA	9,09%	R\$ 310.434,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.139,55	R\$ 52.139,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.7.0	ESQUADRIAS	1,82%	R\$ 62.034,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.017,33	R\$ 31.017,33	R\$ -	
2.4.8.0	REVESTIMENTOS	6,80%	R\$ 232.221,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.110,61	R\$ 116.110,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.9.0	PISOS	1,64%	R\$ 55.869,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.934,66	R\$ 27.934,66	R\$ -	R\$ -	
2.4.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,04%	R\$ 69.556,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.778,34	R\$ 34.778,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,11%	R\$ 3.892,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.946,08	R\$ 1.946,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,03%	R\$ 35.227,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.613,93	R\$ 17.613,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,74%	R\$ 25.241,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.620,52	R\$ 12.620,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,17%	R\$ 5.800,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.900,17	R\$ 2.900,17	R\$ -	
2.4.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,38%	R\$ 12.905,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.905,24	
2.4.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,17%	R\$ 5.932,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.932,96	
2.4.17.0	PINTURAS	0,71%	R\$ 24.187,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.093,55	R\$ 12.093,55	R\$ -	R\$ -	
2.4.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,30%	R\$ 10.287,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.287,93	
SUBTOTAL		34,80%	R\$ 1.188.622,21	R\$ 86.776,62	R\$ 101.948,28	R\$ 94.166,51	R\$ 52.139,55	R\$ 155.217,39	R\$ 187.397,92	R\$ 183.069,48	R\$ 150.888,95	R\$ 40.028,21	R\$ 73.945,70	R\$ 33.917,50	R\$ 29.126,13	
TOTAL GERAL DA OBRA		184,03%	R\$ 3.415.878,25													
PERCENTAGEM DO PERÍODO				9,88%	7,07%	5,54%	3,18%	11,18%	12,77%	12,17%	10,57%	7,00%	10,26%	4,55%	5,83%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 337.616,20	R\$ 241.466,10	R\$ 189.348,67	R\$ 108.757,23	R\$ 381.746,63	R\$ 436.339,92	R\$ 415.652,81	R\$ 361.059,52	R\$ 239.027,36	R\$ 350.300,81	R\$ 155.310,13	R\$ 199.252,88	
PERCENTAGEM ACUMULADA				9,88%	16,95%	22,50%	25,68%	36,86%	49,63%	61,80%	72,37%	79,37%	89,62%	94,17%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 337.616,20	R\$ 579.082,30	R\$ 768.430,96	R\$ 877.188,19	R\$ 1.258.934,82	R\$ 1.695.274,74	R\$ 2.110.927,55	R\$ 2.471.987,07	R\$ 2.711.014,43	R\$ 3.061.315,24	R\$ 3.216.625,37	R\$ 3.415.878,25	

Rayson José Bezerra de Farias

Eng.º Civil Responsável
Nome: RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS
CREA: 1915715229 PI

Teresina-PI, 23 de junho de 2023.