
 <div>GOVERNO DO PIAUÍ</div> <div>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div> <div>UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:		REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DESEMBARGADOR HENRIQUE COUTO									
DATA:		JULHO DE 2021								LEIS SOCIAIS=	83,37%
END:		RUA DR. AREA LEÃO, SN, MONTE CASTELO									
LOCAL:		TERESINA-PI								BDI=	26,89%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 208.198,97	9,05%	39,28%	51,67%					
				R\$ 18.831,75	R\$ 81.790,15	R\$ 107.577,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,84%	R\$ 16.315,73	36,50%	25,50%	38,00%					
				R\$ 5.955,24	R\$ 4.160,51	R\$ 6.199,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,49%	R\$ 1.012,42	35,00%	65,00%						
				R\$ 354,35	R\$ 658,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.0	INFRAESTRUTURA	2,80%	R\$ 5.828,57	10,00%	90,00%						
				R\$ 582,86	R\$ 5.245,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.0	SUPERESTRUTURA	14,10%	R\$ 29.348,70		60,00%	40,00%					
				R\$ -	R\$ 17.609,22	R\$ 11.739,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.0	PAREDES E PAINÉIS	2,79%	R\$ 5.813,92	10,00%	50,00%	40,00%					
				R\$ 581,39	R\$ 2.906,96	R\$ 2.325,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.0	COBERTURA	16,03%	R\$ 33.373,25		40,00%	60,00%					
				R\$ -	R\$ 13.349,30	R\$ 20.023,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7.0	ESQUADRIAS	3,43%	R\$ 7.138,39		40,00%	60,00%					
				R\$ -	R\$ 2.855,36	R\$ 4.283,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8.0	REVESTIMENTOS	16,19%	R\$ 33.714,26	10,00%	40,00%	50,00%					
				R\$ 3.371,43	R\$ 13.485,70	R\$ 16.857,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.9.0	PISOS	1,49%	R\$ 3.103,68		50,00%	50,00%					
				R\$ -	R\$ 1.551,84	R\$ 1.551,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,52%	R\$ 5.250,64	10,00%	30,00%	60,00%					
				R\$ 525,06	R\$ 1.575,19	R\$ 3.150,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,18%	R\$ 372,77	15,00%	40,00%	45,00%					
				R\$ 55,92	R\$ 149,11	R\$ 167,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,67%	R\$ 1.395,54	20,00%	40,00%	40,00%					
				R\$ 279,11	R\$ 558,22	R\$ 558,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,99%	R\$ 2.051,78		20,00%	80,00%					
				R\$ -	R\$ 410,36	R\$ 1.641,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS
1.14.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,70%	R\$ 1.462,67		10,00%	90,00%				
				R\$ -	R\$ 146,27	R\$ 1.316,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,12%	R\$ 259,36		10,00%	90,00%				
				R\$ -	R\$ 25,94	R\$ 233,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.16.0	PINTURA	18,25%	R\$ 38.002,61		20,00%	80,00%				
				R\$ -	R\$ 7.600,52	R\$ 30.402,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.17.0	SERVIÇOS DIVERSOS	11,41%	R\$ 23.754,68	30,00%	40,00%	30,00%				
				R\$ 7.126,40	R\$ 9.501,87	R\$ 7.126,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 208.198,97							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				9,05%	39,28%	51,67%				
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 18.831,75	R\$ 81.790,15	R\$ 107.577,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PERCENTAGEM ACUMULADA				9,05%	48,33%	100,00%				
TOTAL ACUMULADO				R\$ 18.831,75	R\$ 100.621,90	R\$ 208.198,97		R\$ -	R\$ -	R\$ -

Teresina-PI, 12 de julho de 2021.