

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

FOLHA Nº _____
UGERF/SEDUC

MUNICÍPIO: TERESINA
OBRA: REFORMA DA U.E NAIR GONÇALVES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS							
			R\$	%	30	%	60	%	90	%	120
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,62%	18.636,80	25,00	4.659,20	25,00	4.659,20	25,00	4.659,20	25,00	4.659,20
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,83%	5.863,61	100,00	5.863,61	-	-	-	-	-	-
3,0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,53%	10.854,01	100,00	10.854,01	-	-	-	-	-	-
4,0	MOVIMENTO DE TERRA	0,20%	1.423,97	100,00	1.423,97	-	-	-	-	-	-
5,0	INFRAESTRUTURA	5,71%	40.555,47	100,00	40.555,47	-	-	-	-	-	-
6,0	SUPERESTRUTURA	9,18%	65.218,11	50,00	32.609,05	50,00	32.609,05	-	-	-	-
7,0	PAREDES E DIVISÓRIAS	6,00%	42.597,34	-	-	75,00	31.948,01	25,00	10.649,33	-	-
8,0	COBERTURAS	5,31%	37.703,20	-	-	-	-	100,00	37.703,20	-	-
9,0	PAVIMENTAÇÃO	5,79%	41.089,07	-	-	-	-	100,00	41.089,07	-	-
10,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	6,22%	44.150,93	-	-	50,00	22.075,46	50,00	22.075,46	-	-
11,0	ESQUADRIAS	6,35%	45.131,21	25,00	11.282,80	25,00	11.282,80	25,00	11.282,81	25,00	11.282,80
12,0	PINTURAS	12,85%	91.228,38	25,00	22.807,10	25,00	22.807,10	25,00	22.807,10	25,00	22.807,10
13,0	FORROS	1,52%	10.785,95	-	-	-	-	-	-	100,00	10.785,95
14,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,28%	215.060,56	-	-	-	-	-	-	100,00	215.060,56
15,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,33%	2.315,16	-	-	50,00	1.157,58	50,00	1.157,58	-	-
16,0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,66%	4.662,84	-	-	50,00	2.331,42	50,00	2.331,42	-	-
17,0	BANCADAS E PEITORIS	0,31%	2.177,60	-	-	-	-	-	-	100,00	2.177,60
18,0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,93%	6.604,53	-	-	-	-	-	-	100,00	6.604,53
19,0	SERVIÇOS DIVERSOS	3,40%	24.150,21	-	-	-	-	-	-	100,00	24.150,21
	TOTAL SIMPLES	100,00%	710.208,95	18,31%	130.055,21	18,15%	128.870,62	21,65%	153.755,17	41,89%	297.527,95
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	710.208,95	18,31%	130.055,21	36,46%	258.925,83	58,11%	412.681,00	100,00%	710.208,95

Rayson José Bezerra de Farias
Engenheiro Civil
CREA 1915715229 PI