

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ														
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC														
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF														
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HABILITAÇÃO ANA CORDEIRO - CHAC														L.S. (MENSAL)=	70,63%
DATA:	OUTUBRO DE 2022														L.S. (HORISTA)=	111,86%
END:	AVENIDA DR LUIS PIRES CHAVES														BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	TERESINA-PI														BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 60 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS	
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 4.614.404,06	12,62% R\$ 582.294,45	7,26% R\$ 334.780,12	11,39% R\$ 525.589,49	12,62% R\$ 582.177,89	12,20% R\$ 562.831,91	12,43% R\$ 573.670,71	12,50% R\$ 576.650,49	8,14% R\$ 375.574,16	3,25% R\$ 150.161,24	1,39% R\$ 64.267,36	3,65% R\$ 168.431,53	2,56% R\$ 117.974,71	
1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,97%	R\$ 182.993,04	8,34% R\$ 15.261,62	8,34% R\$ 15.261,62	8,34% R\$ 15.261,62	8,34% R\$ 15.261,62	8,33% R\$ 15.243,32	8,33% R\$ 15.243,32	8,33% R\$ 15.243,32	8,33% R\$ 15.243,32	8,33% R\$ 15.243,32	8,33% R\$ 15.243,32	8,33% R\$ 15.243,32	8,33% R\$ 15.243,32	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,60%	R\$ 74.047,77	100,00% R\$ 74.047,77	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,93%	R\$ 43.093,90	100,00% R\$ 43.093,90	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
SUBTOTAL		6,50%	R\$ 300.134,71	R\$ 132.403,29	R\$ 15.261,62	R\$ 15.261,62	R\$ 15.261,62	R\$ 15.243,32	R\$ 15.243,32	R\$ 15.243,32	R\$ 15.243,32	R\$ 15.243,32	R\$ 15.243,32	R\$ 15.243,32	R\$ 15.243,32	
1.2.0.0 EDIFICAÇÃO																
1.2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,01%	R\$ 92.630,63	100,00% R\$ 92.630,63	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.2.0	INFRAESTRUTURA	10,32%	R\$ 476.347,37	75,00% R\$ 357.260,53	25,00% R\$ 119.086,84	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.3.0	SUPERESTRUTURA	5,79%	R\$ 267.242,21	- R\$ -	75,00% R\$ 200.431,66	25,00% R\$ 66.810,55	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	12,82%	R\$ 591.356,42	- R\$ -	- R\$ -	75,00% R\$ 443.517,32	25,00% R\$ 147.839,11	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.5.0	COBERTURA	12,11%	R\$ 558.769,56	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	75,00% R\$ 419.077,17	25,00% R\$ 139.692,39	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.6.0	ESQUADRIAS	5,95%	R\$ 274.454,78	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	75,00% R\$ 205.841,09	25,00% R\$ 68.613,70	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.7.0	REVESTIMENTOS	17,52%	R\$ 808.220,47	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	25,00% R\$ 202.055,12	50,00% R\$ 404.110,24	25,00% R\$ 202.055,12	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.8.0	PISOS	7,43%	R\$ 342.813,85	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	25,00% R\$ 85.703,46	50,00% R\$ 171.406,93	25,00% R\$ 85.703,46	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,92%	R\$ 411.626,59	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	25,00% R\$ 102.906,65	50,00% R\$ 205.813,30	25,00% R\$ 102.906,65	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,64%	R\$ 29.756,76	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	75,00% R\$ 22.317,57	25,00% R\$ 7.439,19	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,43%	R\$ 65.893,67	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	75,00% R\$ 49.420,25	25,00% R\$ 16.473,42	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,15%	R\$ 53.202,63	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	25,00% R\$ 13.300,66	75,00% R\$ 39.901,97	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,43%	R\$ 19.998,00	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	25,00% R\$ 4.999,50	50,00% R\$ 9.999,00	25,00% R\$ 4.999,50	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.14.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,91%	R\$ 88.049,08	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	25,00% R\$ 22.012,27	50,00% R\$ 44.024,54	25,00% R\$ 22.012,27	- R\$ -	- R\$ -	
1.2.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,73%	R\$ 33.766,54	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	75,00% R\$ 25.324,91	25,00% R\$ 8.441,64	
1.2.16.0	PINTURAS	3,06%	R\$ 141.134,71	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	75,00% R\$ 105.851,03	25,00% R\$ 35.283,68	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	60 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS
1.2.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,28%	R\$ 59.006,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 100,00%
															R\$ 59.006,08
	SUBTOTAL	93,50%	R\$ 4.314.269,35	R\$ 449.891,16	R\$ 319.518,50	R\$ 510.327,87	R\$ 566.916,28	R\$ 547.588,59	R\$ 558.427,39	R\$ 561.407,17	R\$ 360.330,84	R\$ 134.917,92	R\$ 49.024,04	R\$ 153.188,21	R\$ 102.731,39
	SUBTOTAL	0,00%	R\$ -	R\$ -							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL GERAL DA OBRA	100,00%	R\$ 4.614.404,06												
PERCENTAGEM DO PERÍODO				12,62%	7,26%	11,39%	12,62%	12,20%	12,43%	12,50%	8,14%	3,25%	1,39%	3,65%	2,56%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 582.294,45	R\$ 334.780,12	R\$ 525.589,49	R\$ 582.177,89	R\$ 562.831,91	R\$ 573.670,71	R\$ 576.650,49	R\$ 375.574,16	R\$ 150.161,24	R\$ 64.267,36	R\$ 168.431,53	R\$ 117.974,71
PERCENTAGEM ACUMULADA				12,62%	19,87%	31,26%	43,88%	56,08%	68,51%	81,01%	89,15%	3,25%	1,39%	3,65%	2,56%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 582.294,45	R\$ 917.074,57	R\$ 1.442.664,05	R\$ 2.024.841,95	R\$ 2.587.673,86	R\$ 3.161.344,57	R\$ 3.737.995,06	R\$ 4.113.569,22	R\$ 4.263.730,46	R\$ 4.327.997,82	R\$ 4.496.429,35	R\$ 4.614.404,06


Eng.º Civil Responsável
Nome: Rayson José Bezerra de Farias

Teresina-PI, 04 de outubro de 2022.