




 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							 EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC Piauí GOVERNO DO ESTADO	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI PROF. JOSÉ AMÁVEL							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	MARÇO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA BENTO CLARINDO, S/N, BAIRRO NOIVOS							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI							BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	
1.0.0.0	REFORMA	78,26%	R\$ 1.587.574,18	10,63%	5,67%	29,06%	23,26%	20,70%	10,69%	
				R\$ 168.826,01	R\$ 90.021,13	R\$ 461.271,55	R\$ 369.198,39	R\$ 328.610,07	R\$ 169.647,02	
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA									
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,28%	R\$ 66.565,62	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	
				R\$ 11.096,49	R\$ 11.096,49	R\$ 11.096,49	R\$ 11.096,49	R\$ 11.089,83	R\$ 11.089,83	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,13%	R\$ 22.827,86	100,00%						
				R\$ 22.827,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,81%	R\$ 36.711,79	100,00%						
				R\$ 36.711,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL		6,22%	R\$ 126.105,27	R\$ 70.636,14	R\$ 11.096,49	R\$ 11.096,49	R\$ 11.096,49	R\$ 11.089,83	R\$ 11.089,83	
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO									
1.2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,23%	R\$ 4.751,81	100,00%						
				R\$ 4.751,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.2.0	INFRAESTRUTURA	2,03%	R\$ 41.230,60	100,00%						
				R\$ 41.230,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.3.0	SUPERESTRUTURA	5,15%	R\$ 104.414,93	50,00%	50,00%					
				R\$ 52.207,47	R\$ 52.207,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,76%	R\$ 35.622,90		75,00%	25,00%				
				R\$ -	R\$ 26.717,18	R\$ 8.905,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.5.0	COBERTURA	29,00%	R\$ 588.359,11			75,00%	25,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 441.269,33	R\$ 147.089,78	R\$ -	R\$ -	
1.2.6.0	ESQUADRIAS	12,70%	R\$ 257.638,71				50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.819,36	R\$ 128.819,36	R\$ -	
1.2.7.0	REVESTIMENTOS	2,40%	R\$ 48.779,25				75,00%	25,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.584,44	R\$ 12.194,81	R\$ -	
1.2.8.0	PISOS	0,59%	R\$ 11.979,79				25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.994,95	R\$ 8.984,84	R\$ -	
1.2.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,95%	R\$ 161.245,41				25,00%	75,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.311,35	R\$ 120.934,06	R\$ -	
1.2.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,05%	R\$ 1.097,63				75,00%	25,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 823,22	R\$ 274,41	R\$ -	
1.2.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,10%	R\$ 1.971,75				75,00%	25,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.478,81	R\$ 492,94	R\$ -	
1.2.12.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,15%	R\$ 3.139,84						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.139,84	
1.2.13.0	PINTURAS	9,03%	R\$ 183.279,32					25,00%	75,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.819,83	R\$ 137.459,49	
1.2.14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,89%	R\$ 17.957,86						100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.957,86	
SUBTOTAL		72,04%	R\$ 1.461.468,91	R\$ 98.189,88	R\$ 78.924,64	R\$ 450.175,06	R\$ 358.101,91	R\$ 317.520,24	R\$ 158.557,19	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							 EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI PROF. JOSÉ AMÁVEL							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	MARÇO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA BENTO CLARINDO, S/N, BAIRRO NOIVOS							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI							BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
2.0.0.0	AMPLIAÇÃO	21,74%	R\$ 441.104,20	16,37% R\$ 72.198,03	20,02% R\$ 88.292,67	20,99% R\$ 92.609,39	11,24% R\$ 49.558,66	21,70% R\$ 95.704,26	9,69% R\$ 42.741,18	
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA									
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,92%	R\$ 18.718,86	16,67% R\$ 3.120,43	16,67% R\$ 3.120,43	16,67% R\$ 3.120,43	16,67% R\$ 3.120,43	16,66% R\$ 3.118,56	16,66% R\$ 3.118,56	
2.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,17%	R\$ 3.419,72	100,00% R\$ 3.419,72						
2.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,02%	R\$ 345,02	100,00% R\$ 345,02						
SUBTOTAL		1,11%	R\$ 22.483,60	R\$ 6.885,17	R\$ 3.120,43	R\$ 3.120,43	R\$ 3.120,43	R\$ 3.118,56	R\$ 3.118,56	
2.2.0.0	EDIFICAÇÃO									
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20%	R\$ 4.048,61	100,00% R\$ 4.048,61						
2.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,20%	R\$ 4.034,05	100,00% R\$ 4.034,05						
2.2.3.0	INFRAESTRUTURA	5,64%	R\$ 114.460,40	50,00% R\$ 57.230,20	50,00% R\$ 57.230,20					
2.2.4.0	SUPERESTRUTURA	5,51%	R\$ 111.768,16		25,00% R\$ 27.942,04	75,00% R\$ 83.826,12				
2.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,12%	R\$ 22.651,36			25,00% R\$ 5.662,84	75,00% R\$ 16.988,52			
2.2.6.0	COBERTURA	4,89%	R\$ 99.195,46				25,00% R\$ 24.798,87	75,00% R\$ 74.396,60		
2.2.7.0	ESQUADRIAS	0,11%	R\$ 2.245,74					50,00% R\$ 1.122,87	50,00% R\$ 1.122,87	
2.2.8.0	REVESTIMENTOS	0,92%	R\$ 18.603,37				25,00% R\$ 4.650,84	75,00% R\$ 13.952,53		
2.2.9.0	PISOS	0,61%	R\$ 12.454,82					25,00% R\$ 3.113,71	75,00% R\$ 9.341,12	
2.2.10.0	PINTURAS	0,52%	R\$ 10.531,27						100,00% R\$ 10.531,27	
2.2.11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,92%	R\$ 18.627,36						100,00% R\$ 18.627,36	
SUBTOTAL		20,64%	R\$ 418.620,60	R\$ 65.312,86	R\$ 85.172,24	R\$ 89.488,96	R\$ 46.438,23	R\$ 92.585,70	R\$ 39.622,62	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 2.028.678,38							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				11,88%	8,79%	27,30%	20,64%	20,92%	10,47%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 241.024,05	R\$ 178.313,80	R\$ 553.880,94	R\$ 418.757,06	R\$ 424.314,33	R\$ 212.388,20	
PERCENTAGEM ACUMULADA				11,88%	20,67%	47,97%	68,61%	89,53%	100,00%	

 GOVERNO DO PIAUÍ <small>www.pi.gov.br</small>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI PROF. JOSÉ AMÁVEL							L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	MARÇO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA BENTO CLARINDO, S/N, BAIRRO NOIVOS							BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI							BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 241.024,05	R\$ 419.337,85	R\$ 973.218,79	R\$ 1.391.975,85	R\$ 1.816.290,18	R\$ 2.028.678,38	

Rayson José Bezerra de Farias

Eng.º Civil Responsável

Nome: RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS

CREA: 1915715229 PI

Teresina-PI, 06 de março de 2023.