




 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA															L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA: ABRIL DE 2023															L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END: AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115															BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL: PIRACURUCA-PI															BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS		
1.0.0.0	REFORMA	60,12%	R\$ 2.052.636,67	10,03% R\$ 205.953,94	2,79% R\$ 57.200,86	6,89% R\$ 141.348,72	15,38% R\$ 315.703,09	10,83% R\$ 222.357,58	15,02% R\$ 308.407,20	13,87% R\$ 284.610,07	10,38% R\$ 213.117,21	4,56% R\$ 93.509,16	5,89% R\$ 120.863,42	3,14% R\$ 64.515,93	1,22% R\$ 25.049,48		
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,20%	R\$ 75.127,32	8,33% R\$ 6.258,11	8,33% R\$ 6.258,11	8,33% R\$ 6.258,11	8,33% R\$ 6.258,11	8,33% R\$ 6.258,11	8,33% R\$ 6.258,11	8,33% R\$ 6.258,11	8,33% R\$ 6.258,11	8,34% R\$ 6.265,62	8,34% R\$ 6.265,62	8,34% R\$ 6.265,62	8,34% R\$ 6.265,62		
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,74%	R\$ 59.348,79	100,00% R\$ 59.348,79													
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	4,71%	R\$ 160.771,87	80,00% R\$ 128.617,50	10,00% R\$ 16.077,19				10,00% R\$ 16.077,19								
SUBTOTAL		8,65%	R\$ 295.247,98	R\$ 194.224,39	R\$ 22.335,29	R\$ 6.258,11	R\$ 6.258,11	R\$ 6.258,11	R\$ 22.335,29	R\$ 6.258,11	R\$ 6.258,11	R\$ 6.265,62	R\$ 6.265,62	R\$ 6.265,62	R\$ 6.265,62		
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - ESCOLA																
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08%	R\$ 2.745,71	100,00% R\$ 2.745,71													
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,04%	R\$ 1.470,42	20,00% R\$ 294,08	80,00% R\$ 1.176,34												
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	0,77%	R\$ 26.378,10		50,00% R\$ 13.189,05	50,00% R\$ 13.189,05											
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	1,35%	R\$ 46.212,66		30,00% R\$ 13.863,80	20,00% R\$ 9.242,53	20,00% R\$ 9.242,53	20,00% R\$ 9.242,53	10,00% R\$ 4.621,27								
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,45%	R\$ 15.257,11		30,00% R\$ 4.577,13	30,00% R\$ 4.577,13	20,00% R\$ 3.051,42	10,00% R\$ 1.525,71	10,00% R\$ 1.525,71								
1.2.6.0	COBERTURA	1,27%	R\$ 43.235,55			10,00% R\$ 4.323,56	20,00% R\$ 8.647,11	20,00% R\$ 8.647,11	30,00% R\$ 12.970,67	20,00% R\$ 8.647,11							
1.2.7.0	ESQUADRIAS	3,95%	R\$ 134.919,71			20,00% R\$ 26.983,94	40,00% R\$ 53.967,88	30,00% R\$ 40.475,91	10,00% R\$ 13.491,97								
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	5,34%	R\$ 182.399,00				10,00% R\$ 18.239,90	20,00% R\$ 36.479,80	30,00% R\$ 54.719,70	20,00% R\$ 36.479,80	20,00% R\$ 36.479,80						
1.2.9.0	PISOS	6,17%	R\$ 210.538,75			10,00% R\$ 21.053,88	20,00% R\$ 42.107,75	30,00% R\$ 63.161,63	20,00% R\$ 42.107,75	20,00% R\$ 42.107,75							
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,98%	R\$ 33.559,73			15,00% R\$ 5.033,96	15,00% R\$ 5.033,96	15,00% R\$ 5.033,96	10,00% R\$ 3.355,97	10,00% R\$ 3.355,97	15,00% R\$ 5.033,96	10,00% R\$ 3.355,97	10,00% R\$ 3.355,97				
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,08%	R\$ 2.806,82					15,00% R\$ 421,02	20,00% R\$ 561,36	5,00% R\$ 140,34	10,00% R\$ 280,68	15,00% R\$ 421,02	15,00% R\$ 421,02	20,00% R\$ 561,36			
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,60%	R\$ 20.592,55		10,00% R\$ 2.059,26	15,00% R\$ 3.088,88	20,00% R\$ 4.118,51	30,00% R\$ 6.177,77	15,00% R\$ 3.088,88	10,00% R\$ 2.059,26							
1.2.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,13%	R\$ 4.466,54									20,00% R\$ 893,31	80,00% R\$ 3.573,23				
1.2.14.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,46%	R\$ 15.760,03								40,00% R\$ 6.304,01	30,00% R\$ 4.728,01	30,00% R\$ 4.728,01				
1.2.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,18%	R\$ 6.025,56								20,00% R\$ 1.205,11	40,00% R\$ 2.410,22	40,00% R\$ 2.410,22				
1.2.16.0	PINTURAS	1,25%	R\$ 42.539,09									20,00% R\$ 8.507,82	40,00% R\$ 17.015,64	40,00% R\$ 17.015,64			
1.2.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,60%	R\$ 20.332,57								15,00% R\$ 3.049,89	15,00% R\$ 3.049,89	15,00% R\$ 3.049,89	15,00% R\$ 3.049,89	40,00% R\$ 8.133,03		
SUBTOTAL		23,70%	R\$ 809.239,90	R\$ 3.039,79	R\$ 34.865,57	R\$ 87.492,93	R\$ 144.409,07	R\$ 171.165,44	R\$ 136.443,28	R\$ 92.790,23	R\$ 52.353,45	R\$ 23.366,24	R\$ 34.553,98	R\$ 20.626,89	R\$ 8.133,03		
1.3.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA																
1.3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,25%	R\$ 8.689,75	100,00% R\$ 8.689,75													
1.3.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,76%	R\$ 25.950,70			80,00% R\$ 20.760,56	20,00% R\$ 5.190,14										

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													 <div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.</div>			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA													L.S. (MENSAL)=	70,90%		
DATA:	ABRIL DE 2023													L.S. (HORISTA)=	113,05%		
END:	AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115													BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	PIRACURUCA-PI													BDI=	23,54%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS		
1.3.3.0	INFRAESTRUTURA	3,93%	R\$ 134.185,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.837,13	R\$ 107.348,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.4.0	SUPERESTRUTURA	2,22%	R\$ 75.632,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.689,68	R\$ 15.126,46	R\$ 15.126,46	R\$ 15.126,46	R\$ 7.563,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,30%	R\$ 78.407,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.522,20	R\$ 23.522,20	R\$ 15.681,46	R\$ 7.840,73	R\$ 7.840,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.6.0	COBERTURA	7,46%	R\$ 254.804,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.441,47	R\$ 101.921,96	R\$ 76.441,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.7.0	ESQUADRIAS	1,87%	R\$ 63.915,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.566,33	R\$ 19.174,75	R\$ 19.174,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.8.0	REVESTIMENTOS	1,68%	R\$ 57.250,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.725,04	R\$ 17.175,11	R\$ 17.175,11	R\$ 17.175,11	R\$ -	R\$ -		
1.3.9.0	PISOS	3,08%	R\$ 105.275,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.527,52	R\$ 31.582,55	R\$ 21.055,03	R\$ 21.055,03	R\$ 21.055,03	R\$ -	R\$ -		
1.3.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,23%	R\$ 41.902,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.285,38	R\$ 6.285,38	R\$ 6.285,38	R\$ 4.190,26	R\$ 4.190,26	R\$ 6.285,38	R\$ 6.285,38	R\$ 2.095,13	R\$ -		
1.3.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,12%	R\$ 3.969,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 793,93	R\$ 1.587,86	R\$ 1.587,86	R\$ -		
1.3.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,84%	R\$ 28.814,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.762,96	R\$ 11.525,92	R\$ 11.525,92	R\$ -		
1.3.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,06%	R\$ 2.049,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,97	R\$ 819,94	R\$ 819,94	R\$ -		
1.3.14.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,18%	R\$ 6.044,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.208,84	R\$ 2.417,68	R\$ 2.417,68	R\$ -		
1.3.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,07%	R\$ 2.514,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 502,95	R\$ 1.005,90	R\$ 1.005,90	R\$ -		
1.3.16.0	PINTURAS	1,10%	R\$ 37.439,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.487,88	R\$ 14.975,76	R\$ 14.975,76	R\$ -		
1.3.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,62%	R\$ 21.301,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00%	R\$ 15,00%	R\$ 15,00%	R\$ 15,00%	R\$ 50,00%		
SUBTOTAL		27,77%	R\$ 948.148,79	R\$ 8.689,75	R\$ -	R\$ 47.597,69	R\$ 165.035,92	R\$ 44.934,04	R\$ 149.628,62	R\$ 185.561,74	R\$ 154.505,66	R\$ 63.877,30	R\$ 80.043,82	R\$ 37.623,43	R\$ 10.650,83		
2.0.0.0	AMPLIAÇÃO	39,88%	R\$ 1.361.347,93	R\$ 32.722,09	R\$ 214.272,74	R\$ 242.581,67	R\$ 192.920,92	R\$ 202.423,77	R\$ 172.194,90	R\$ 100.562,46	R\$ 82.008,46	R\$ 47.540,92	R\$ 49.355,39	R\$ 11.116,60	R\$ 13.648,01		
2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																	
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,30%	R\$ 44.419,56	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,33%	R\$ 8,34%	R\$ 8,34%	R\$ 8,34%	R\$ 8,34%		
				R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.704,59	R\$ 3.704,59	R\$ 3.704,59	R\$ 3.704,59		
SUBTOTAL		1,30%	R\$ 44.419,56	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.700,15	R\$ 3.704,59	R\$ 3.704,59	R\$ 3.704,59	R\$ 3.704,59		
2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA																	
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,71%	R\$ 24.195,15	R\$ 100,00%													
				R\$ 24.195,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,71%	R\$ 24.133,95	R\$ 20,00%	R\$ 80,00%												
				R\$ 4.826,79	R\$ 19.307,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.3.0	INFRAESTRUTURA	5,92%	R\$ 201.982,87		R\$ 50,00%	R\$ 50,00%											
				R\$ -	R\$ 100.991,44	R\$ 100.991,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.4.0	SUPERESTRUTURA	4,36%	R\$ 148.814,86		R\$ 30,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 10,00%								
				R\$ -	R\$ 44.644,46	R\$ 29.762,97	R\$ 29.762,97	R\$ 29.762,97	R\$ 14.881,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,02%	R\$ 137.256,61		R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 20,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%								
				R\$ -	R\$ 41.176,98	R\$ 41.176,98	R\$ 27.451,32	R\$ 13.725,66	R\$ 13.725,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.6.0	COBERTURA	3,36%	R\$ 114.684,25			R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 30,00%	R\$ 20,00%							
				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.468,43	R\$ 22.936,85	R\$ 22.936,85	R\$ 34.405,28	R\$ 22.936,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.7.0	ESQUADRIAS	2,47%	R\$ 116.760,68			R\$ 20,00%	R\$ 40,00%	R\$ 30,00%	R\$ 10,00%								

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													 <div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.</div>			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA															L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA: ABRIL DE 2023															L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END: AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115															BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL: PIRACURUCA-PI															BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS		
2.2.7.0	ESQUADRIAS	3,42%	R\$ 110.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.352,14	R\$ 46.704,27	R\$ 35.028,20	R\$ 11.676,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.8.0	REVESTIMENTOS	5,19%	R\$ 177.345,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.734,55	R\$ 35.469,09	R\$ 53.203,64	R\$ 35.469,09	R\$ 35.469,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.9.0	PISOS	3,01%	R\$ 102.749,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.274,96	R\$ 20.549,92	R\$ 30.824,88	R\$ 20.549,92	R\$ 20.549,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,96%	R\$ 101.171,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.175,77	R\$ 15.175,77	R\$ 15.175,77	R\$ 10.117,18	R\$ 10.117,18	R\$ 15.175,77	R\$ 10.117,18	R\$ 10.117,18	R\$ -	R\$ -		
2.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,48%	R\$ 16.283,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.442,52	R\$ 3.256,69	R\$ 814,17	R\$ 1.628,35	R\$ 2.442,52	R\$ 2.442,52	R\$ 3.256,69	R\$ -		
2.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,30%	R\$ 44.525,58	R\$ -	R\$ 4.452,56	R\$ 6.678,84	R\$ 8.905,12	R\$ 13.357,67	R\$ 6.678,84	R\$ 4.452,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,12%	R\$ 4.265,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.279,61	R\$ 853,07	R\$ 853,07	R\$ 853,07	R\$ 426,54	R\$ -		
2.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,09%	R\$ 3.024,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 604,82	R\$ 2.419,30	R\$ -	R\$ -		
2.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,13%	R\$ 38.604,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.441,93	R\$ 11.581,45	R\$ 11.581,45	R\$ -	R\$ -		
2.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,20%	R\$ 6.744,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.348,90	R\$ 2.697,80	R\$ 2.697,80	R\$ -	R\$ -		
2.2.17.0	PINTURAS	0,86%	R\$ 29.526,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.905,35	R\$ 11.810,70	R\$ 11.810,70	R\$ -	R\$ -		
2.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,73%	R\$ 24.858,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.242,93	R\$ 2.485,86	R\$ 3.728,78	R\$ 3.728,78	R\$ 3.728,78	R\$ 9.943,42		
SUBTOTAL		38,57%	R\$ 1.316.928,37	R\$ 29.021,94	R\$ 210.572,59	R\$ 238.881,52	R\$ 189.220,77	R\$ 198.723,62	R\$ 168.494,75	R\$ 96.862,31	R\$ 78.308,31	R\$ 43.836,33	R\$ 45.650,80	R\$ 7.412,01	R\$ 9.943,42		
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 3.413.984,60														
PERCENTAGEM DO PERÍODO				6,99%	7,95%	11,25%	14,90%	12,44%	14,08%	11,28%	8,64%	4,13%	4,99%	2,22%	1,13%		
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 238.676,03	R\$ 271.473,61	R\$ 383.930,39	R\$ 508.624,01	R\$ 424.781,35	R\$ 480.602,10	R\$ 385.172,53	R\$ 295.125,68	R\$ 141.050,08	R\$ 170.218,82	R\$ 75.632,53	R\$ 38.697,49		
PERCENTAGEM ACUMULADA				6,99%	14,94%	26,19%	41,09%	53,53%	67,61%	78,89%	87,53%	91,67%	96,65%	98,87%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 238.676,03	R\$ 510.149,63	R\$ 894.080,02	R\$ 1.402.704,03	R\$ 1.827.485,38	R\$ 2.308.087,48	R\$ 2.693.260,01	R\$ 2.988.385,69	R\$ 3.129.435,76	R\$ 3.299.654,58	R\$ 3.375.287,11	R\$ 3.413.984,60		

Caio Pimentel Valente Lima

Eng.º Civil Responsável
Nome: CAIO PIMENTEL VALENTE LIMA
CREA: 1918173-42

Teresina-PI, 04 de julho de 2023.