

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**  
 UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

**EDUCAÇÃO**  
 Secretaria de Estado  
 da Educação / SEDUC



OBRA: CONCLUSÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 6 SALAS DE AULA, 2 LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA, COZINHA, CANTINA E REFEITÓRIO

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA-PI


BDI: 19,71%

LEIS SOCIAIS: 112,15%

DATA: 22/04/2021

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESCOLA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	SALDO GERAL
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		100,00%	R\$ 760.087,53	8,41% R\$ 63.921,57	19,09% R\$ 145.078,89	18,51% R\$ 140.729,73	18,16% R\$ 138.002,35	13,46% R\$ 102.320,55	17,44% R\$ 132.552,46	100,00% R\$ 760.087,53
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,90%	R\$ 75.286,09	22,53% R\$ 16.963,20	15,49% R\$ 11.664,58	15,49% R\$ 11.664,58	15,49% R\$ 11.664,58	15,49% R\$ 11.664,58	15,49% R\$ 11.664,58	100,00% R\$ 75.286,09
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,10%	R\$ 15.928,98	100,00% R\$ 15.928,98	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 15.928,98
3.0	COBERTURA	11,06%	R\$ 84.091,54	-	50,00% R\$ 42.045,77	50,00% R\$ 42.045,77	-	-	-	100,00% R\$ 84.091,54
4.0	REVESTIMENTO	14,86%	R\$ 112.974,24	-	-	40,00% R\$ 45.189,70	60,00% R\$ 67.784,54	-	-	100,00% R\$ 112.974,24
5.0	PAVIMENTAÇÃO	1,19%	R\$ 9.053,57	-	-	-	-	50,00% R\$ 4.526,79	50,00% R\$ 4.526,79	100,00% R\$ 9.053,57
6.0	ESQUADRIAS	8,48%	R\$ 64.464,61	25,00% R\$ 16.116,15	75,00% R\$ 48.348,46	-	-	-	-	100,00% R\$ 64.464,61
7.0	PINTURA	7,26%	R\$ 55.145,83	-	-	-	-	25,00% R\$ 13.786,46	75,00% R\$ 41.359,37	100,00% R\$ 55.145,83
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18,49%	R\$ 140.534,22	-	20,00% R\$ 28.106,84	20,00% R\$ 28.106,84	20,00% R\$ 28.106,84	20,00% R\$ 28.106,84	20,00% R\$ 28.106,84	100,00% R\$ 140.534,22
9.0	SPDA	3,61%	R\$ 27.445,68	-	-	50,00% R\$ 13.722,84	50,00% R\$ 13.722,84	-	-	100,00% R\$ 27.445,68
10.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1,59%	R\$ 12.103,08	50,00% R\$ 6.051,54	50,00% R\$ 6.051,54	-	-	-	-	100,00% R\$ 12.103,08
11.0	ÁGUAS PLUVIAIS	2,20%	R\$ 16.723,54	-	-	-	100,00% R\$ 16.723,54	-	-	100,00% R\$ 16.723,54
12.0	RESERVATÓRIO/CISTERNA/ CASA DE BOMBA	2,33%	R\$ 17.723,40	50,00% R\$ 8.861,70	50,00% R\$ 8.861,70	0,00% R\$ -	-	-	-	100,00% R\$ 17.723,40
13.0	DIVERSOS	11,64%	R\$ 88.471,77	-	-	-	-	50,00% R\$ 44.235,89	50,00% R\$ 44.235,89	100,00% R\$ 88.471,77
14.0	COMBATE À INCÊNDIO	0,35%	R\$ 2.659,00	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 2.659,00	100,00% R\$ 2.659,00
15.0	MURO	4,93%	R\$ 37.481,98	-	-	-	-	50,00% R\$ 18.740,99	50,00% R\$ 18.740,99	100,00% R\$ 37.481,98

  
 Sergio Lorenzo de Vilhena Teive  
 SEDUC-PI – Engenheiro Civil  
 Matr.: 822313-X CREA-PI 3103-D

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**  
**UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF**

**EDUCAÇÃO**  
 Secretaria de Estado  
 da Educação / SEDUC



OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS - PADRÃO FNDE

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA-PI


BDI: 19,71%

LEIS SOCIAIS: 112,15%

DATA: 30/06/2021

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - QUADRA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	SALDO GERAL
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		100,00%	R\$ 257.796,43	14,61% R\$ 37.654,63	15,74% R\$ 40.588,78	14,73% R\$ 37.974,42	10,41% R\$ 26.838,56	13,57% R\$ 34.987,77	30,94% R\$ 79.752,29	100,00% R\$ 257.796,43
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,58%	R\$ 14.374,27	100,00% R\$ 14.374,27	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 14.374,27
2.0	SUPERESTRUTURA	3,23%	R\$ 8.319,72	100,00% R\$ 8.319,72	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 8.319,72
3.0	PAREDE E PAINÉIS	5,80%	R\$ 14.960,64	100,00% R\$ 14.960,64	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 14.960,64
4.0	ESQUADRIAS	2,72%	R\$ 7.002,57	-	50,00% R\$ 3.501,29	50,00% R\$ 3.501,29	-	-	-	100,00% R\$ 7.002,57
5.0	REVESTIMENTOS	14,47%	R\$ 37.309,55	-	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 18.654,78	50,00% R\$ 18.654,78	-	-	100,00% R\$ 37.309,55
6.0	PAVIMENTAÇÃO	2,68%	R\$ 6.919,70	-	-	-	50,00% R\$ 3.459,85	50,00% R\$ 3.459,85	-	100,00% R\$ 6.919,70
7.0	PINTURA	24,46%	R\$ 63.055,83	-	-	-	-	50,00% R\$ 31.527,92	50,00% R\$ 31.527,92	100,00% R\$ 63.055,83
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,72%	R\$ 9.580,95	-	100,00% R\$ 9.580,95	-	-	-	-	100,00% R\$ 9.580,95
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6,37%	R\$ 16.412,11	-	100,00% R\$ 16.412,11	-	-	-	-	100,00% R\$ 16.412,11
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,61%	R\$ 22.188,86	-	50,00% R\$ 11.094,43	50,00% R\$ 11.094,43	-	-	-	100,00% R\$ 22.188,86
11.0	SPDA	3,66%	R\$ 9.447,86	-	-	50,00% R\$ 4.723,93	50,00% R\$ 4.723,93	-	-	100,00% R\$ 9.447,86
12.0	DIVERSOS	18,71%	R\$ 48.224,37	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 48.224,37	100,00% R\$ 48.224,37

  
 Sergio Lorenzo de Vilhena Teive  
 SEDUC-PI – Engenheiro Civil  
 Matr.: 822313-X CREA-PI 3103-D