




 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	 <div>GOVERNO DO PIAUÍ AQUÍ TEM FUTURO</div>		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																			
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																			
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																			
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAÇÃO																	L.S. (MENSAL)=		71,62%	
DATA: AGOSTO DE 2024																	L.S. (HORISTA)=		114,54%	
END: RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N																	BDI (DIF)=		15,28%	
LOCAL: SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI																	BDI=		21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 01 a 30 DIAS	12º PERÍODO 31 a 60 DIAS	13º PERÍODO 61 a 90 DIAS	14º PERÍODO 91 a 120 DIAS	15º PERÍODO 121 a 150 DIAS	16º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	83,21%	R\$ 2.845.631,50	4,87% R\$ 138.612,54	7,70% R\$ 218.973,59	7,97% R\$ 226.921,67	9,48% R\$ 269.626,27	8,39% R\$ 238.616,67	7,72% R\$ 219.660,69	8,52% R\$ 242.381,03	5,44% R\$ 154.660,72	11,73% R\$ 333.672,92	8,88% R\$ 252.698,44	6,59% R\$ 187.594,52	6,27% R\$ 178.385,09	6,46% R\$ 183.827,34	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																				
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,60%	R\$ 225.674,28	4,87% R\$ 10.992,74	7,70% R\$ 17.365,81	7,97% R\$ 17.996,14	9,48% R\$ 21.382,85	8,39% R\$ 18.923,62	7,72% R\$ 17.420,31	8,52% R\$ 19.222,15	5,44% R\$ 12.265,45	11,73% R\$ 26.462,10	8,88% R\$ 20.040,38	6,59% R\$ 14.877,28	6,27% R\$ 14.146,92	6,46% R\$ 14.578,52	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,77%	R\$ 26.376,91	100,00% R\$ 26.376,91	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,28%	R\$ 9.529,92	100,00% R\$ 9.529,92	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
SUBTOTAL		7,65%	R\$ 261.581,11	R\$ 46.899,57	R\$ 17.365,81	R\$ 17.996,14	R\$ 21.382,85	R\$ 18.923,62	R\$ 17.420,31	R\$ 19.222,15	R\$ 12.265,45	R\$ 26.462,10	R\$ 20.040,38	R\$ 14.877,28	R\$ 14.146,92	R\$ 14.578,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 06																				
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,32%	R\$ 10.834,45	100,00% R\$ 10.834,45	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,00%	R\$ 34.169,62	100,00% R\$ 34.169,62	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	3,13%	R\$ 106.879,19	0,00% R\$ -	59,72% R\$ 63.831,90	40,28% R\$ 43.047,29	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	3,28%	R\$ 112.256,32	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	68,09% R\$ 76.432,87	31,91% R\$ 35.823,45	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	3,71%	R\$ 126.951,53	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	44,91% R\$ 57.011,85	55,09% R\$ 69.939,68	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.6.0	COBERTURA	5,57%	R\$ 190.405,93	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	53,46% R\$ 101.794,98	46,54% R\$ 88.610,95	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.7.0	ESQUADRIAS	2,62%	R\$ 89.657,72	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	54,71% R\$ 49.055,49	45,29% R\$ 40.602,23	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	5,02%	R\$ 171.524,98	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	49,93% R\$ 85.636,82	50,07% R\$ 85.888,16	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.9.0	PISOS	3,55%	R\$ 121.284,27	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	47,63% R\$ 57.762,59	52,37% R\$ 63.521,68	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,34%	R\$ 45.850,87	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 45.850,87	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,07%	R\$ 2.341,06	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 2.341,06	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,61%	R\$ 20.740,14	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 20.740,14	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,10%	R\$ 3.376,44	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 3.376,44	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	1,19%	R\$ 40.756,82	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,91%	R\$ 31.023,48	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,06%	R\$ 1.931,04	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 1.931,04	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.17.0	PINTURAS	0,86%	R\$ 29.380,12	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 29.380,12	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,52%	R\$ 17.734,94	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	19,95% R\$ 3.538,55	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	80,05% R\$ 14.196,39	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	
SUBTOTAL		33,83%	R\$ 1.157.098,92	R\$ 45.004,07	R\$ 63.831,90	R\$ 119.480,16	R\$ 115.916,50	R\$ 76.854,67	R\$ 142.551,80	R\$ 149.014,55	R\$ 65.1									

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																 <div>GOVERNO DO PIAUÍ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC AQUI TEM FUTURO</div>			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																			
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																			
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																			
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAÇÃO																		L.S. (MENSAL)=	71,62%	
DATA: AGOSTO DE 2024																		L.S. (HORISTA)=	114,54%	
END: RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N																		BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL: SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI																		BDI=	21,97%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 01 a 30 DIAS	12º PERÍODO 31 a 60 DIAS	13º PERÍODO 61 a 90 DIAS	14º PERÍODO 91 a 120 DIAS	15º PERÍODO 121 a 150 DIAS	16º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
2.2.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,18%	R\$ 6.101,22	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 6.101,22	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	
2.2.2.0	COBERTURA	0,53%	R\$ 17.981,05	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 17.981,05	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	
2.2.3.0	ESQUADRIAS	0,07%	R\$ 2.361,10	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 2.361,10	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	
2.2.4.0	REVESTIMENTOS	0,83%	R\$ 28.251,86	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 35,48%	R\$ 64,52%	R\$ 0,00%	
2.2.5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,20%	R\$ 40.903,53	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 10.022,70	R\$ 18.229,16	R\$ 0,00%	
2.2.6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,20%	R\$ 6.720,12	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 40.903,53	R\$ 0,00%	
2.2.7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,35%	R\$ 11.871,12	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 6.720,12	R\$ 0,00%	
2.2.8.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,52%	R\$ 17.831,75	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 11.871,12	R\$ 17.831,75	R\$ 0,00%	
2.2.9.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,07%	R\$ 2.527,74	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 2.527,74	R\$ 100,00%	R\$ 0,00%	
2.2.10.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,29%	R\$ 9.845,72	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 2.527,74	R\$ 100,00%	
2.2.11.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,30%	R\$ 10.160,70	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 9.845,72	R\$ 100,00%	
2.2.12.0	PINTURAS	0,74%	R\$ 25.317,93	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 25.317,93	R\$ 10.160,70	R\$ 0,00%	
2.2.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,27%	R\$ 9.116,62	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 2.527,74	R\$ 100,00%	
SUBTOTAL			5,53%	R\$ 188.990,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.466,07	R\$ 123.401,35	R\$ 29.123,04	
2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 03																				
2.3.1.0	COBERTURA	0,52%	R\$ 17.769,98	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 17.769,98	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	
2.3.2.0	REVESTIMENTOS	1,20%	R\$ 41.182,22	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 39,73%	R\$ 60,27%	R\$ 0,00%	
2.3.3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,75%	R\$ 25.742,72	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 16.363,17	R\$ 24.819,05	R\$ 0,00%	
2.3.4.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,11%	R\$ 3.852,03	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 25.742,72	R\$ 0,00%	
2.3.5.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,07%	R\$ 2.457,49	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 3.852,03	R\$ 100,00%	
2.3.6.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,13%	R\$ 4.498,76	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 2.457,49	R\$ 100,00%	
2.3.7.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,02%	R\$ 796,00	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 4.498,76	R\$ 0,00%	
2.3.8.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,07%	R\$ 2.227,34	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 796,00	R\$ 100,00%	
2.3.9.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,03%	R\$ 908,04	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 2.227,34	R\$ 100,00%	
2.3.10.0	PINTURAS	0,23%	R\$ 7.872,71	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 908,04	R\$ 100,00%	
2.3.11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,12%	R\$ 4.055,29	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 7.872,71	R\$ 100,00%	
SUBTOTAL			3,26%	R\$ 111.362,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.133,15	R\$ 62.166,05	R\$ 15.063,38	
2.4.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 04																				
2.4.1.0	COBERTURA	0,68%	R\$ 23.134,48	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 23.134,48	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	
2.4.2.0	REVESTIMENTOS	0,28%	R\$ 9.681,56	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 1,91%	R\$ 98,09%	R\$ 0,00%	
2.4.3.0	PISOS	0,03%	R\$ 1.106,49	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 184,93	R\$ 9.496,63	
2.4.4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,16%	R\$ 5.471,84	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 1.106,49	R\$ 100,00%	
2.4.5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,02%	R\$ 812,53	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 5.471,84	R\$ 0,00%	
2.4.6.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,07%	R\$ 2.493,63	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 812,53	R\$ 100,00%	
2.4.7.0	PINTURAS	0,44%	R\$ 15.029,76	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 2.493,63	R\$ 100,00%	
2.4.8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,04%	R\$ 1.346,27	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 15.029,76	R\$ 100,00%	
SUBTOTAL			1,73%	R\$ 59.076,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.319,41	R\$ 19.381,12	R\$ 16.376,03	
2.5.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 05																				
2.5.1.0	COBERTURA	1,29%	R\$ 44.014,30	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 44.014,30	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%</	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																			
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																			
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E CIRILA MARIA DE JESUS, INCLUSO SUBESTAÇÃO																		L.S. (MENSAL)=	71,62%
DATA:	AGOSTO DE 2024																		L.S. (HORISTA)=	114,54%
END:	RUA SEBASTIÃO RAIMUNDO IRINEU, S/N																		BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ-PI																		BDI=	21,97%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO	13º PERÍODO	14º PERÍODO	15º PERÍODO	16º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	
2.5.8.0	PINTURAS	0,96%	R\$ 32.790,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.790,53
2.5.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,29%	R\$ 9.947,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.947,51
SUBTOTAL		4,52%	R\$ 154.701,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.014,30	R\$ 30.339,21	R\$ 80.348,14	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 3.419.989,17																	
PERCENTAGEM DO PERÍODO				R\$ 138.612,54	R\$ 218.973,59	R\$ 226.921,67	R\$ 269.626,27	R\$ 238.616,67	R\$ 219.660,69	R\$ 242.381,03	R\$ 154.660,72	R\$ 333.672,92	R\$ 252.698,44	R\$ 187.594,52	R\$ 178.385,09	R\$ 183.827,34	R\$ 162.930,92	R\$ 257.320,83	R\$ 154.105,91	
TOTAL DO PERÍODO				4,05%	6,40%	6,64%	7,88%	6,98%	6,42%	7,09%	4,52%	9,76%	7,39%	5,49%	5,22%	5,38%	4,76%	7,52%	4,51%	
PERCENTAGEM ACUMULADA				R\$ 138.612,54	R\$ 357.586,13	R\$ 584.507,80	R\$ 854.134,07	R\$ 1.092.750,74	R\$ 1.312.411,44	R\$ 1.554.792,47	R\$ 1.709.453,19	R\$ 2.043.126,12	R\$ 2.295.824,55	R\$ 2.483.419,07	R\$ 2.661.804,16	R\$ 2.845.631,50	R\$ 3.008.562,43	R\$ 3.265.883,26	R\$ 3.419.989,17	
TOTAL ACUMULADO				4,05%	10,46%	17,09%	24,97%	31,95%	38,37%	45,46%	49,98%	59,74%	67,13%	72,61%	77,83%	83,21%	87,97%	95,49%	100,00%	

Eng.º Civil Responsável
Nome: MARCOS ANTÔNIO DE MACEDO MENEZES JÚNIOR
CREA: 1922271403

Teresina-PI, 06 de Agosto de 2024.