



CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.

Obra
REFORMA DA U. E. MOISÉS LIMA VERDE -
ELESBÃO VELOSO (PI)

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 24.587,77	R\$ 24.587,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51)	R\$ 1.726,79	R\$ 1.726,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDÇÕES)	R\$ 3.581,83	R\$ 3.581,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346)	R\$ 831,50	R\$ 831,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA C2290)	R\$ 1.180,98	R\$ 1.180,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937)	R\$ 1.348,63	R\$ 1.348,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM	R\$ 3.816,35	R\$ 3.816,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA	R\$ 3.496,55	R\$ 3.496,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 3.070,14	R\$ 3.070,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	R\$ 5.535,00	R\$ 5.535,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	REFORMA	R\$ 1.228.475,20	R\$ 67.228,95	R\$ 128.486,94	R\$ 174.924,72	R\$ 278.320,43	R\$ 278.776,04	R\$ 300.738,11
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 47.651,76	R\$ 7.147,76	R\$ 7.147,76	R\$ 6.671,25	R\$ 7.624,28	R\$ 9.530,35	R\$ 9.530,35
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 46.846,94	R\$ 32.792,86	R\$ 14.054,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.526,68	R\$ -	R\$ 4.526,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 13.546,36	R\$ -	R\$ 13.546,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 101.558,29	R\$ -	R\$ 33.514,24	R\$ 68.044,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ALVENARIA	R\$ 80.510,53	R\$ -	R\$ 16.102,11	R\$ 48.306,32	R\$ 16.102,11	R\$ -	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 212.202,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.762,09	R\$ 42.440,52	R\$ -

Obra
REFORMA DA U. E. MOISÉS LIMA VERDE -
ELESBÃO VELOSO (PI)

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Piauí
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %
20,34

Encargos Sociais
Não desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 158.861,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 79.430,68	R\$ 79.430,68	50%
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 272.883,31	10% R\$ 27.288,33	10% R\$ 27.288,33	10% R\$ 27.288,33	15% R\$ 40.932,50	25% R\$ 68.220,83	R\$ 81.864,99	30%
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 25.489,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20% R\$ 5.097,94	R\$ 20.391,74	80%
2.11	PISOS	R\$ 123.073,86	R\$ -	10% R\$ 12.307,39	20% R\$ 24.614,77	20% R\$ 24.614,77	15% R\$ 18.461,08	R\$ 43.075,85	35%
2.12	PINTURA	R\$ 48.523,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 24.261,84	R\$ 24.261,84	50%
2.13	FORRO	R\$ 28.102,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30% R\$ 8.430,81	30% R\$ 8.430,81	R\$ 11.241,08	40%
2.14	COBERTURA	R\$ 48.192,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15% R\$ 7.228,87	40% R\$ 19.276,99	R\$ 21.686,62	45%
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.500,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25% R\$ 3.625,01	25% R\$ 3.625,01	R\$ 7.250,02	50%
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.004,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% -	R\$ 2.004,95	100%
Porcentagem			7%	10%	14%	22%	22%	24%	
Custo			R\$ 91.816,72	R\$ 128.486,94	R\$ 174.924,72	R\$ 278.320,43	R\$ 278.776,04	R\$ 300.738,11	
Porcentagem Acumulado			7%	18%	32%	54%	76%	100%	
Custo Acumulado			R\$ 91.816,72	R\$ 220.303,67	R\$ 395.228,39	R\$ 673.548,82	R\$ 952.324,86	R\$ 1.253.062,97	