

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC					
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA:	REFORMA DA U.E. ANTÔNIO MARIA MADEIRA					L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	SETEMBRO DE 2021					L.S. (HORISTA)=	112,15%
END:	EM FRENTE À QUADRA 27, S/N - BAIRRO PARQUE PIAUÍ					BDI (DIF)=	0,00%
LOCAL:	TERESINA-PI					BDI=	20,42%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS
0	REFORMA	100,00%	R\$ 320.007,77	36,12%	26,07%	24,62%	13,18%
				R\$ 115.593,50	R\$ 83.433,18	R\$ 78.800,29	R\$ 42.180,81
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	24,69%	R\$ 79.007,12	100,00%			
				R\$ 79.007,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,98%	R\$ 3.138,49	100,00%			
				R\$ 3.138,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	INFRAESTRUTURA	13,07%	R\$ 41.809,86	80,00%	20,00%		
				R\$ 33.447,89	R\$ 8.361,97	R\$ -	R\$ -
4.0	SUPERESTRUTURA	11,45%	R\$ 36.631,76		100,00%		
				R\$ -	R\$ 36.631,76	R\$ -	R\$ -
5.0	PAREDES E PAINÉIS	3,72%	R\$ 11.916,00		60,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ 7.149,60	R\$ 4.766,40	R\$ -
6.0	COBERTURA	14,58%	R\$ 46.649,99		65,00%	35,00%	
				R\$ -	R\$ 30.322,49	R\$ 16.327,50	R\$ -
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,27%	R\$ 849,64		15,00%	40,00%	45,00%
				R\$ -	R\$ 127,45	R\$ 339,86	R\$ 382,34
8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,08%	R\$ 260,56		15,00%	40,00%	45,00%
				R\$ -	R\$ 39,08	R\$ 104,22	R\$ 117,25
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,67%	R\$ 5.338,82		15,00%	40,00%	45,00%
				R\$ -	R\$ 800,82	R\$ 2.135,53	R\$ 2.402,47
10.0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,23%	R\$ 741,31				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 741,31
11.0	PISO	3,92%	R\$ 12.552,54			100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 12.552,54	R\$ -

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS
0	REFORMA	100,00%	R\$ 320.007,77	36,12%	26,07%	24,62%	13,18%
12.0	REVESTIMENTOS	3,78%	R\$ 12.097,40				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.097,40
13.0	FORROS	6,99%	R\$ 22.382,29			60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 13.429,37	R\$ 8.952,92
14.0	ESQUADRIAS	0,23%	R\$ 732,31				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 732,31
15.0	PINTURAS	4,00%	R\$ 12.815,96			65,00%	35,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.330,37	R\$ 4.485,59
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS	8,13%	R\$ 26.018,12			80,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 20.814,50	R\$ 5.203,62
17.0	LIMPEZA DA OBRA	2,21%	R\$ 7.065,60				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.065,60
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 320.007,77				
PERCENTAGEM DO PERÍODO				36,12%	26,07%	24,62%	13,18%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 115.593,50	R\$ 83.433,18	R\$ 78.800,29	R\$ 42.180,81
PERCENTAGEM ACUMULADA				36,12%	62,19%	86,82%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 115.593,50	R\$ 199.026,68	R\$ 277.826,97	R\$ 320.007,77



Eng.º Civil Responsável

Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA: 1917182430

Teresina-PI, 01 de Setembro de 2021.