



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES/PI
OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO
01 de julho de 2021

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,37%
Mensalista: 47,61%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BDI = 26,35%

DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauíORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 5.342,38	48,04% 2.566,48	51,96% 2.775,90
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.103,50	100,00% 2.103,50	
2.1	IMPLANTAÇÃO	100,00% 2.103,50	100,00% 2.103,50	
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 9.029,77	100,00% 9.029,77	
4	REFORMA DE ESCOLA	100,00% 99.235,35	58,63% 58.182,96	41,37% 41.052,39
4.1	ARGAMASSADOS	100,00% 25.282,80	100,00% 25.282,80	
4.2	REVESTIMENTO	100,00% 45.274,13	60,00% 27.164,48	40,00% 18.109,65
4.3	PINTURAS	100,00% 28.678,42	20,00% 5.735,68	80,00% 22.942,74
5	MUROS E FACHADAS	100,00% 35.950,45	3,37% 1.212,71	96,63% 34.737,74
5.1	DEMOLIÇÕES	100,00% 117,88	100,00% 117,88	
5.2	ARGAMASSADOS	100,00% 1.824,71	60,00% 1.094,83	40,00% 729,88
5.3	REVESTIMENTOS	100,00% 10.503,72		100,00% 10.503,72
5.4	PINTURAS	100,00% 23.504,14		100,00% 23.504,14
6	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 1.340,37		100,00% 1.340,37
Porcentagem			47,77%	52,23%
Custo			73.095,42	79.906,40
Porcentagem Acumulado			47,77%	100,0%
Custo Acumulado			73.095,41	153.001,82


Gervasio Cavalcanti Cavallho
Eng. Civil
CREA: 000000000