

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										Secretaria de Estado da Educação / SEDUC		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF													
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E FRUTUOSO SILVA										L.S. (MENSAL)=		70,90%		
DATA:	MARÇO DE 2023										L.S. (HORISTA)=		113,05%		
END:	RUA JOÃO CLÍMACO D'ALMEIDA, nº171										BDI (DIF)=		15,28%		
LOCAL:	ANTÔNIO ALMEIDA-PI										BDI=		21,20%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO				
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS				
1.0.0	REFORMA	72,29%	R\$ 846.321,20	6,57%	5,97%	6,34%	10,28%	18,87%	27,04%	15,17%	9,76%				
				R\$ 55.626,85	R\$ 50.559,56	R\$ 53.653,09	R\$ 87.002,14	R\$ 159.670,22	R\$ 228.815,43	R\$ 128.384,70	R\$ 82.609,21				
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,83%	R\$ 33.131,36	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
				R\$ 4.141,42	R\$ 4.141,42	R\$ 4.141,42	R\$ 4.141,42	R\$ 4.141,42	R\$ 4.141,42	R\$ 4.141,42	R\$ 4.141,42				
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,06%	R\$ 35.868,93	80,00%	20,00%										
				R\$ 28.695,14	R\$ 7.173,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,33%	R\$ 27.284,99	80,00%	20,00%										
				R\$ 21.827,99	R\$ 5.457,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,41%	R\$ 4.811,47	20,00%	80,00%										
				R\$ 962,29	R\$ 3.849,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.5.0	INFRAESTRUTURA	1,55%	R\$ 18.156,91		70,00%	30,00%									
				R\$ -	R\$ 12.709,84	R\$ 5.447,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.6.0	SUPERESTRUTURA	2,22%	R\$ 25.951,45		10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%						
				R\$ -	R\$ 2.595,15	R\$ 7.785,44	R\$ 7.785,44	R\$ 5.190,29	R\$ 2.595,15	R\$ -	R\$ -				
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	3,84%	R\$ 44.939,54				20,00%	40,00%	40,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.987,91	R\$ 17.975,82	R\$ 17.975,82	R\$ -	R\$ -				
1.8.0	COBERTURA	6,24%	R\$ 73.108,86				20,00%	40,00%	40,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.621,77	R\$ 29.243,54	R\$ 29.243,54	R\$ -	R\$ -				
1.9.0	ESQUADRIAS	10,11%	R\$ 118.354,44					20,00%	50,00%	30,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.670,89	R\$ 59.177,22	R\$ 35.506,33	R\$ -				
1.10.0	REVESTIMENTOS	9,53%	R\$ 111.513,88				10,00%	40,00%	40,00%	10,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.151,39	R\$ 44.605,55	R\$ 44.605,55	R\$ 11.151,39	R\$ -				
1.11.0	PISOS	5,73%	R\$ 67.039,01		20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%					
				R\$ -	R\$ 13.407,80	R\$ 13.407,80	R\$ 10.055,85	R\$ 10.055,85	R\$ 10.055,85	R\$ 10.055,85	R\$ -				
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,91%	R\$ 80.872,29			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ 16.174,46	R\$ 24.261,69	R\$ 24.261,69	R\$ 16.174,46	R\$ -	R\$ -				
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,30%	R\$ 3.501,13		35,00%	35,00%	15,00%	15,00%							
				R\$ -	R\$ 1.225,40	R\$ 1.225,40	R\$ 525,17	R\$ 525,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,17%	R\$ 13.678,77			40,00%	40,00%			20,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.471,51	R\$ 5.471,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.735,75	R\$ -				
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,94%	R\$ 11.029,36						70,00%		30,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.720,55	R\$ -	R\$ 3.308,81				
1.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,33%	R\$ 3.815,48							50,00%	50,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.907,74	R\$ 1.907,74				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS
1.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,55%	R\$ 18.110,20							60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.866,12	R\$ 7.244,08
1.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,57%	R\$ 6.649,63							50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.324,82	R\$ 3.324,82
1.19.0	PINTURAS	3,95%	R\$ 46.277,61						25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.569,40	R\$ 23.138,81	R\$ 11.569,40
1.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,73%	R\$ 102.225,89						25,00%	25,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.556,47	R\$ 25.556,47	R\$ 51.112,95
2.0.0	AMPLIAÇÃO	27,71%	R\$ 324.381,35	2,14%	6,26%	9,75%	16,13%	25,73%	26,12%	9,36%	4,50%
				R\$ 6.951,91	R\$ 20.295,06	R\$ 31.630,93	R\$ 52.336,02	R\$ 83.454,75	R\$ 84.743,18	R\$ 30.361,90	R\$ 14.607,59
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,06%	R\$ 12.462,08	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				R\$ 1.557,76	R\$ 1.557,76	R\$ 1.557,76	R\$ 1.557,76	R\$ 1.557,76	R\$ 1.557,76	R\$ 1.557,76	R\$ 1.557,76
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,34%	R\$ 3.963,58	100,00%							
				R\$ 3.963,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,24%	R\$ 2.861,13	50,00%	50,00%						
				R\$ 1.430,57	R\$ 1.430,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	INFRAESTRUTURA	1,06%	R\$ 12.433,87		70,00%	30,00%					
				R\$ -	R\$ 8.703,71	R\$ 3.730,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	SUPERESTRUTURA	2,47%	R\$ 28.880,81		10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%		
				R\$ -	R\$ 2.888,08	R\$ 8.664,24	R\$ 8.664,24	R\$ 5.776,16	R\$ 2.888,08	R\$ -	R\$ -
2.6.0	PAREDES E PAINÉIS	3,92%	R\$ 45.927,11				20,00%	40,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.185,42	R\$ 18.370,84	R\$ 18.370,84	R\$ -	R\$ -
2.7.0	COBERTURA	3,39%	R\$ 39.730,76				20,00%	40,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.946,15	R\$ 15.892,30	R\$ 15.892,30	R\$ -	R\$ -
2.8.0	ESQUADRIAS	1,76%	R\$ 20.578,30					20,00%	50,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.115,66	R\$ 10.289,15	R\$ 6.173,49	R\$ -
2.9.0	REVESTIMENTO	4,11%	R\$ 48.153,45				10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.815,35	R\$ 19.261,38	R\$ 19.261,38	R\$ 4.815,35	R\$ -
2.10.0	PISO	0,82%	R\$ 9.571,88		20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
				R\$ -	R\$ 1.914,38	R\$ 1.914,38	R\$ 1.435,78	R\$ 1.435,78	R\$ 1.435,78	R\$ 1.435,78	R\$ -
2.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,39%	R\$ 51.386,80			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 10.277,36	R\$ 15.416,04	R\$ 15.416,04	R\$ 10.277,36	R\$ -	R\$ -
2.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,93%	R\$ 10.858,78		35,00%	35,00%	15,00%	15,00%			
				R\$ -	R\$ 3.800,57	R\$ 3.800,57	R\$ 1.628,82	R\$ 1.628,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,36%	R\$ 4.216,15			40,00%	40,00%			20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.686,46	R\$ 1.686,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,23	R\$ -
2.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,12%	R\$ 1.352,94						70,00%		30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,06	R\$ -	R\$ 405,88
2.15.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,02%	R\$ 257,25							20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,45	R\$ 205,80
2.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,09%	R\$ 1.011,59							50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 505,80	R\$ 505,80
2.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,25%	R\$ 14.670,91							60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.802,55	R\$ 5.868,36
2.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,07%	R\$ 770,10							50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385,05	R\$ 385,05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS
2.19.0	PINTURAS	0,67%	R\$ 7.871,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00% R\$ 1.967,99	50,00% R\$ 3.935,98	25,00% R\$ 1.967,99
2.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,63%	R\$ 7.421,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00% R\$ 1.855,48	25,00% R\$ 1.855,48	50,00% R\$ 3.710,95
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.170.702,55								
PERCENTAGEM DO PERÍODO				5,35%	6,05%	7,28%	11,90%	20,77%	26,78%	13,56%	8,30%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 62.578,76	R\$ 70.854,62	R\$ 85.284,02	R\$ 139.338,16	R\$ 243.124,97	R\$ 313.558,62	R\$ 158.746,60	R\$ 97.216,80
PERCENTAGEM ACUMULADA				5,35%	11,40%	18,68%	30,58%	51,35%	78,14%	91,70%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 62.578,76	R\$ 133.433,38	R\$ 218.717,40	R\$ 358.055,56	R\$ 601.180,53	R\$ 914.739,15	R\$ 1.073.485,75	R\$ 1.170.702,55

Eng.º Civil Responsável

Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA: 1910032565

Teresina-PI, 15 de março de 2023.