
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO (INCLUSO SUBESTAÇÃO) DA UNIDADE ESCOLAR VALDIVINO TITO												
DATA: JULHO DE 2021											LEIS SOCIAIS=	112,15%
END: AV. JOSÉ PAULINO, 464, CENTRO												
LOCAL: CAMPO MAIOR-PI											BDI=	20,85%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS		
1.0.0	REFORMA	25,80%	R\$ 461.544,82	9,78%	31,09%	39,88%	19,25%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 45.135,88	R\$ 143.489,65	R\$ 184.076,88	R\$ 88.842,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,10%	R\$ 73.276,22	36,50%	23,65%	1,85%	38,00%					
				R\$ 26.745,82	R\$ 17.329,83	R\$ 1.355,61	R\$ 27.844,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	R\$ 1.593,06	35,00%	65,00%							
				R\$ 557,57	R\$ 1.035,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.0	INFRAESTRUTURA	0,37%	R\$ 6.558,29	10,00%	90,00%							
				R\$ 655,83	R\$ 5.902,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.0	SUPERESTRUTURA	0,14%	R\$ 2.445,89		60,00%	40,00%						
				R\$ -	R\$ 1.467,53	R\$ 978,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5.0	PAREDES E PAINÉIS	0,56%	R\$ 9.991,92	10,00%	50,00%	40,00%						
				R\$ 999,19	R\$ 4.995,96	R\$ 3.996,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6.0	COBERTURA	2,27%	R\$ 40.609,43		40,00%	60,00%						
				R\$ -	R\$ 16.243,77	R\$ 24.365,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7.0	ESQUADRIAS	5,19%	R\$ 92.901,21		40,00%	60,00%						
				R\$ -	R\$ 37.160,48	R\$ 55.740,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.8.0	REVESTIMENTOS	3,22%	R\$ 57.675,36	10,00%	40,00%	50,00%						
				R\$ 5.767,54	R\$ 23.070,14	R\$ 28.837,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.9.0	PISOS	1,68%	R\$ 29.971,02		40,00%	40,00%	20,00%					
				R\$ -	R\$ 11.988,41	R\$ 11.988,41	R\$ 5.994,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,81%	R\$ 50.295,46	10,00%	30,00%	60,00%						
				R\$ 5.029,55	R\$ 15.088,64	R\$ 30.177,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,01%	R\$ 240,13	15,00%	40,00%	45,00%						
				R\$ 36,02	R\$ 96,05	R\$ 108,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,03%	R\$ 560,01	20,00%	40,00%	40,00%						
				R\$ 112,00	R\$ 224,00	R\$ 224,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,08%	R\$ 1.354,72			20,00%	80,00%					
				R\$ -	R\$ -	R\$ 270,94	R\$ 1.083,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS
1.14.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,58%	R\$ 10.383,32		10,00%	90,00%				
				R\$ -	R\$ 1.038,33	R\$ 9.344,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,03%	R\$ 493,53			10,00%	90,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 49,35	R\$ 444,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.16.0	PINTURA	3,19%	R\$ 57.033,42			20,00%	80,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 11.406,68	R\$ 45.626,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.17.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1,46%	R\$ 26.161,83	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%			
				R\$ 5.232,37	R\$ 7.848,55	R\$ 5.232,37	R\$ 7.848,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0.0	AMPLIAÇÃO	74,20%	R\$ 1.327.403,08	4,73%	14,03%	29,55%	27,90%	16,51%	3,90%	3,39%
				R\$ 62.841,24	R\$ 186.176,48	R\$ 392.194,94	R\$ 370.334,60	R\$ 219.183,75	R\$ 51.713,70	R\$ 44.958,37
2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,48%	R\$ 98.118,31	27,60%	12,50%	20,00%	20,00%	13,10%	4,00%	2,80%
				R\$ 27.080,65	R\$ 12.264,79	R\$ 19.623,66	R\$ 19.623,66	R\$ 12.853,50	R\$ 3.924,73	R\$ 2.747,31
2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,27%	R\$ 22.635,23	60,00%	40,00%					
				R\$ 13.581,14	R\$ 9.054,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	INFRAESTRUTURA	4,13%	R\$ 73.931,48	30,00%	70,00%					
				R\$ 22.179,44	R\$ 51.752,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	SUPERESTRUTURA	10,22%	R\$ 182.818,28		30,00%	70,00%				
				R\$ -	R\$ 54.845,48	R\$ 127.972,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	PAREDES E PAINÉIS	7,86%	R\$ 140.611,47		20,00%	40,00%	40,00%			
				R\$ -	R\$ 28.122,29	R\$ 56.244,59	R\$ 56.244,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0	COBERTURA	12,80%	R\$ 228.919,12			20,00%	50,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 45.783,82	R\$ 114.459,56	R\$ 68.675,74	R\$ -	R\$ -
2.7.0	ESQUADRIAS	3,98%	R\$ 71.232,66			20,00%	50,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 14.246,53	R\$ 35.616,33	R\$ 21.369,80	R\$ -	R\$ -
2.8.0	REVESTIMENTOS	6,02%	R\$ 107.630,19			45,00%	45,00%	10,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 48.433,59	R\$ 48.433,59	R\$ 10.763,02	R\$ -	R\$ -
2.9.0	PISOS	6,47%	R\$ 115.801,15			40,00%	40,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 46.320,46	R\$ 46.320,46	R\$ 23.160,23	R\$ -	R\$ -
2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,18%	R\$ 56.835,28		20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ 11.367,06	R\$ 11.367,06	R\$ 11.367,06	R\$ 17.050,58	R\$ 5.683,53	R\$ -
2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,70%	R\$ 12.579,73		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ 1.257,97	R\$ 3.773,92	R\$ 5.031,89	R\$ 2.515,95	R\$ -	R\$ -
2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,78%	R\$ 31.826,91		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ 6.365,38	R\$ 6.365,38	R\$ 9.548,07	R\$ 9.548,07	R\$ -	R\$ -
2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,26%	R\$ 4.578,80		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ 457,88	R\$ 1.373,64	R\$ 1.831,52	R\$ 915,76	R\$ -	R\$ -
2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,10%	R\$ 1.826,25						20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,25	R\$ 1.461,00
2.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,08%	R\$ 37.227,93				30,00%	70,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.168,38	R\$ 26.059,55	R\$ -	R\$ -

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS
2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,53%	R\$ 9.472,50						60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.683,50	R\$ 3.789,00
2.17.0	PINTURAS	1,37%	R\$ 24.462,84					20,00%	60,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.892,57	R\$ 14.677,70	R\$ 4.892,57
2.18.0	SERVIÇOS DIVERSOS	5,98%	R\$ 106.894,95		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%
				R\$ -	R\$ 10.689,50	R\$ 10.689,50	R\$ 10.689,50	R\$ 21.378,99	R\$ 21.378,99	R\$ 32.068,49
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.788.947,90							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				6,04%	18,43%	32,21%	25,67%	12,25%	2,89%	2,51%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 107.977,12	R\$ 329.666,13	R\$ 576.271,82	R\$ 459.177,01	R\$ 219.183,75	R\$ 51.713,70	R\$ 44.958,37
PERCENTAGEM ACUMULADA				6,04%	24,46%	56,68%	82,34%	94,60%	97,49%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 107.977,12	R\$ 437.643,25	R\$ 1.013.915,07	R\$ 1.473.092,08	R\$ 1.692.275,83	R\$ 1.743.989,53	R\$ 1.788.947,90

Teresina-PI, 13 de julho de 2021.