



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

FOLHA Nº _____
UGERF/SEDUC

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NAAHS
(Núcleo de Atividades de Alta Habilidade e Superdotação)
MUNICÍPIO: TERESINA - PI
14 de julho de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)				
1								REFORMA															552.655,65	0,00%	39,31%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	36.206,94	2,58%	15.677,61	43,30%	2.932,76	8,10%	2.932,76	8,10%	2.932,76	8,10%	2.932,76	8,10%	2.932,76	8,10%	2.932,76	8,10%	2.932,76	8,10%	36.206,94	100,00%	2,58%			
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	32.754,05	2,33%	16.377,03	50,00%	16.377,03	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.754,05	100,00%	2,33%			
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	4.537,99	0,32%	0,00	0,00%	4.537,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.537,99	100,00%	0,32%			
1.4	INFRAESTRUTURA	14.626,06	1,04%	0,00	0,00%	14.626,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.626,06	100,00%	1,04%			
1.5	SUPERESTRUTURA	47.168,14	3,36%	0,00	0,00%	23.584,07	50,00%	23.584,07	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.168,14	100,00%	3,36%			
1.6	COBERTURA	56.478,25	4,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.239,13	50,00%	28.239,13	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.478,25	100,00%	4,02%			
1.7	ESQUADRIAS	69.907,00	4,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.981,40	20,00%	27.962,80	40,00%	27.962,80	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	69.907,00	100,00%	4,97%			
1.8	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	107.187,30	7,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.437,46	20,00%	21.437,46	20,00%	64.312,38	60,00%	0,00	0,00%	107.187,30	100,00%	7,62%			
1.9	REVESTIMENTOS	57.324,44	4,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.197,33	30,00%	17.197,33	30,00%	11.464,89	20,00%	11.464,89	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.324,44	100,00%	4,08%			
1.10	PINTURA	18.257,46	1,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.302,98	40,00%	5.477,24	30,00%	5.477,24	30,00%	0,00	0,00%	18.257,46	100,00%	1,30%			
1.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10.181,62	0,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.072,65	40,00%	4.072,65	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.036,32	20,00%	0,00	0,00%	10.181,62	100,00%	0,72%			
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	60.025,71	4,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.010,28	40,00%	24.010,28	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.005,14	20,00%	0,00	0,00%	60.025,71	100,00%	4,27%			
1.13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	4.647,08	0,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.717,66	80,00%	929,42	20,00%	4.647,08	100,00%	0,33%			
1.14	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	2.209,36	0,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.767,49	80,00%	441,87	20,00%	2.209,36	100,00%	0,16%			
1.15	SERVIÇOS DIVERSOS	25.723,39	1,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.861,70	50,00%	12.861,70	50,00%	25.723,39	100,00%	1,83%			
1.16	LIMPEZA GERAL	5.420,86	0,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.420,86	100,00%	5.420,86	100,00%	0,39%			
2								AMPLIAÇÃO															853.163,35	0,00%	60,69%
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	30.956,56	2,20%	3.869,57	12,50%	3.869,57	12,50%	3.869,57	12,50%	3.869,57	12,50%	3.869,57	12,50%	3.869,57	12,50%	3.869,57	12,50%	3.869,57	12,50%	30.956,56	100,00%	2,20%			
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.325,73	0,38%	5.325,73	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.325,73	100,00%	0,38%			
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	10.805,78	0,77%	5.402,89	50,00%	5.402,89	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.805,78	100,00%	0,77%			
2.4	INFRAESTRUTURA	15.262,99	1,09%	0,00	0,00%	15.262,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.262,99	100,00%	1,09%			
2.5	SUPERESTRUTURA	272.292,93	19,37%	0,00	0,00%	136.146,47	50,00%	136.146,47	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	272.292,93	100,00%	19,37%			
2.6	COBERTURA	109.903,93	7,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.951,97	50,00%	54.951,97	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	109.903,93	100,00%	7,82%			
2.7	ESQUADRIAS	54.927,42	3,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.463,71	50,00%	27.463,71	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.927,42	100,00%	3,91%			
2.8	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	53.261,78	3,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.630,89	50,00%	26.630,89	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.261,78	100,00%	3,79%			
2.9	REVESTIMENTOS	86.070,85	6,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.035,43	50,00%	43.035,43	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.070,85	100,00%	6,12%			
2.10	PINTURA	31.205,22	2,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.602,61	50,00%	15.602,61	50,00%	0,00	0,00%	31.205,22	100,00%	2,22%			
2.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.946,66	0,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.578,66	40,00%	1.578,66	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	789,33	20,00%	0,00	0,00%	3.946,66	100,00%	0,28%			
2.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.181,94	0,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.272,78	40,00%	5.272,78	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.636,39	20,00%	0,00	0,00%	13.181,94	100,00%	0,94%			
2.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	91.536,41	6,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.614,56	40,00%	36.614,56	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.307,28	20,00%	0,00	0,00%	91.536,41	100,00%	6,51%			
2.14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	3.392,38	0,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.713,90	80,00%	678,48	20,00%	3.392,38	100,00%	0,24%			
2.15	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	2.237,06	0,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.789,65	80,00%	447,41	20,00%	2.237,06	100,00%	0,16%			
2.16	SERVIÇOS DIVERSOS	67.390,50	4,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.695,25	50,00%	33.695,25	50,00%	67.390,50	100,00%	4,79%			
2.17	LIMPEZA FINAL	1.465,21	0,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.465,21	100,00%	1.465,21	100,00%	0,10%			
TOTAL GERAL																									
TOTAL ACUMULADO		1.405.819,00	100,00%			46.652,82	3,32%	222.739,82	15,84%	352.451,63	25,07%	234.166,20	16,66%	172.100,49	12,24%	130.450,84	9,28%	184.514,68	13,13%	62.742,52	4,46%				
						46.652,82	3,32%	269.392,64	19,16%	621.844,27	44,23%	856.010,47	60,89%	1.028.110,96	73,13%	1.158.561,80	82,41%	1.343.076,48	95,54%	1.405.819,00	100,00%				