






 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO													 <div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div> <div>GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO AQUI TEM FUTURO</div>			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO															L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA: JANEIRO DE 2024															L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END: RUA REINALDO MARQUES, 507 CENTRO. 64235-000 Cocal - PI															BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL: COCAL-PI															BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS		
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	39,12%	R\$ 1.326.222,31	4,31% R\$ 57.176,04	6,16% R\$ 81.730,33	8,09% R\$ 107.308,15	7,67% R\$ 101.709,32	5,51% R\$ 73.119,36	8,13% R\$ 107.812,08	8,26% R\$ 109.539,60	11,25% R\$ 149.198,87	16,12% R\$ 213.750,26	8,10% R\$ 107.393,36	4,98% R\$ 66.054,35	11,42% R\$ 151.430,59		
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,84%	R\$ 103.925,16	4,26% R\$ 4.427,21	6,15% R\$ 6.391,40	8,11% R\$ 8.428,33	7,61% R\$ 7.908,70	5,43% R\$ 5.643,14	8,16% R\$ 8.480,29	8,33% R\$ 8.656,97	11,21% R\$ 11.650,01	16,11% R\$ 16.742,34	8,18% R\$ 8.501,08	5,00% R\$ 5.196,26	11,45% R\$ 11.899,43		
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,28%	R\$ 30.199,04	100,00% R\$ 30.199,04	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,48%	R\$ 6.371,33	100,00% R\$ 6.371,33	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
SUBTOTAL		10,59%	R\$ 140.495,53	R\$ 40.997,58	R\$ 6.391,40	R\$ 8.428,33	R\$ 7.908,70	R\$ 5.643,14	R\$ 8.480,29	R\$ 8.656,97	R\$ 11.650,01	R\$ 16.742,34	R\$ 8.501,08	R\$ 5.196,26	R\$ 11.899,43		
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 04, LIXEIRA E CASA DE GÁS																
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,47%	R\$ 6.281,56	100,00% R\$ 6.281,56	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,49%	R\$ 19.793,82	50,00% R\$ 9.896,90	50,00% R\$ 9.896,90	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	8,72%	R\$ 115.626,96	0,00% R\$ -	56,60% R\$ 65.442,03	43,40% R\$ 50.184,92	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	8,28%	R\$ 109.824,03	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	44,34% R\$ 48.694,90	44,34% R\$ 48.694,90	11,32% R\$ 12.434,22	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	6,35%	R\$ 84.238,16	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 42.119,07	50,00% R\$ 42.119,07	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.6.0	COBERTURA	3,68%	R\$ 48.834,39	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	44,43% R\$ 21.697,13	55,57% R\$ 27.137,30	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.7.0	ESQUADRIAS	16,70%	R\$ 221.472,07	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	14,11% R\$ 31.244,86	14,11% R\$ 31.244,86	34,04% R\$ 75.379,72	37,75% R\$ 83.602,63	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	6,93%	R\$ 91.954,67	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	3,25% R\$ 2.986,65	3,25% R\$ 2.986,65	31,71% R\$ 29.154,33	23,17% R\$ 21.305,69	12,99% R\$ 11.944,28	12,99% R\$ 11.944,28	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	12,65% R\$ 11.632,81		
1.2.9.0	PISOS	3,54%	R\$ 46.988,82	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	15,17% R\$ 7.129,98	50,00% R\$ 23.494,40	34,83% R\$ 16.364,42	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,72%	R\$ 22.856,95	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 5.714,24	25,00% R\$ 5.714,24	25,00% R\$ 5.714,24	25,00% R\$ 5.714,24	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,72%	R\$ 9.569,87	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	42,34% R\$ 4.051,72	42,34% R\$ 4.051,72	15,32% R\$ 1.466,43	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,00%	R\$ 13.271,44	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	22,39% R\$ 2.971,76	29,79% R\$ 3.952,90	47,82% R\$ 6.346,78	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,57%	R\$ 7.535,26	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	34,75% R\$ 2.618,50	65,25% R\$ 4.916,76		
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,38%	R\$ 5.067,65	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 5.067,65		
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	2,70%	R\$ 35.844,55	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	85,29% R\$ 30.571,98	14,71% R\$ 5.272,57	0,00% R\$ -		
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,14%	R\$ 1.848,40	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 1.848,40	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.17.0	PINTURAS	1,74%	R\$ 23.097,22	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 11.548,61	50,00% R\$ 11.548,61		
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,57%	R\$ 7.527,17	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 7.527,17		
SUBTOTAL		65,72%	R\$ 871.632,99	R\$ 16.178,46	R\$ 75.338,93	R\$ 98.879,82	R\$ 93.800,62	R\$ 64.563,42	R\$ 90.100,94	R\$ 93.215,30	R\$ 100.168,22	R\$ 124.755,55	R\$ 54.499,04	R\$ 19.439,68	R\$ 40.693,00		
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)																
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,45%	R\$ 5.924,62	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 5.924,62	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	0,50%	R\$ 6.612,48	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 3.306,23	50,00% R\$ 3.306,23	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	0,66%	R\$ 8.722,21	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 4.361,10	50,00% R\$ 4.361,10	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,91%	R\$ 12.119,46	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 6.059,72	50,00% R\$ 6.059,72	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO																
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO															L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA: JANEIRO DE 2024															L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END: RUA REINALDO MARQUES, 507 CENTRO. 64235-000 Cocal - PI															BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL: COCAL-PI															BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS		
1.3.5.0	ESQUADRIAS	2,06%	R\$ 27.385,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,68%	82,32%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.842,99	R\$ 22.543,00	R\$ -	R\$ -		
1.3.6.0	REVESTIMENTOS	0,83%	R\$ 11.060,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,93%	40,93%	18,13%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.527,34	R\$ 4.527,34	R\$ 2.005,43	R\$ -	R\$ -		
1.3.7.0	PISOS	6,09%	R\$ 80.777,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,82%	0,00%	0,00%	13,54%	80,64%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.702,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.938,08	R\$ 65.136,36		
1.3.8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,35%	R\$ 70.918,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.729,56	R\$ 17.729,56	R\$ 17.729,56	R\$ 17.729,56	R\$ -		
1.3.9.0	PINTURAS	0,53%	R\$ 7.075,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,04%	93,96%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 427,02	R\$ 6.648,08		
1.3.10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,30%	R\$ 83.498,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,49%	0,00%	0,00%	0,00%	46,82%	2,53%	14,76%	32,40%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.912,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.092,76	R\$ 2.115,25	R\$ 12.323,75	R\$ 27.053,68		
SUBTOTAL		23,68%	R\$ 314.093,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.912,80	R\$ 9.230,85	R\$ 7.667,33	R\$ 37.380,64	R\$ 72.252,37	R\$ 44.393,24	R\$ 41.418,41	R\$ 98.838,12		
2.0.0.0	REFORMA	60,88%	R\$ 2.063.841,73	5,93%	3,57%	4,52%	10,48%	11,33%	10,29%	14,60%	13,91%	6,35%	6,45%	6,48%	6,09%		
				R\$ 122.414,67	R\$ 73.666,08	R\$ 93.229,82	R\$ 216.238,56	R\$ 233.932,04	R\$ 212.389,88	R\$ 301.346,76	R\$ 287.023,84	R\$ 130.999,05	R\$ 133.202,50	R\$ 133.772,69	R\$ 125.625,93		
2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																	
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,69%	R\$ 158.612,28	5,93%	3,57%	4,52%	10,48%	11,33%	10,29%	14,60%	13,91%	6,35%	6,45%	6,48%	6,09%		
				R\$ 9.405,71	R\$ 5.662,46	R\$ 7.169,28	R\$ 16.622,57	R\$ 17.970,77	R\$ 16.321,20	R\$ 23.157,39	R\$ 22.062,97	R\$ 10.071,88	R\$ 10.230,49	R\$ 10.278,08	R\$ 9.659,49		
2.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,58%	R\$ 53.267,24	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 53.267,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3,95%	R\$ 81.468,33	40,31%	59,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 32.839,66	R\$ 48.628,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
SUBTOTAL		14,21%	R\$ 293.347,85	R\$ 95.512,61	R\$ 54.291,13	R\$ 7.169,28	R\$ 16.622,57	R\$ 17.970,77	R\$ 16.321,20	R\$ 23.157,39	R\$ 22.062,97	R\$ 10.071,88	R\$ 10.230,49	R\$ 10.278,08	R\$ 9.659,49		
2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 01																	
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,09%	R\$ 1.777,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ 1.777,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.2.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,21%	R\$ 4.271,92	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.271,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.3.0	COBERTURA	1,65%	R\$ 34.117,98	0,00%	0,00%	0,00%	44,90%	55,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.320,44	R\$ 18.797,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.4.0	ESQUADRIAS	2,51%	R\$ 51.808,06	0,00%	0,00%	0,00%	37,30%	50,00%	12,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.323,05	R\$ 25.904,02	R\$ 6.580,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.5.0	REVESTIMENTOS	1,72%	R\$ 35.421,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.710,57	R\$ 17.710,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.6.0	PISOS	1,51%	R\$ 31.195,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.597,70	R\$ 15.597,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,61%	R\$ 74.487,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.621,93	R\$ 18.621,93	R\$ 18.621,93	R\$ 18.621,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.8.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,21%	R\$ 4.292,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.292,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.9.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,10%	R\$ 2.097,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.097,64		
2.2.10.0	PINTURAS	0,89%	R\$ 18.377,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,96%	67,04%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.056,83	R\$ 12.321,07		
2.2.11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,18%	R\$ 3.737,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.737,92		
SUBTOTAL		12,67%	R\$ 261.585,89	R\$ 1.777,80	R\$ -	R\$ 4.271,92	R\$ 34.643,49	R\$ 62.412,14	R\$ 58.511,17	R\$ 38.512,09	R\$ 18.621,93	R\$ 18.621,93	R\$ -	R\$ 6.056,83	R\$ 18.156,63		
2.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 02																	
2.3.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,58%	R\$ 12.015,80	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 12.015,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3.2.0	COBERTURA	1,65%	R\$ 34.086,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,90%	55,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.306,21	R\$ 18.780,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3.3.0	ESQUADRIAS	3,58%	R\$ 73.863,77	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.931,90	R\$ 36.931,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO												 <div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.</div>		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ														
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC														
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF														
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO												L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	JANEIRO DE 2024												L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA REINALDO MARQUES, 507 CENTRO. 64235-000 Cocal - PI												BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	COCAL-PI												BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS
2.3.4.0	REVESTIMENTOS	2,56%	R\$ 52.795,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,81%	27,92%	68,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.008,89	R\$ 14.742,82	R\$ 36.044,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,72%	R\$ 35.472,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.868,18	R\$ 8.868,18	R\$ 8.868,18	R\$ 8.868,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,06%	R\$ 1.172,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,77
2.3.7.0	PINTURAS	0,75%	R\$ 15.581,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,80%	83,20%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.618,09	R\$ 12.963,72
2.3.8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00%	R\$ 41.256,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,21%	31,24%	31,24%	0,00%	0,63%	0,00%	3,66%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.701,81	R\$ 12.890,49	R\$ 12.890,49	R\$ -	R\$ 261,34	R\$ -	R\$ 1.512,03
SUBTOTAL		12,90%	R\$ 266.245,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.015,80	R\$ 36.931,90	R\$ 54.247,00	R\$ 56.093,53	R\$ 57.802,73	R\$ 21.758,67	R\$ 8.868,18	R\$ 261,34	R\$ 2.618,09	R\$ 15.648,52
2.4.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO 03														
2.4.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,42%	R\$ 8.625,24	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.625,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2.0	COBERTURA	1,02%	R\$ 20.976,69	0,00%	0,00%	0,00%	39,54%	60,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.293,75	R\$ 12.682,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3.0	ESQUADRIAS	2,98%	R\$ 61.457,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.728,67	R\$ 30.728,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.4.0	REVESTIMENTOS	2,53%	R\$ 52.171,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,63%	57,54%	0,00%	40,83%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 849,92	R\$ 30.021,28	R\$ -	R\$ 21.300,44	R\$ -	R\$ -
2.4.5.0	PISOS	1,93%	R\$ 39.900,31	21,92%	21,92%	21,92%	21,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,31%	0,00%	0,00%
				R\$ 8.747,55	R\$ 8.747,55	R\$ 8.747,55	R\$ 8.747,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.910,08	R\$ -	R\$ -
2.4.6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,00%	R\$ 41.213,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.303,37	R\$ 10.303,37	R\$ 10.303,37	R\$ 10.303,37	R\$ -	R\$ -
2.4.7.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,06%	R\$ 1.140,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.140,66
2.4.8.0	PINTURAS	0,67%	R\$ 13.808,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,93%	67,07%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.547,18	R\$ 9.261,06
2.4.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,73%	R\$ 15.050,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.050,71
SUBTOTAL		12,32%	R\$ 254.344,28	R\$ 8.747,55	R\$ 8.747,55	R\$ 17.372,79	R\$ 17.041,30	R\$ 12.682,94	R\$ 30.728,67	R\$ 41.881,96	R\$ 40.324,65	R\$ 10.303,37	R\$ 36.513,89	R\$ 4.547,18	R\$ 25.452,43
2.5.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA														
2.5.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33%	R\$ 6.912,09	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 6.912,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,92%	R\$ 18.929,24	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 9.464,62	R\$ 9.464,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3.0	INFRAESTRUTURA	5,08%	R\$ 104.800,10	0,00%	1,11%	50,00%	48,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ 1.162,78	R\$ 52.400,03	R\$ 51.237,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.0	SUPERESTRUTURA	5,79%	R\$ 119.524,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.762,01	R\$ 59.761,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,21%	R\$ 86.949,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,34%	21,34%	21,34%	25,00%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.556,89	R\$ 18.556,89	R\$ 18.556,89	R\$ 21.737,42	R\$ 3.180,53	R\$ 3.180,53	R\$ 3.180,49	R\$ -
2.5.6.0	COBERTURA	12,12%	R\$ 250.193,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,79%	16,79%	31,41%	33,21%	1,80%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.010,28	R\$ 42.010,28	R\$ 78.586,76	R\$ 83.086,41	R\$ 4.499,62
2.5.7.0	ESQUADRIAS	3,08%	R\$ 63.478,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.739,43	R\$ 31.739,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.8.0	REVESTIMENTOS	4,63%	R\$ 95.580,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,04%	50,00%	16,96%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.581,46	R\$ 47.790,23	R\$ 16.208,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.9.0	PISOS	4,96%	R\$ 102.419,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,10%	25,00%	25,00%	25,00%	16,90%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.300,31	R\$ 25.604,94	R\$ 25.604,94	R\$ 25.604,94	R\$ 17.304,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,86%	R\$ 17.717,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.429,49	R\$ 4.429,49	R\$ 4.429,49	R\$ 4.429,49	R\$ -
2.5.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,30%	R\$ 6.278,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,99%	52,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.013,38	R\$ 3.265,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,02%	R\$ 21.063,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,90%	83,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.560,10	R\$ 17.503,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO																
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U. E. PINHEIRO MACHADO															L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA: JANEIRO DE 2024															L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END: RUA REINALDO MARQUES, 507 CENTRO. 64235-000 Cocal - PI															BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL: COCAL-PI															BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS		
2.5.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,32%	R\$ 6.549,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,45%	40,55%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.893,69	R\$ 2.655,50		
2.5.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,08%	R\$ 1.661,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,57		
2.5.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,57%	R\$ 11.740,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.740,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,53%	R\$ 10.943,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.943,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5.17.0	PINTURAS	2,00%	R\$ 41.328,99	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,95%	62,05%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.682,43	R\$ 25.646,56		
2.5.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,08%	R\$ 22.245,61	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.245,61		
SUBTOTAL		47,89%	R\$ 988.317,99	R\$ 16.376,71	R\$ 10.627,40	R\$ 52.400,03	R\$ 110.999,30	R\$ 86.619,19	R\$ 50.735,31	R\$ 139.992,59	R\$ 184.255,62	R\$ 83.133,69	R\$ 86.196,78	R\$ 110.272,51	R\$ 56.708,86		
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 3.390.064,04														
PERCENTAGEM DO PERÍODO				R\$ 179.590,71	R\$ 155.396,41	R\$ 200.537,97	R\$ 317.947,88	R\$ 307.051,40	R\$ 320.201,97	R\$ 410.886,36	R\$ 436.222,71	R\$ 344.749,31	R\$ 240.595,86	R\$ 199.827,03	R\$ 277.056,52		
TOTAL DO PERÍODO				5,30%	4,58%	5,92%	9,38%	9,06%	9,45%	12,12%	12,87%	10,17%	7,10%	5,89%	8,17%		
PERCENTAGEM ACUMULADA				R\$ 179.590,71	R\$ 334.987,12	R\$ 535.525,08	R\$ 853.472,96	R\$ 1.160.524,36	R\$ 1.480.726,33	R\$ 1.891.612,69	R\$ 2.327.835,39	R\$ 2.672.584,71	R\$ 2.913.180,57	R\$ 3.113.007,60	R\$ 3.390.064,04		
TOTAL ACUMULADO				5,30%	9,88%	15,80%	25,18%	34,23%	43,68%	55,80%	68,67%	78,84%	85,93%	91,83%	100,00%		

Caio Pimentel Valente Lima

Eng.º Civil Responsável
Nome: Caio Pimentel Valente Lima
CREA: 1918173840

Teresina-PI, 30 de janeiro de 2024.