

				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								 	
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ													
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC													
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF													
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAP JOSÉ NARCISO										L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	ABRIL DE 2023										L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	PRAÇA RAIMUNDO NICOLAU, RUA 19 DE OUTUBRO, BAIRRO SÃO JOSÉ										BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	PARNAÍBA-PI										BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 271 a 300 DIAS	8º PERÍODO 301 a 330 DIAS		
1.0.0.0	REFORMA	28,49%	R\$ 462.696,96	8,90% R\$ 41.160,41	11,00% R\$ 50.902,79	7,11% R\$ 32.875,19	17,27% R\$ 79.925,51	16,44% R\$ 76.057,30	19,23% R\$ 88.992,46	17,88% R\$ 82.725,42	2,17% R\$ 10.057,90		
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA												
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,06%	R\$ 17.285,68	10,78% R\$ 1.863,40	10,33% R\$ 1.785,61	8,21% R\$ 1.419,15	16,08% R\$ 2.779,54	14,80% R\$ 2.558,28	19,35% R\$ 3.344,78	18,10% R\$ 3.128,71	2,35% R\$ 406,21		
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,45%	R\$ 23.605,81	100,00% R\$ 23.605,81									
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,21%	R\$ 19.614,00	80,00% R\$ 15.691,20	20,00% R\$ 3.922,80								
SUBTOTAL		3,73%	R\$ 60.505,49	R\$ 41.160,41	R\$ 5.708,41	R\$ 1.419,15	R\$ 2.779,54	R\$ 2.558,28	R\$ 3.344,78	R\$ 3.128,71	R\$ 406,21		
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO												
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,61%	R\$ 9.889,57		100,00% R\$ 9.889,57								
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,12%	R\$ 1.944,68		100,00% R\$ 1.944,68								
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	1,45%	R\$ 23.556,47		100,00% R\$ 23.556,47								
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	0,54%	R\$ 8.720,63			100,00% R\$ 8.720,63							
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,59%	R\$ 25.863,50			50,00% R\$ 12.931,75	50,00% R\$ 12.931,75						
1.2.6.0	COBERTURA	1,26%	R\$ 20.490,45		20,00% R\$ 4.098,09	20,00% R\$ 4.098,09	30,00% R\$ 6.147,14	30,00% R\$ 6.147,14					
1.2.7.0	ESQUADRIAS	2,74%	R\$ 44.518,77				50,00% R\$ 22.259,39	30,00% R\$ 13.355,63	20,00% R\$ 8.903,75				
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	6,17%	R\$ 100.164,68					20,00% R\$ 20.032,94	40,00% R\$ 40.065,87	40,00% R\$ 40.065,87			
1.2.9.0	PISOS	6,18%	R\$ 100.340,45				30,00% R\$ 30.102,14	30,00% R\$ 30.102,14	20,00% R\$ 20.068,09	20,00% R\$ 20.068,09			
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,76%	R\$ 28.527,83		20,00% R\$ 5.705,57	20,00% R\$ 5.705,57	20,00% R\$ 5.705,57	10,00% R\$ 2.852,78	10,00% R\$ 2.852,78	20,00% R\$ 5.705,57			
1.2.11.0	PINTURAS	2,04%	R\$ 33.132,45						40,00% R\$ 13.252,98	40,00% R\$ 13.252,98	20,00% R\$ 6.626,49		
1.2.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,31%	R\$ 5.041,99					20,00% R\$ 1.008,40	10,00% R\$ 504,20	10,00% R\$ 504,20	60,00% R\$ 3.025,19		
SUBTOTAL		24,76%	R\$ 402.191,47	R\$ -	R\$ 45.194,38	R\$ 31.456,04	R\$ 77.145,97	R\$ 73.499,02	R\$ 85.647,68	R\$ 79.596,71	R\$ 9.651,68		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS
2.0.0.0	AMPLIAÇÃO	71,51%	R\$ 1.161.546,35	2,72%	12,87%	15,20%	17,77%	15,75%	22,84%	10,22%	8,06%
				R\$ 31.624,78	R\$ 149.546,43	R\$ 176.535,82	R\$ 206.423,40	R\$ 182.914,44	R\$ 205.514,74	R\$ 180.497,85	R\$ 28.488,89
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA										
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,86%	R\$ 46.443,76	2,86%	12,93%	15,27%	12,14%	15,68%	22,84%	10,22%	8,06%
				R\$ 1.328,29	R\$ 6.005,18	R\$ 7.091,96	R\$ 5.638,27	R\$ 7.282,38	R\$ 10.607,75	R\$ 4.746,55	R\$ 3.743,37
SUBTOTAL		2,86%	R\$ 46.443,76	R\$ 1.328,29	R\$ 6.005,18	R\$ 7.091,96	R\$ 5.638,27	R\$ 7.282,38	R\$ 10.607,75	R\$ 4.746,55	R\$ 3.743,37
2.2.0.0	EDIFICAÇÃO										
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,47%	R\$ 7.692,81	100,00%							
				R\$ 7.692,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,39%	R\$ 22.603,68	100,00%							
				R\$ 22.603,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.3.0	INFRAESTRUTURA	5,99%	R\$ 97.288,04		80,00%	20,00%					
				R\$ -	R\$ 77.830,43	R\$ 19.457,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.4.0	SUPERESTRUTURA	5,90%	R\$ 95.899,38		20,00%	40,00%	40,00%				
				R\$ -	R\$ 19.179,88	R\$ 38.359,75	R\$ 38.359,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	8,09%	R\$ 131.324,05		20,00%	40,00%	40,00%				
				R\$ -	R\$ 26.264,81	R\$ 52.529,62	R\$ 52.529,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.6.0	COBERTURA	5,70%	R\$ 92.650,03				20,00%	40,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.530,01	R\$ 37.060,01	R\$ 37.060,01	R\$ -	R\$ -
2.2.7.0	ESQUADRIAS	5,42%	R\$ 88.087,10			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 17.617,42	R\$ 26.426,13	R\$ 26.426,13	R\$ 17.617,42	R\$ -	R\$ -
2.2.8.0	REVESTIMENTOS	9,38%	R\$ 152.274,45				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.227,45	R\$ 45.682,34	R\$ 45.682,34	R\$ 45.682,34	R\$ -
2.2.9.0	PISOS	4,14%	R\$ 67.266,92			10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.726,69	R\$ 13.453,38	R\$ 20.180,08	R\$ 13.453,38	R\$ 13.453,38	R\$ -
2.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,12%	R\$ 180.688,42		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	
				R\$ -	R\$ 18.068,84	R\$ 27.103,26	R\$ 27.103,26	R\$ 27.103,26	R\$ 36.137,68	R\$ 45.172,11	R\$ -
2.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,50%	R\$ 8.147,68			5,00%	10,00%	15,00%	35,00%	35,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 407,38	R\$ 814,77	R\$ 1.222,15	R\$ 2.851,69	R\$ 2.851,69	R\$ -
2.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,35%	R\$ 21.972,90		10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	15,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ 2.197,29	R\$ 3.295,94	R\$ 4.394,58	R\$ 6.591,87	R\$ 3.295,94	R\$ 2.197,29	R\$ -
2.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,60%	R\$ 9.674,34						50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.837,17	R\$ 4.837,17	R\$ -
2.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,28%	R\$ 4.497,35							20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 899,47	R\$ 3.597,88
2.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,65%	R\$ 26.741,22						30,00%	70,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.022,37	R\$ 18.718,85	R\$ -
2.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,73%	R\$ 11.904,49							100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.904,49	R\$ -
2.2.17.0	PINTURAS	2,24%	R\$ 36.456,92						40,00%	40,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.582,77	R\$ 14.582,77	R\$ 7.291,38
2.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,52%	R\$ 8.418,44					10,00%	10,00%	30,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 841,84	R\$ 841,84	R\$ 2.525,53	R\$ 4.209,22
SUBTOTAL		65,48%	R\$ 1.063.588,22	R\$ 30.296,49	R\$ 143.541,25	R\$ 165.497,67	R\$ 196.838,95	R\$ 165.107,68	R\$ 184.382,61	R\$ 162.825,09	R\$ 15.098,48
2.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)										
2.3.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,07%	R\$ 1.146,87							100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.146,87	R\$ -

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS
2.3.2.0	ESQUADRIAS	0,13%	R\$ 2.132,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	R\$ -
2.3.3.0	PISOS	0,54%	R\$ 8.773,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.632,02	R\$ 2.632,02	R\$ 1.754,68	R\$ 1.754,68
2.3.4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,43%	R\$ 39.461,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.946,18	R\$ 3.946,18	R\$ 7.892,36	R\$ 7.892,36	R\$ 7.892,36	R\$ 7.892,36
SUBTOTAL		3,17%	R\$ 51.514,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.946,18	R\$ 3.946,18	R\$ 10.524,38	R\$ 10.524,38	R\$ 12.926,21	R\$ 9.647,04
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.624.243,31								
PERCENTAGEM DO PERÍODO				4,48%	12,34%	12,89%	17,63%	15,94%	18,13%	16,21%	2,37%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 72.785,19	R\$ 200.449,21	R\$ 209.411,01	R\$ 286.348,91	R\$ 258.971,74	R\$ 294.507,20	R\$ 263.223,26	R\$ 38.546,79
PERCENTAGEM ACUMULADA				4,48%	16,82%	29,72%	47,34%	63,29%	81,42%	97,63%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 72.785,19	R\$ 273.234,40	R\$ 482.645,41	R\$ 768.994,32	R\$ 1.027.966,06	R\$ 1.322.473,26	R\$ 1.585.696,52	R\$ 1.624.243,31



Eng.º Civil Responsável
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-PI, 14 de abril de 2023.