



<div></div>		CRONAGRAMA FISICO-FINANCEIRO														<div></div>			
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI																	
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																	
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																	
OBRA:	REFORMA DA U. E. GODOFREDO FREIRE																TAXAS: 86,16%		
DATA:	SINAPI - 01/2021 - PIAUÍ ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARÁ - DESONERADA																BDI: 25,69%		
LOCAL:	TERESINA - PI																TOTAL	TOTAL	
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS					
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	REFORMA GERAL																		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	4,83%	R\$ 32.001,59	17%	R\$ 5.440,27	17%	R\$ 5.440,27	17%	R\$ 5.440,27	17%	R\$ 5.440,27	16%	R\$ 5.120,25	16%	R\$ 5.120,25	100%	R\$ 32.001,59		
2.0	REFORMA - FACHADA PADRÃO SEDUC																		
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,09%	R\$ 590,16	50%	R\$ 295,08	50%	R\$ 295,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 590,16		
2.2	SUPERESTRUTURA	1,06%	R\$ 7.043,57	25%	R\$ 1.760,89	25%	R\$ 1.760,89	25%	R\$ 1.760,89	25%	R\$ 1.760,89		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 7.043,57		
2.3	REVESTIMENTOS	2,86%	R\$ 18.939,30		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 9.469,65	50%	R\$ 9.469,65		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 18.939,30		
2.4	ESQUADRIAS	2,07%	R\$ 13.747,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 6.873,97	50%	R\$ 6.873,97		R\$ -	100%	R\$ 13.747,94		
2.5	PINTURAS	2,09%	R\$ 13.866,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 6.933,43	50%	R\$ 6.933,43	100%	R\$ 13.866,85		
2.6	SERVIÇOS FINAIS	0,78%	R\$ 5.197,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 5.197,32	100%	R\$ 5.197,32		
3.0	REFORMA - BLOCO 01 (Administração, BWs, Sala 01)																		
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,63%	R\$ 17.444,84	50%	R\$ 8.722,42	50%	R\$ 8.722,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 17.444,84		
3.2	PAREDES E PAINÉIS	2,60%	R\$ 17.271,61	25%	R\$ 4.317,90	25%	R\$ 4.317,90	25%	R\$ 4.317,90	25%	R\$ 4.317,90		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 17.271,61		
3.3	REVESTIMENTO	8,01%	R\$ 53.098,68		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 26.549,34	50%	R\$ 26.549,34		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 53.098,68		
3.4	PINTURA	1,19%	R\$ 7.918,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 3.959,28	50%	R\$ 3.959,28		R\$ -	100%	R\$ 7.918,56		
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,33%	R\$ 2.157,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.157,69		R\$ -	100%	R\$ 2.157,69		
3.6	FORRO	0,26%	R\$ 1.709,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.709,91	100%	R\$ 1.709,91		
3.7	COBERTURA	10,79%	R\$ 71.551,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 71.551,94		R\$ -	100%	R\$ 71.551,94		
3.8	INSTALAÇÕES HIDRO SANIT.	2,73%	R\$ 18.099,69		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 9.049,85	50%	R\$ 9.049,85		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 18.099,69		
3.9	LOUÇAS E METAIS	2,81%	R\$ 18.619,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 18.619,26	100%	R\$ 18.619,26		
3.10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,31%	R\$ 8.701,21		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 4.350,61	50%	R\$ 4.350,61		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 8.701,21		
3.11	SERVIÇOS DIVERSOS	1,14%	R\$ 7.563,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 7.563,32	100%	R\$ 7.563,32		
3.12	LIMPEZA DA OBRA	0,18%	R\$ 1.167,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.167,01	100%	R\$ 1.167,01		
4.0	REFORMA - BLOCO 02 (Sala 02, Sala 03 ,Sala04 e Circulação)																		
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,46%	R\$ 3.021,04	50%	R\$ 1.510,52	50%	R\$ 1.510,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 3.021,04		
4.2	PAREDES E PAINÉIS	0,06%	R\$ 401,48	100%	R\$ 401,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 401,48		
4.3	REVESTIMENTO	5,11%	R\$ 33.896,33		R\$ -	50%	R\$ 16.948,17	50%	R\$ 16.948,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 33.896,33		
4.4	PINTURA	1,17%	R\$ 7.788,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 3.894,18	50%	R\$ 3.894,18		R\$ -	100%	R\$ 7.788,36		
4.5	COBERTURA	16,50%	R\$ 109.424,42		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 109.424,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 109.424,42		
4.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,04%	R\$ 263,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 131,77	50%	R\$ 131,77		R\$ -	100%	R\$ 263,54		
4.7	SERVIÇOS DIVERSOS	0,15%	R\$ 976,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 976,60	100%	R\$ 976,60		
4.8	LIMPEZA DA OBRA	0,10%	R\$ 672,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 672,56	100%	R\$ 672,56		
5.0	REFORMA - BLOCO 03 (Laboratório de Informatica e Circulação)																		
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,54%	R\$ 3.584,07	50%	R\$ 1.792,04	50%	R\$ 1.792,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 3.584,07		
5.2	PAREDES E PAINÉIS	0,24%	R\$ 1.573,96	100%	R\$ 1.573,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.573,96		
5.3	REVESTIMENTO	2,59%	R\$ 17.186,77		R\$ -	50%	R\$ 8.593,39	50%	R\$ 8.593,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 17.186,77		
5.4	PINTURA	0,41%	R\$ 2.689,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 1.344,62	50%	R\$ 1.344,62		R\$ -	100%	R\$ 2.689,23		
5.5	COBERTURA	15,65%	R\$ 103.748,21		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 103.748,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 103.748,21		
5.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,02%	R\$ 156,13		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 156,13		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 156,13		
5.7	SERVIÇOS DIVERSOS	0,50%	R\$ 3.347,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 3.347,53		R\$ -	100%	R\$ 3.347,53		
5.8	LIMPEZA DA OBRA	0,03%	R\$ 229,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 229,97	100%	R\$ 229,97		
6.0	REFORMA - ÁREA EXTERNA								SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC										


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F



Centro Administrativo



CEP: 64.018-900

Teresina - PI


 Engenheiro Civil - CREA 135160301-9
 SEDUC - PI/ UGERF
 MAT. 333650

10. Cronograma

		CRONAGRAMA FISICO-FINANCEIRO																							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI																							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																							
6.1	PAVIMENTAÇÃO	1,67%	R\$	11.049,56		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100%	R\$	11.049,56	100%	R\$	11.049,56						
6.2	REVESTIMENTO	1,03%	R\$	6.808,24		R\$	-		R\$	-	50%	R\$	3.404,12	50%	R\$	3.404,12	100%	R\$	6.808,24						
6.3	PINTURA	0,80%	R\$	5.283,48		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100%	R\$	5.283,48	100%	R\$	5.283,48						
6.4	DIVERSOS	1,20%	R\$	7.954,17		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100%	R\$	7.954,17	100%	R\$	7.954,17						
6.5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,97%	R\$	26.291,68				25%	R\$	6.572,92	25%	R\$	6.572,92	25%	R\$	6.572,92	100%	R\$	26.291,68						
TOTAL		100%	R\$	663.037,77	4%	R\$	25.814,56	7%	R\$	49.380,67	46%	R\$	306.225,61	13%	R\$	87.275,49	18%	R\$	120.575,17	11%	R\$	73.766,27	100%	R\$	663.037,77

<div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div><div>www.pi.gov.br</div></div>		CRONAGRAMA FISICO-FINANCEIRO														<div></div>	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI															
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC															
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF															
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA U. E. GODOFREDO FREIRE														TAXAS:		
DATA:	JANEIRO DE 2021														BDI:		
LOCAL:	TERESINA - PI														TOTAL	TOTAL	
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	AMPLIAÇÃO GERAL																
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	2,18%	R\$ 12.333,58	17%	R\$ 2.096,71	17%	R\$ 2.096,71	17%	R\$ 2.096,71	17%	R\$ 2.096,71	16%	R\$ 1.973,37	16%	R\$ 1.973,37	100%	R\$ 12.333,58
2.0	AMPLIAÇÃO GERAL - BLOCO 01 (BWC PCD MASC. E FEM. E SALA 01)																
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,88%	R\$ 4.988,67	50%	R\$ 2.494,34	50%	R\$ 2.494,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 4.988,67
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,16%	R\$ 927,40	100%	R\$ 927,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 927,40
2.3	INFRAESTRUTURA	4,07%	R\$ 23.028,80	100%	R\$ 23.028,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 23.028,80
2.4	SUPERESTRUTURA	8,85%	R\$ 50.095,40		R\$ -	50%	R\$ 25.047,70	50%	R\$ 25.047,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 50.095,40
2.5	PAREDES E PAINÉIS	2,46%	R\$ 13.910,71		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 6.955,36	50%	R\$ 6.955,36		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 13.910,71
2.6	REVESTIMENTO	3,54%	R\$ 20.038,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 20.038,45		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 20.038,45
2.7	PINTURA	0,47%	R\$ 2.670,25							100%	R\$ 2.670,25		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.670,25
2.8	FORRO	0,41%	R\$ 2.299,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.299,26		R\$ -	100%	R\$ 2.299,26
2.9	INSTALAÇÕES HIDRO SANIT.	1,46%	R\$ 8.261,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 8.261,07		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 8.261,07
2.10	LOUCAS E METAIS	2,18%	R\$ 12.350,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 12.350,63	100%	R\$ 12.350,63
2.11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,39%	R\$ 7.855,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 7.855,76	100%	R\$ 7.855,76
2.12	SERVIÇOS DIVERSOS	0,67%	R\$ 3.796,39											100%	R\$ 3.796,39	100%	R\$ 3.796,39
2.13	LIMPEZA DA OBRA	0,03%	R\$ 175,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 175,36	100%	R\$ 175,36
3.0	AMPLIAÇÃO GERAL - BLOCO 03 (Sala de Aula 05, Biblioteca, Refeitório, Cozinha, A. de Serviço e Despensa)																
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,43%	R\$ 8.089,60	50%	R\$ 4.044,80	50%	R\$ 4.044,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 8.089,60
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,58%	R\$ 3.293,41	100%	R\$ 3.293,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 3.293,41
3.3	INFRAESTRUTURA	7,93%	R\$ 44.899,58	100%	R\$ 44.899,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 44.899,58
3.4	SUPERESTRUTURA	11,45%	R\$ 64.787,94		R\$ -	50%	R\$ 32.393,97	50%	R\$ 32.393,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 64.787,94
3.5	PAREDES E PAINÉIS	6,42%	R\$ 36.357,89		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 18.178,95	50%	R\$ 18.178,95		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 36.357,89
3.6	REVESTIMENTO	15,05%	R\$ 85.179,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 85.179,40		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 85.179,40
3.7	PINTURA	2,10%	R\$ 11.904,01						R\$ -	100%	R\$ 11.904,01		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 11.904,01
3.8	FORRO	1,46%	R\$ 8.286,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 8.286,20		R\$ -	100%	R\$ 8.286,20
3.9	COBERTURA	14,55%	R\$ 82.366,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 41.183,34	50%	R\$ 41.183,34		R\$ -	100%	R\$ 82.366,68
3.10	INSTALAÇÕES HIDRO SANIT.	2,02%	R\$ 11.422,99		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 5.711,50	50%	R\$ 5.711,50		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 11.422,99
3.11	LOUCAS E METAIS	1,14%	R\$ 6.475,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 6.475,84	100%	R\$ 6.475,84
3.12	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,54%	R\$ 8.714,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 8.714,61		R\$ -	100%	R\$ 8.714,61
3.13	SERVIÇOS DIVERSOS	3,18%	R\$ 18.025,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 18.025,58	100%	R\$ 18.025,58
3.14	LIMPEZA DA OBRA	0,13%	R\$ 733,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 733,26	100%	R\$ 733,26
6.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,93%	R\$ 12.773,10					25%	R\$ 3.193,28	25%	R\$ 3.193,28	25%	R\$ 3.193,28	25%	R\$ 3.193,28	100%	R\$ 12.773,10
TOTAL		100%	R\$ 566.041,82	14%	R\$ 80.785,03	12%	R\$ 66.077,51	17%	R\$ 93.577,45	36%	R\$ 205.372,30	12%	R\$ 65.650,06	10%	R\$ 54.579,47	100%	R\$ 566.041,82