



Obra
U E Antonieta Ribeiro Moraes

Bancos
SINAPI - 03/2021 - Piauí

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		80.780,81	16.156,16	16.156,16	12.117,12	12.117,12	12.117,12	12.117,12
2	SUBESTAÇÃO	100,00%	40,00%				40,00%	20,00%
		41.626,41	16.650,56				16.650,56	8.325,28
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%			
		86.858,04	34.743,22	26.057,41	26.057,41			
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		19.053,85	3.810,77	3.810,77	3.810,77	3.810,77	1.905,39	1.905,39
5	INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS	100,00%			30,00%	40,00%		30,00%
		114.412,31			34.323,69	45.764,92		34.323,69
6	BANCADAS E DIVISORIAS	100,00%				30,00%	40,00%	30,00%
		11.294,19				3.388,26	4.517,68	3.388,26
7	LOUÇAS E ACESSORIOS	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%	
		10.710,18			3.213,05	3.213,05	4.284,07	
8	ESQUADRIAS	100,00%			50,00%	30,00%	20,00%	
		233.321,82			116.660,91	69.996,55	46.664,36	
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			40,00%	50,00%	10,00%	
		328.353,62			131.341,45	164.176,81	32.835,36	
10	COBERTURA E FORRO	100,00%			50,00%	50,00%		
		33.698,25			16.849,13	16.849,13		
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%			50,00%	50,00%		
		4.153,79			2.076,90	2.076,90		
12	INSTALAÇÕES SANITARIAS	100,00%			50,00%	50,00%		
		11.957,72			5.978,86	5.978,86		
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	20,00%			30,00%	50,00%	
		59.655,41	11.931,08			17.896,62	29.827,71	
14	COMBATE A INCENDIO	100,00%	20,00%				30,00%	50,00%
		85.431,28	17.086,26				25.629,38	42.715,64
15	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00%			30,00%	20,00%	50,00%	
		47.675,74			14.302,72	9.535,15	23.837,87	
16	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		106.705,75	21.341,15	21.341,15	21.341,15	21.341,15	10.670,58	10.670,58
Porcentagem			9,54%	5,28%	30,42%	29,49%	16,38%	8,89%
Custo			121.719,20	67.365,49	388.073,16	376.145,28	208.940,08	113.445,95
Porcentagem Acumulado			9,54%	14,82%	45,24%	74,73%	91,11%	100,00%
Custo Acumulado			121.719,20	189.084,69	577.157,85	953.303,13	1.162.243,21	1.275.689,17