

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										<div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div> <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</div>	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA:	REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA										L.S. (MENSAL)=	70,63%	
DATA:	NOVEMBRO DE 2022										L.S. (HORISTA)=	111,86%	
END:	RUA INÁCIO GOMES, 50, BAIRRO CENTRO										BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	MONSENHOR HIPÓLITO-PI										BDI=	22,75%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS		
1.0.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 760.449,20	5,07%	6,54%	9,22%	15,52%	20,26%	21,98%	16,48%	4,93%		
				R\$ 38.531,25	R\$ 49.730,53	R\$ 70.095,95	R\$ 118.039,26	R\$ 154.069,55	R\$ 167.119,06	R\$ 125.359,64	R\$ 37.503,97		
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA												
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,34%	R\$ 32.990,88	3,09%	8,68%	10,97%	13,02%	17,41%	20,95%	15,31%	10,57%		
				R\$ 1.019,42	R\$ 2.863,61	R\$ 3.619,10	R\$ 4.295,41	R\$ 5.743,71	R\$ 6.911,59	R\$ 5.050,90	R\$ 3.487,14		
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,34%	R\$ 25.412,29	100,00%									
				R\$ 25.412,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,41%	R\$ 10.717,80	80,00%	10,00%				10,00%				
				R\$ 8.574,24	R\$ 1.071,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.071,78	R\$ -	R\$ -		
SUBTOTAL		9,09%	R\$ 69.120,97	R\$ 35.005,95	R\$ 3.935,39	R\$ 3.619,10	R\$ 4.295,41	R\$ 5.743,71	R\$ 7.983,37	R\$ 5.050,90	R\$ 3.487,14		
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - ESCOLA												
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,35%	R\$ 2.666,60	100,00%									
				R\$ 2.666,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,56%	R\$ 4.293,51	20,00%	80,00%								
				R\$ 858,70	R\$ 3.434,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	3,48%	R\$ 26.436,28		50,00%	50,00%							
				R\$ -	R\$ 13.218,14	R\$ 13.218,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	2,34%	R\$ 17.820,63		30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%				
				R\$ -	R\$ 5.346,19	R\$ 3.564,13	R\$ 3.564,13	R\$ 3.564,13	R\$ 1.782,06	R\$ -	R\$ -		
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	6,26%	R\$ 47.602,27		30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
				R\$ -	R\$ 14.280,68	R\$ 14.280,68	R\$ 9.520,45	R\$ 4.760,23	R\$ 4.760,23	R\$ -	R\$ -		
1.2.6.0	COBERTURA	9,09%	R\$ 69.103,03			10,00%	20,00%	35,00%	35,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.910,30	R\$ 13.820,61	R\$ 24.186,06	R\$ 24.186,06	R\$ -	R\$ -		
1.2.7.0	ESQUADRIAS	6,43%	R\$ 48.892,00			20,00%	40,00%	30,00%	10,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.778,40	R\$ 19.556,80	R\$ 14.667,60	R\$ 4.889,20	R\$ -	R\$ -		
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	27,36%	R\$ 208.095,15				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.619,03	R\$ 62.428,55	R\$ 62.428,55	R\$ 41.619,03	R\$ -		
1.2.9.0	PISOS	3,29%	R\$ 24.999,96			10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 4.999,99	R\$ 7.499,99	R\$ 4.999,99	R\$ 4.999,99	R\$ -		
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,03%	R\$ 76.296,40		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	25,00%			
				R\$ -	R\$ 7.629,64	R\$ 11.444,46	R\$ 11.444,46	R\$ 11.444,46	R\$ 15.259,28	R\$ 19.074,10	R\$ -		
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,87%	R\$ 6.617,13			5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	35,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 330,86	R\$ 1.323,43	R\$ 1.323,43	R\$ 1.323,43	R\$ 2.316,00	R\$ -		
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,48%	R\$ 18.856,87		10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	15,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ 1.885,69	R\$ 2.828,53	R\$ 3.771,37	R\$ 5.657,06	R\$ 2.828,53	R\$ 1.885,69	R\$ -		
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,33%	R\$ 10.128,57			20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.025,71	R\$ 3.038,57	R\$ 2.025,71	R\$ 3.038,57	R\$ -		
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,52%	R\$ 3.972,68						40,00%	30,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.589,07	R\$ 1.191,80	R\$ 1.191,80		
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	2,50%	R\$ 19.008,24						20,00%	50,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.801,65	R\$ 9.504,12	R\$ 5.702,47		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,45%	R\$ 11.029,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60,00% R\$ 6.617,73	40,00% R\$ 4.411,82
1.2.17.0	PINTURAS	2,70%	R\$ 20.543,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 10.271,71	50,00% R\$ 10.271,71	R\$ -
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,43%	R\$ 18.455,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 3.691,01	20,00% R\$ 3.691,01	20,00% R\$ 3.691,01	40,00% R\$ 7.382,01
SUBTOTAL		83,48%	R\$ 634.817,31	R\$ 3.525,30	R\$ 45.795,15	R\$ 64.855,49	R\$ 111.645,98	R\$ 142.261,07	R\$ 143.836,47	R\$ 104.209,74	R\$ 18.688,11
1.3.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)										
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,02%	R\$ 156,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	80,00% R\$ 125,00	20,00% R\$ 31,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	0,12%	R\$ 878,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00% R\$ 351,51	60,00% R\$ 527,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	0,08%	R\$ 571,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 571,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,31%	R\$ 2.359,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00% R\$ 943,89	60,00% R\$ 1.415,83	R\$ -	R\$ -
1.3.5.0	ESQUADRIAS	1,56%	R\$ 11.845,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 2.369,19	80,00% R\$ 9.476,78	R\$ -	R\$ -
1.3.6.0	REVESTIMENTOS	0,40%	R\$ 3.061,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 1.530,75	30,00% R\$ 918,45	20,00% R\$ 612,30
1.3.7.0	PISOS	0,76%	R\$ 5.751,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 2.875,87	30,00% R\$ 1.725,52	20,00% R\$ 1.150,35
1.3.8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,42%	R\$ 10.809,02	R\$ -	R\$ -	15,00% R\$ 1.621,35	15,00% R\$ 1.621,35	15,00% R\$ 1.621,35	R\$ -	25,00% R\$ 2.702,26	30,00% R\$ 3.242,71
1.3.9.0	PINTURAS	0,28%	R\$ 2.146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60,00% R\$ 1.288,18	40,00% R\$ 858,78
1.3.10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,49%	R\$ 18.929,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 9.464,60	50,00% R\$ 9.464,60
SUBTOTAL		7,43%	R\$ 56.510,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.621,35	R\$ 2.097,86	R\$ 6.064,77	R\$ 15.299,22	R\$ 16.098,99	R\$ 15.328,73
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 760.449,20								
PERCENTAGEM DO PERÍODO				5,07%	6,54%	9,22%	15,52%	20,26%	21,98%	16,48%	4,93%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 38.531,25	R\$ 49.730,53	R\$ 70.095,95	R\$ 118.039,26	R\$ 154.069,55	R\$ 167.119,06	R\$ 125.359,64	R\$ 37.503,97
PERCENTAGEM ACUMULADA				5,07%	11,61%	20,82%	36,35%	56,61%	78,58%	95,07%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 38.531,25	R\$ 88.261,78	R\$ 158.357,73	R\$ 276.396,98	R\$ 430.466,53	R\$ 597.585,59	R\$ 722.945,23	R\$ 760.449,20



Eng.º Civil Responsável
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 10032565 RN-PI

Teresina-PI, 08 de novembro de 2022.