

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO (INCLUSO SUBESTAÇÃO) DA SEDE DA 14ª GRE								
DATA:	MAIO DE 2021							LEIS SOCIAIS=	112,15%
END:	RUA HELVECIO PINHEIRO C/ RUA SÃO JOSÉ - BAIRRO SÃO PEDRO							BDI (DIF)=	0,00%
LOCAL:	BOM JESUS - PI							BDI=	20,48%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	
1.0.0	REFORMA	63,53%	R\$ 919.191,98	14,10%	12,84%	28,21%	36,42%	8,43%	
				R\$ 129.640,36	R\$ 118.005,56	R\$ 259.339,82	R\$ 334.732,14	R\$ 77.474,10	
1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,32%	R\$ 91.486,34	50,00%	20,75%	9,75%	9,75%	9,75%	
				R\$ 45.743,17	R\$ 18.983,42	R\$ 8.919,92	R\$ 8.919,92	R\$ 8.919,92	
1.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,42%	R\$ 6.063,98	80,00%	20,00%				
				R\$ 4.851,18	R\$ 1.212,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.0	INFRAESTRUTURA	1,72%	R\$ 24.877,61	20,00%	80,00%				
				R\$ 4.975,52	R\$ 19.902,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.0	MESO E SUPERESTRUTURA	1,85%	R\$ 26.757,24		20,00%	60,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ 5.351,45	R\$ 16.054,34	R\$ 5.351,45	R\$ -	
1.5.0	PAREDES E PAINÉIS	4,52%	R\$ 65.450,57	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%		
				R\$ 6.545,06	R\$ 13.090,11	R\$ 26.180,23	R\$ 19.635,17	R\$ -	
1.6.0	COBERTURA	13,36%	R\$ 193.279,65	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%		
				R\$ 57.983,90	R\$ 38.655,93	R\$ 57.983,90	R\$ 38.655,93	R\$ -	
1.7.0	ESQUADRIAS	5,18%	R\$ 74.923,75			40,00%	60,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 29.969,50	R\$ 44.954,25	R\$ -	
1.8.0	REVESTIMENTOS	6,69%	R\$ 96.738,33			50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 48.369,17	R\$ 48.369,17	R\$ -	
1.9.0	PISOS	3,96%	R\$ 57.282,27		10,00%	30,00%	50,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ 5.728,23	R\$ 17.184,68	R\$ 28.641,14	R\$ 5.728,23	
1.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,98%	R\$ 57.603,61	10,00%	10,00%	35,00%	35,00%	10,00%	
				R\$ 5.760,36	R\$ 5.760,36	R\$ 20.161,26	R\$ 20.161,26	R\$ 5.760,36	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS
1.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,47%	R\$ 6.741,14	15,00%	15,00%	40,00%	30,00%	
				R\$ 1.011,17	R\$ 1.011,17	R\$ 2.696,46	R\$ 2.022,34	R\$ -
1.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,65%	R\$ 23.941,97	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
				R\$ 2.394,20	R\$ 7.182,59	R\$ 7.182,59	R\$ 7.182,59	R\$ -
1.13.0	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,26%	R\$ 3.758,05	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
				R\$ 375,81	R\$ 1.127,42	R\$ 1.127,42	R\$ 1.127,42	R\$ -
1.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,18%	R\$ 2.588,46					100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.588,46
1.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,11%	R\$ 16.126,91				80,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.901,53	R\$ 3.225,38
1.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,86%	R\$ 12.398,82				50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.199,41	R\$ 6.199,41
1.17.0	PINTURA	5,25%	R\$ 75.930,39			20,00%	70,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 15.186,08	R\$ 53.151,27	R\$ 7.593,04
1.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,75%	R\$ 83.242,89			10,00%	45,00%	45,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.324,29	R\$ 37.459,30	R\$ 37.459,30
2.0.0	AMPLIAÇÃO	36,47%	R\$ 527.758,61	10,03%	22,30%	43,04%	24,62%	
				R\$ 52.929,53	R\$ 117.709,33	R\$ 227.164,89	R\$ 129.954,86	R\$ -
2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,37%	R\$ 48.719,53	41,80%	19,40%	19,40%	19,40%	
				R\$ 20.364,76	R\$ 9.451,59	R\$ 9.451,59	R\$ 9.451,59	R\$ -
2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,29%	R\$ 4.165,35	100,00%				
				R\$ 4.165,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	INFRAESTRUTURA	1,64%	R\$ 23.765,41	100,00%				
				R\$ 23.765,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	MESO E SUPERESTRUTURA	0,81%	R\$ 11.717,52	20,00%	60,00%	20,00%		
				R\$ 2.343,50	R\$ 7.030,51	R\$ 2.343,50	R\$ -	R\$ -
2.5.0	PAREDES E PAINÉIS	2,78%	R\$ 40.236,09		60,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ 24.141,65	R\$ 16.094,44	R\$ -	R\$ -
2.6.0	COBERTURA	3,84%	R\$ 55.585,27		30,00%	70,00%		
				R\$ -	R\$ 16.675,58	R\$ 38.909,69	R\$ -	R\$ -
2.7.0	ESQUADRIAS	1,82%	R\$ 26.277,03		20,00%	60,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ 5.255,41	R\$ 15.766,22	R\$ 5.255,41	R\$ -

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS
2.8.0	REVESTIMENTOS	2,36%	R\$ 34.100,78		20,00%	60,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ 6.820,16	R\$ 20.460,47	R\$ 6.820,16	R\$ -
2.9.0	PISOS	3,41%	R\$ 49.320,74		50,00%	40,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ 24.660,37	R\$ 19.728,30	R\$ 4.932,07	R\$ -
2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,03%	R\$ 116.205,10		10,00%	60,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ 11.620,51	R\$ 69.723,06	R\$ 34.861,53	R\$ -
2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,42%	R\$ 6.010,49		10,00%	50,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ 601,05	R\$ 3.005,25	R\$ 2.404,20	R\$ -
2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,07%	R\$ 15.549,92		10,00%	50,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 1.554,99	R\$ 7.774,96	R\$ 4.664,98	R\$ 1.554,99	R\$ -
2.13.0	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,51%	R\$ 7.355,09		10,00%	50,00%	30,00%	10,00%
				R\$ 735,51	R\$ 3.677,55	R\$ 2.206,53	R\$ 735,51	R\$ -
2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,06%	R\$ 869,57				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 869,57	R\$ -
2.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,76%	R\$ 10.998,31				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.998,31	R\$ -
2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,70%	R\$ 10.079,30				100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.079,30	R\$ -
2.17.0	PINTURAS	0,82%	R\$ 11.924,88			70,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.347,42	R\$ 3.577,46	R\$ -
2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,79%	R\$ 54.878,23			30,00%	70,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 16.463,47	R\$ 38.414,76	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.446.950,59					
PERCENTAGEM DO PERÍODO				12,62%	16,29%	33,62%	32,11%	5,35%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 182.569,89	R\$ 235.714,89	R\$ 486.504,72	R\$ 464.687,00	R\$ 77.474,10
PERCENTAGEM ACUMULADA				12,62%	28,91%	62,53%	94,65%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 182.569,89	R\$ 418.284,78	R\$ 904.789,50	R\$ 1.369.476,49	R\$ 1.446.950,59



Carlos Petrus Barbosa Leal  
Eng. Civil CREA 1914173058