


 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U. E. CÔNEGO ACILINO						L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	JUNHO DE 2021						L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	R. EURÓPEDES MARTINS, 1939						BDI (DIF)=	11,37%	
LOCAL:	VALENÇA - PI						BDI=	19,71%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	
1.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 571.849,49	19,89%	21,42%	19,66%	19,59%	19,44%	
				R\$ 113.746,87	R\$ 122.463,99	R\$ 112.424,62	R\$ 112.029,22	R\$ 111.184,79	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,67%	R\$ 32.423,52	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				R\$ 6.484,70	R\$ 6.484,70	R\$ 6.484,70	R\$ 6.484,70	R\$ 6.484,70	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,24%	R\$ 24.230,55	100,00%					
				R\$ 24.230,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,66%	R\$ 9.480,97	100,00%					
				R\$ 9.480,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4.0	INFRAESTRUTURA	7,50%	R\$ 42.886,75	80,00%	20,00%				
				R\$ 34.309,40	R\$ 8.577,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.0	SUPERESTRUTURA	27,45%	R\$ 156.964,99	25,00%	50,00%		25,00%		
				R\$ 39.241,25	R\$ 78.482,50	R\$ -	R\$ 39.241,25	R\$ -	
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	3,07%	R\$ 17.577,69				100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.577,69	R\$ -	
1.7.0	COBERTURA	20,23%	R\$ 115.677,76		25,00%	75,00%			
				R\$ -	R\$ 28.919,44	R\$ 86.758,32	R\$ -	R\$ -	
1.8.0	ESQUADRIAS	5,76%	R\$ 32.919,18					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.919,18	
1.9.0	REVESTIMENTOS	0,84%	R\$ 4.801,09					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.801,09	
1.10.0	PAVIMENTAÇÃO	11,18%	R\$ 63.938,65			30,00%	70,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 19.181,60	R\$ 44.757,06	R\$ -	
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,51%	R\$ 14.381,26					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.381,26	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U. E. CÔNEGO ACILINO						L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	JUNHO DE 2021						L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	R. EURÓPEDES MARTINS, 1939						BDI (DIF)=	11,37%	
LOCAL:	VALENÇA - PI						BDI=	19,71%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	
1.12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,39%	R\$ 7.937,05				50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.968,53	R\$ 3.968,53	
1.13.0	PINTURAS	5,35%	R\$ 30.605,34					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.605,34	
1.14.0	SERVIÇOS DIVERSOS	3,15%	R\$ 18.024,69					100,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.024,69	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 571.849,49						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				19,89%	21,42%	19,66%	19,59%	19,44%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 113.746,87	R\$ 122.463,99	R\$ 112.424,62	R\$ 112.029,22	R\$ 111.184,79	
PERCENTAGEM ACUMULADA				19,89%	41,31%	60,97%	80,56%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 113.746,87	R\$ 236.210,86	R\$ 348.635,48	R\$ 460.664,70	R\$ 571.849,49	

**Eng.º Civil Responsável**  
**Nome: Leonel Ulisses Santos Cabral**  
**CREA: 1914316720**

Teresina-PI, 04 de agosto de 2021.