







<div><div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div></div> <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO														<div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div> <div><div>GOVERNO DO PIAUÍ AGORA TEM FUTURO</div></div>	
OBRA: REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO				L.S. (MENSAL)=		70,90%													
DATA: DEZEMBRO DE 2023				L.S. (HORISTA)=		113,05%													
END: R. Farmacêutico José Pereira Lopes, 2845 - Renascença				BDI (DIF)=		15,28%													
LOCAL: TERESINA-PI				BDI=		21,97%													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO	13º PERÍODO	14º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS	361 a 390 DIAS	391 a 420 DIAS		
1.0.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 2.447.529,70	3,48% R\$ 85.122,20	6,09% R\$ 149.104,52	9,55% R\$ 233.832,88	9,78% R\$ 239.394,32	7,93% R\$ 194.048,94	4,83% R\$ 118.246,34	6,38% R\$ 156.098,27	3,76% R\$ 91.918,32	2,27% R\$ 55.597,52	6,09% R\$ 148.994,83	11,26% R\$ 275.673,33	9,47% R\$ 231.670,14	8,87% R\$ 217.116,45	10,24% R\$ 250.711,64		
1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA																			
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,74%	R\$ 189.408,66	5,36% R\$ 10.146,89	3,57% R\$ 6.764,60	7,14% R\$ 13.529,19	6,43% R\$ 12.176,27	5,00% R\$ 9.470,43	4,64% R\$ 8.793,97	6,43% R\$ 12.176,27	5,00% R\$ 9.470,43	6,43% R\$ 12.176,27	7,14% R\$ 13.529,19	10,71% R\$ 20.293,79	8,93% R\$ 16.911,49	8,93% R\$ 16.911,49	14,29% R\$ 27.058,38		
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,99%	R\$ 24.118,78	100,00% R\$ 24.118,78	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,85%	R\$ 20.761,31	100,00% R\$ 20.761,31	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
SUBTOTAL				9,57%	R\$ 234.288,75	55,026,98	R\$ 6.764,60	R\$ 13.529,19	R\$ 12.176,27	R\$ 9.470,43	R\$ 8.793,97	R\$ 12.176,27	R\$ 9.470,43	R\$ 12.176,27	R\$ 13.529,19	R\$ 20.293,79	R\$ 16.911,49	R\$ 27.058,38	
1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 01																			
1.2.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,09%	R\$ 51.099,52	18,82% R\$ 9.616,34	41,11% R\$ 21.009,10	40,07% R\$ 20.474,09	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.2.0	COBERTURA	1,60%	R\$ 39.212,80	0,00% R\$ -	14,77% R\$ 5.792,80	42,61% R\$ 16.710,00	42,61% R\$ 16.710,00	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.3.0	ESQUADRIAS	11,71%	R\$ 286.532,32	4,99% R\$ 14.296,44	34,27% R\$ 98.196,38	32,69% R\$ 93.663,71	28,05% R\$ 80.375,77	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.4.0	REVESTIMENTOS	8,53%	R\$ 208.791,94	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	5,59% R\$ 11.663,90	13,47% R\$ 28.131,51	24,42% R\$ 50.997,06	18,84% R\$ 39.333,15	18,84% R\$ 39.333,16	18,84% R\$ 39.333,13	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.5.0	PISOS	1,11%	R\$ 27.223,64	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 27.223,64	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,22%	R\$ 127.661,41	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 31.915,35	25,00% R\$ 31.915,35	25,00% R\$ 31.915,35	25,00% R\$ 31.915,35	0,00% R\$ -		
1.2.7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,82%	R\$ 19.979,79	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	66,86% R\$ 13.359,23	33,14% R\$ 6.620,56	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,47%	R\$ 11.472,89	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 11.472,89	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.9.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,54%	R\$ 37.606,58	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 37.606,58	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.10.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	2,24%	R\$ 54.839,37	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	4,08% R\$ 2.239,24	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	95,92% R\$ 52.600,13		
1.2.11.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	2,96%	R\$ 72.512,15	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	82,10% R\$ 59.529,49	17,90% R\$ 12.982,67	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.12.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,74%	R\$ 18.123,13	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 18.123,13	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.2.13.0	PINTURAS	4,11%	R\$ 100.550,55	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	9,68% R\$ 9.729,70	27,14% R\$ 27.292,70	17,47% R\$ 17.562,97	41,11% R\$ 41.339,89	4,60% R\$ 4.625,31		
1.2.14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,91%	R\$ 22.249,94	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	20,55% R\$ 4.571,71	20,55% R\$ 4.571,71	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	58,91% R\$ 13.106,52		
SUBTOTAL				44,04%	R\$ 1.077.856,03	23.912,78	R\$ 124.998,28	R\$ 155.870,93	R\$ 170.534,37	R\$ 115.098,26	R\$ 75.010,66	R\$ 76.939,74	R\$ 39.333,13	R\$ -	R\$ 43.884,29	R\$ 59.208,05	R\$ 49.478,32	R\$ 73.255,24	R\$ 70.331,96
1.3.0.0 EDIFICAÇÃO - BLOCO 02																			
1.3.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,25%	R\$ 6.182,44	100,00% R\$ 6.182,44	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.3.2.0	COBERTURA	2,13%	R\$ 52.023,80	0,00% R\$ -	33,33% R\$ 17.341,64	33,33% R\$ 17.341,63	33,33% R\$ 17.340,52	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.3.3.0	ESQUADRIAS	7,00%	R\$ 171.431,66	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	19,11% R\$ 32.767,16	17,67% R\$ 30.296,79	27,60% R\$ 47.311,54	11,87% R\$ 20.352,06	11,87% R\$ 20.352,06	11,87% R\$ 20.352,07	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.3.4.0	REVESTIMENTOS	2,89%	R\$ 70.846,52	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,87% R\$ 617,60	37,89% R\$ 26.843,97	26,30% R\$ 18.632,52	13,63% R\$ 9.656,65	13,63% R\$ 9.656,65	7,68% R\$ 5.439,14	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1.3.5.0	PISOS	0,23%	R\$ 5.743,67	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 5.743,67	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00					

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO																 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM FUTURO.			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ																			
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC																			
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF																			
OBRA:	REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOÃO MENDES OLÍMPIO DE MELO																L.S. (MENSAL)=	70,90%		
DATA:	DEZEMBRO DE 2023																L.S. (HORISTA)=	113,05%		
END:	R. Farmacêutico José Pereira Lopes, 2845 - Renascença																BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	TERESINA-PI																BDI=	21,97%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO	13º PERÍODO	14º PERÍODO			
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS	361 a 390 DIAS	391 a 420 DIAS			
1.4.5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,38%	R\$ 9.276,78	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 9.276,78			
1.4.6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,29%	R\$ 7.081,87	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 7.081,87	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -			
				0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ -	0,00% R\$ -			
1.4.7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,47%	R\$ 11.399,14	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ 11.399,14	0,00% R\$ -			
1.4.8.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,30%	R\$ 7.439,79	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 7.439,79			
1.4.9.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,40%	R\$ 9.747,98	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	99,70% R\$ 9.718,44	0,30% R\$ 29,54			
1.4.10.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,54%	R\$ 13.146,54	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 13.146,54	0,00% R\$ -			
1.4.11.0	PINTURAS	0,20%	R\$ 4.785,98	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 4.785,98	0,00% R\$ -			
1.4.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,34%	R\$ 8.266,07	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 8.266,07			
SUBTOTAL			6,03% R\$ 147.527,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.112,89	R\$ 17.159,89	R\$ 44.101,04	R\$ 45.141,09	R\$ 25.012,18			
1.5.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA																			
1.5.1.0	ESQUADRIAS	1,30%	R\$ 31.884,84	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	49,16% R\$ 15.675,18	50,84% R\$ 16.209,66	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -			
1.5.2.0	REVESTIMENTOS	0,34%	R\$ 8.414,64	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 8.414,64	0,00% R\$ -			
1.5.3.0	PISOS	0,82%	R\$ 20.023,13	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	44,70% R\$ 8.949,59	44,70% R\$ 8.949,59	10,61% R\$ 2.123,95	0,00% R\$ -			
1.5.4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,21%	R\$ 5.122,49	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 5.122,49			
1.5.5.0	PINTURAS	3,57%	R\$ 87.301,41	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 87.301,41			
1.5.6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,68%	R\$ 16.562,58	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 16.562,58			
SUBTOTAL			6,92% R\$ 169.309,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.624,77	R\$ 25.159,25	R\$ 10.538,59	R\$ 108.986,48			
1.6.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)																			
1.6.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	R\$ 1.455,15	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 1.455,15	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -			
1.6.2.0	INFRAESTRUTURA	0,44%	R\$ 10.799,03	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 10.799,03	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -			
1.6.3.0	SUPERESTRUTURA	0,30%	R\$ 7.445,90	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 7.445,90	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -			
1.6.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,54%	R\$ 13.242,00	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 13.242,00	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -			
1.6.5.0	REVESTIMENTOS	1,67%	R\$ 40.870,00	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	61,26% R\$ 25.035,00	38,74% R\$ 15.835,00	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -			
1.6.6.0	PINTURAS	0,36%	R\$ 8.915,00	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 8.915,00	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -			
1.6.7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,06%	R\$ 1.451,93	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 1.451,93			
SUBTOTAL			3,44% R\$ 84.179,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.977,08	R\$ 24.750,00	R\$ -	R\$ 1.451,93			
TOTAL GERAL DA OBRA			100,00% R\$ 2.447.529,70																	
PERCENTAGEM DO PERÍODO				R\$ 85.122,20	R\$ 149.104,52	R\$ 233.832,88	R\$ 239.394,32	R\$ 194.048,94	R\$ 118.246,34	R\$ 156.098,27	R\$ 91.918,32	R\$ 55.597,52	R\$ 148.994,83	R\$ 275.673,33	R\$ 231.670,14	R\$ 217.116,45	R\$ 250.711,64			
TOTAL DO PERÍODO				3,48%	6,09%	9,55%	9,78%	7,93%	4,83%	6,38%	3,76%	2,27%	6,09%	11,26%	9,47%	8,87%	10,24%			
PERCENTAGEM ACUMULADA				R\$ 85.122,20	R\$ 234.226,72	R\$ 468.059,60	R\$ 707.453,92	R\$ 901.502,86	R\$ 1.019.749,20	R\$ 1.175.847,47	R\$ 1.267.765,79	R\$ 1.323.363,31	R\$ 1.472.358,14	R\$ 1.748.031,47	R\$ 1.979.701,61	R\$ 2.196.818,06	R\$ 2.447.529,70			
TOTAL ACUMULADO				3,48%	9,57%	19,12%	28,90%	36,83%	41,66%	48,04%	51,80%	54,07%	60,16%	71,42%	80,89%	89,76%	100,00%			



Eng.º Civil Responsável
Nome: ÁLECK ALVES DE SOUSA
CREA: 1921611022

Teresina-PI, 04 de dezembro de 2023.