

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MUNICÍPIO: MATIAS OLÍMPIO

OBRA: ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA U.E. JOSÉ AMÁVEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - MAIS VANTAJOSA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS			
			R\$	%	30	%	60
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,49%	R\$ 4.258,90	29,56%	R\$ 1.258,93	70,44%	R\$ 2.999,97
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,39%	R\$ 1.697,67	100,00%	R\$ 1.697,67		R\$ -
3,0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,02%	R\$ 25,62	100,00%	R\$ 25,62		R\$ -
4,0	COBERTURAS	10,36%	R\$ 12.647,88	100,00%	R\$ 12.647,88		R\$ -
5,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	2,50%	R\$ 3.051,09	100,00%	R\$ 3.051,09		R\$ -
6,0	ESQUADRIAS	14,25%	R\$ 17.389,79	100,00%	R\$ 17.389,79		R\$ -
7,0	PINTURAS	29,77%	R\$ 36.332,12		R\$ -	100,00%	R\$ 36.332,12
8,0	FORROS	33,73%	R\$ 41.167,98		R\$ -	100,00%	R\$ 41.167,98
9,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,14%	R\$ 5.054,40		R\$ -	100,00%	R\$ 5.054,40
10,0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,33%	R\$ 408,54		R\$ -	100,00%	R\$ 408,54
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 122.033,99	29,56%	R\$ 36.070,98	70,44%	R\$ 85.963,01
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	R\$ 122.033,99	29,56%	R\$ 36.070,98	100,00%	R\$ 122.033,99