
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DINA SOARES										L.S. (MENSAL)=	70,87%
DATA:	SETEMBRO DE 2021										L.S. (HORISTA)=	112,15%
END:	RUA TREZE DE MAIO, N° 3060, BAIRRO PIO XII										BDI (DIF)=	11,37%
LOCAL:	TERESINA - PI										BDI=	19,71%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO						
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS						
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 393.907,70	16,30%	41,99%	41,71%						
				R\$ 64.209,41	R\$ 165.401,14	R\$ 164.297,16						
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,49%	R\$ 13.761,12	33,33%	33,34%	33,33%						
				R\$ 4.586,58	R\$ 4.587,96	R\$ 4.586,58						
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,84%	R\$ 7.239,52	80,00%	20,00%							
				R\$ 5.791,62	R\$ 1.447,90	R\$ -						
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,19%	R\$ 733,51	35,00%	65,00%							
				R\$ 256,73	R\$ 476,78	R\$ -						
1.4.0	INFRAESTRUTURA	3,56%	R\$ 14.040,08	35,00%	65,00%							
				R\$ 4.914,03	R\$ 9.126,05	R\$ -						
1.5.0	SUPERESTRUTURA	6,73%	R\$ 26.520,77	35,00%	65,00%							
				R\$ 9.282,27	R\$ 17.238,50	R\$ -						
1.6.0	PAREDES E PAINÉIS	5,25%	R\$ 20.672,16	50,00%	40,00%	10,00%						
				R\$ 10.336,08	R\$ 8.268,86	R\$ 2.067,22						
1.7.0	COBERTURA	0,70%	R\$ 2.740,17	35,00%	65,00%							
				R\$ 959,06	R\$ 1.781,11	R\$ -						
1.8.0	ESQUADRIAS	6,75%	R\$ 26.593,70		40,00%	60,00%						
				R\$ -	R\$ 10.637,48	R\$ 15.956,22						
1.9.0	REVESTIMENTOS	11,56%	R\$ 45.522,42		60,00%	40,00%						
				R\$ -	R\$ 27.313,45	R\$ 18.208,97						
1.10.0	PISOS	3,04%	R\$ 11.978,32		50,00%	50,00%						
				R\$ -	R\$ 5.989,16	R\$ 5.989,16						
1.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,72%	R\$ 69.816,63	20,00%	40,00%	40,00%						
				R\$ 13.963,33	R\$ 27.926,65	R\$ 27.926,65						
1.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,22%	R\$ 8.732,61	15,00%	40,00%	45,00%						
				R\$ 1.309,89	R\$ 3.493,04	R\$ 3.929,67						
1.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,03%	R\$ 7.996,95	20,00%	40,00%	40,00%						
				R\$ 1.599,39	R\$ 3.198,78	R\$ 3.198,78						
1.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,91%	R\$ 3.576,40			100,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.576,40						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO				
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS				
1.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,85%	R\$ 7.294,31		10,00%	90,00%				
				R\$ -	R\$ 729,43	R\$ 6.564,88				
1.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	2,38%	R\$ 9.382,08			100,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.382,08				
1.17.0	PINTURAS	20,29%	R\$ 79.938,83		40,00%	60,00%				
				R\$ -	R\$ 31.975,53	R\$ 47.963,30				
1.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,49%	R\$ 37.368,12	30,00%	30,00%	40,00%				
				R\$ 11.210,44	R\$ 11.210,44	R\$ 14.947,25				
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 393.907,70							
PERCENTAGEM DO PERÍODO				16,30%	41,99%	41,71%				
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 64.209,41	R\$ 165.401,14	R\$ 164.297,16				
PERCENTAGEM ACUMULADA				16,30%	58,29%	100,00%				
TOTAL ACUMULADO				R\$ 64.209,41	R\$ 229.610,54	R\$ 393.907,70				

Ives Nogueira Marreiros

Ives Nogueira Marreiros
Engenheiro Civil
CREA/PI-RN 1918189315

Teresina-PI, 8 de setembro de 2021.