

Obra  
REFORMA DA U. E. BUCAR NETO - FLORIANO (PI)

Bancos  
SINAPI - 06/2021 - Piauí  
ORSE - 03/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %  
21,89

Encargos Sociais  
Não desonerado:  
Horista: 112,15%  
Mensalista: 70,87%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 27.320,72	R\$ 27.320,72					
2	REFORMA	R\$ 987.436,92	R\$ 48.299,88	R\$ 90.900,96	R\$ 160.592,18	R\$ 182.896,28	R\$ 271.881,79	R\$ 232.865,83
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 40.274,94	15% R\$ 6.041,24	16% R\$ 6.443,99	19% R\$ 7.652,24	16% R\$ 6.443,99	19% R\$ 7.652,24	15% R\$ 6.041,24
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 48.982,68	65% R\$ 31.838,74	35% R\$ 17.143,94	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.655,62	- R\$ -	100% R\$ 1.655,62	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 10.687,93	- R\$ -	100% R\$ 10.687,93	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 44.082,16	- R\$ -	33% R\$ 14.547,11	67% R\$ 29.535,05	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
2.6	ALVENARIA	R\$ 10.504,24	- R\$ -	- R\$ -	55% R\$ 5.777,33	45% R\$ 4.726,91	- R\$ -	- R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 105.467,62	- R\$ -	- R\$ -	18% R\$ 18.984,17	35% R\$ 36.913,67	47% R\$ 49.569,78	- R\$ -
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 83.331,73	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	70% R\$ 58.332,21	30% R\$ 24.999,52
2.9	INSTALAÇÕES	R\$ 208.397,87	5% R\$ 10.419,89	15% R\$ 31.259,68	15% R\$ 31.259,68	20% R\$ 41.679,57	15% R\$ 31.259,68	30% R\$ 62.519,36
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 22.539,31	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 22.539,31
2.11	PISOS	R\$ 183.253,83	- R\$ -	5% R\$ 9.162,69	15% R\$ 27.488,07	20% R\$ 36.650,77	25% R\$ 45.813,46	35% R\$ 64.138,84
2.12	PINTURA	R\$ 30.703,67	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	50% R\$ 15.351,84	50% R\$ 15.351,84
2.13	FORRO	R\$ 84.231,09	- R\$ -	- R\$ -	18% R\$ 15.161,60	28% R\$ 23.584,71	34% R\$ 28.638,57	20% R\$ 16.846,22
2.14	COBERTURA	R\$ 105.299,71	- R\$ -	- R\$ -	22% R\$ 23.165,94	30% R\$ 31.589,91	32% R\$ 33.695,91	16% R\$ 16.847,95
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.227,02	- R\$ -	- R\$ -	30% R\$ 1.568,11	25% R\$ 1.306,76	30% R\$ 1.568,11	15% R\$ 784,05
2.16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.797,50	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100% R\$ 2.797,50
Porcentagem			7%	9%	16%	18%	27%	23%
Custo			R\$ 75.620,60	R\$ 90.900,96	R\$ 160.592,18	R\$ 182.896,28	R\$ 271.881,79	R\$ 232.865,83
Porcentagem Acumulado			7%	16%	32%	50%	77%	100%
Custo Acumulado			R\$ 75.620,60	R\$ 166.521,56	R\$ 327.113,74	R\$ 510.010,02	R\$ 781.891,81	R\$ 1.014.757,64