










 <b>GOVERNO DO PIAUÍ</b> www.pi.gov.br		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA</b>							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
<b>OBRA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO						L.S. (MENSAL)=	70,87%	
<b>DATA:</b>	SETEMBRO DE 2021						L.S. (HORISTA)=	112,15%	
<b>END:</b>	ZONA RURAL, S/N						BDI (DIF)=	15,28%	
<b>LOCAL:</b>	BURITI DOS LOPES-PI						BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS		
1.0	REFORMA	100,00%	R\$ 241.951,58	18,91%	25,89%	28,96%	26,24%		
				R\$ 45.752,73	R\$ 62.631,42	R\$ 70.073,35	R\$ 63.494,08		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,29%	R\$ 17.638,92	20,35%	27,45%	27,15%	25,05%		
				R\$ 3.589,52	R\$ 4.841,88	R\$ 4.788,97	R\$ 4.418,55		
1.2.0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	0,27%	R\$ 641,54	100,00%					
				R\$ 641,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,86%	R\$ 6.915,07	100,00%					
				R\$ 6.915,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,38%	R\$ 922,90	100,00%					
				R\$ 922,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5.0	INFRAESTRUTURA	8,82%	R\$ 21.336,90	100,00%					
				R\$ 21.336,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6.0	SUPERESTRUTURA	5,10%	R\$ 12.346,80	100,00%					
				R\$ 12.346,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7.0	PAREDES	5,99%	R\$ 14.494,67		100,00%				
				R\$ -	R\$ 14.494,67	R\$ -	R\$ -		
1.8.0	COBERTURA	1,33%	R\$ 3.215,72		100,00%				
				R\$ -	R\$ 3.215,72	R\$ -	R\$ -		
1.9.0	ESQUADRIAS	21,05%	R\$ 50.925,04		25,00%	50,00%	25,00%		
				R\$ -	R\$ 12.731,26	R\$ 25.462,52	R\$ 12.731,26		

 <b>GOVERNO DO PIAUÍ</b> www.pi.gov.br		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA</b>							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
<b>OBRA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO						L.S. (MENSAL)=	70,87%	
<b>DATA:</b>	SETEMBRO DE 2021						L.S. (HORISTA)=	112,15%	
<b>END:</b>	ZONA RURAL, S/N						BDI (DIF)=	15,28%	
<b>LOCAL:</b>	BURITI DOS LOPES-PI						BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS		
1.0	REFORMA	100,00%	R\$ 241.951,58	18,91%	25,89%	28,96%	26,24%		
				R\$ 45.752,73	R\$ 62.631,42	R\$ 70.073,35	R\$ 63.494,08		
1.10.0	REVESTIMENTO VERTICAL INTERNO	7,76%	R\$ 18.766,83			100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 18.766,83	R\$ -		
1.11.0	REVESTIMENTO VERTICAL EXTERNO	4,08%	R\$ 9.881,23			100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.881,23	R\$ -		
1.12.0	REVESTIMENTO HORIZONTAL	6,15%	R\$ 14.882,84				100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.882,84		
1.13.0	PISOS	7,29%	R\$ 17.648,50		100,00%				
				R\$ -	R\$ 17.648,50	R\$ -	R\$ -		
1.14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,19%	R\$ 14.964,72			50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.482,36	R\$ 7.482,36		
1.15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,53%	R\$ 3.691,44			100,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.691,44	R\$ -		
1.16.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,01%	R\$ 9.699,39		100,00%				
				R\$ -	R\$ 9.699,39	R\$ -	R\$ -		
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,45%	R\$ 1.097,01				100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.097,01		
1.18.0	LOUÇAS	2,09%	R\$ 5.059,39				100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.059,39		

 <b>GOVERNO DO PIAUÍ</b> www.pi.gov.br		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA</b>							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
<b>OBRA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO						L.S. (MENSAL)=	70,87%	
<b>DATA:</b>	SETEMBRO DE 2021						L.S. (HORISTA)=	112,15%	
<b>END:</b>	ZONA RURAL, S/N						BDI (DIF)=	15,28%	
<b>LOCAL:</b>	BURITI DOS LOPES-PI						BDI=	23,54%	
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>% DO ITEM</b>	<b>PREÇO TOTAL DO ITEM</b>	<b>1º PERÍODO</b> <b>01 a 30 DIAS</b>	<b>2º PERÍODO</b> <b>31 a 60 DIAS</b>	<b>3º PERÍODO</b> <b>61 a 90 DIAS</b>	<b>4º PERÍODO</b> <b>91 a 120 DIAS</b>		
1.0	REFORMA	100,00%	R\$ 241.951,58	18,91% R\$ 45.752,73	25,89% R\$ 62.631,42	28,96% R\$ 70.073,35	26,24% R\$ 63.494,08		
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,45%	R\$ 1.088,48				100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.088,48		
1.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,92%	R\$ 16.734,19				100,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.734,19		
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 241.951,58</b>						
<b>PERCENTAGEM DO PERÍODO</b>				18,91%	25,89%	28,96%	26,24%		
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>				R\$ 45.752,73	R\$ 62.631,42	R\$ 70.073,35	R\$ 63.494,08		
<b>PERCENTAGEM ACUMULADA</b>				18,91%	44,80%	73,76%	100,00%		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				R\$ 45.752,73	R\$ 108.384,15	R\$ 178.457,50	R\$ 241.951,58		
<div></div> <div><b>Tallyta Cássia Sousa Lopes</b> <b>CREA RN: 191.410.709-8</b> <b>Eng.º Civil Responsável</b></div>									
Teresina-PI, 30 de setembro de 2021.									

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AMPLIAÇÃO										
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ										
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC										
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF										
OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO								L.S. (MENSAL)=		70,87%
DATA:		SETEMBRO DE 2021								L.S. (HORISTA)=		112,15%
END:		ZONA RURAL, S/N								BDI (DIF)=		15,28%
LOCAL:		BURITI DOS LOPES-PI								BDI=		23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS		
1.0	AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 921.642,76	12,00%	10,64%	13,60%	12,76%	22,85%	12,98%	15,18%		
				R\$ 110.597,20	R\$ 98.021,10	R\$ 125.378,51	R\$ 117.572,04	R\$ 210.555,26	R\$ 119.617,85	R\$ 139.900,80		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,05%	R\$ 64.931,79	13,15%	11,68%	14,86%	13,46%	16,29%	13,93%	16,63%		
				R\$ 8.538,53	R\$ 7.584,03	R\$ 9.648,86	R\$ 8.739,82	R\$ 10.577,39	R\$ 9.045,00	R\$ 10.798,16		
1.2.0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLMENTARES	0,81%	R\$ 7.482,48	100,00%								
				R\$ 7.482,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,02%	R\$ 9.358,00	100,00%								
				R\$ 9.358,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,61%	R\$ 24.035,79	100,00%								
				R\$ 24.035,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5.0	INFRAESTRUTURA	6,64%	R\$ 61.182,40	100,00%								
				R\$ 61.182,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6.0	SUPERESTRUTURA	7,60%	R\$ 70.069,54		100,00%							
				R\$ -	R\$ 70.069,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	11,05%	R\$ 101.837,62		20,00%	55,00%			25,00%			
				R\$ -	R\$ 20.367,52	R\$ 56.010,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.459,41	R\$ -		
1.8.0	COBERTURA	6,48%	R\$ 59.718,96			100,00%						
				R\$ -	R\$ -	R\$ 59.718,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.9.0	ESQUADRIAS	6,18%	R\$ 56.997,87				37,40%	37,40%		25,20%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.317,20	R\$ 21.317,20	R\$ -	R\$ 14.363,46		
1.10.0	REVESTIMENTO VERTICAL INTERNO	6,34%	R\$ 58.435,52				50,00%	44,50%		5,50%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.217,76	R\$ 26.003,81	R\$ -	R\$ 3.213,95		
1.11.0	REVESTIMENTO VERTICAL EXTERNO	3,75%	R\$ 34.552,55				30,00%	40,00%	20,65%	9,35%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.365,77	R\$ 13.821,02	R\$ 7.135,10	R\$ 3.230,66		
1.12.0	REVESTIMENTO HORIZONTAL	3,59%	R\$ 33.089,51				21,64%			78,36%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.160,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.928,80		
1.13.0	PISOS	5,57%	R\$ 51.298,12				79,48%		17,22%	3,30%		
				R\$ -		R\$ -	R\$ 40.770,78	R\$ -	R\$ 8.832,30	R\$ 1.695,04		
1.14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,86%	R\$ 136.954,39					35,00%	35,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.934,04	R\$ 47.934,04	R\$ 41.086,32		
1.15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,58%	R\$ 5.377,93					100,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.377,93	R\$ -	R\$ -		
1.16.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,49%	R\$ 22.980,81					50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.490,41	R\$ 11.490,41	R\$ -		

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br			<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AMPLIAÇÃO</b>											
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ														
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC														
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF														
<b>OBRA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MARIANO											L.S. (MENSAL)=	70,87%	
<b>DATA:</b>	SETEMBRO DE 2021											L.S. (HORISTA)=	112,15%	
<b>END:</b>	ZONA RURAL, S/N											BDI (DIF)=	15,28%	
<b>LOCAL:</b>	BURITI DOS LOPES-PI											BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS				
1.0	AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 921.642,76	12,00% R\$ 110.597,20	10,64% R\$ 98.021,10	13,60% R\$ 125.378,51	12,76% R\$ 117.572,04	22,85% R\$ 210.555,26	12,98% R\$ 119.617,85	15,18% R\$ 139.900,80				
1.17.0	CAIXA D'ÁGUA	7,94%	R\$ 73.169,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 73.169,37	R\$ -	R\$ -				
1.18.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,09%	R\$ 864,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 864,10	R\$ -	R\$ -				
1.19.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,22%	R\$ 2.032,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 2.032,06				
1.20.0	LOUÇAS E BANCADAS	2,45%	R\$ 22.550,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 22.550,03				
1.21.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,75%	R\$ 6.889,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 6.889,84				
1.22.0	PAISAGISMO	0,64%	R\$ 5.909,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 5.909,32	R\$ -				
1.23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,29%	R\$ 11.924,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	31,97% R\$ 3.812,28	68,03% R\$ 8.112,48				
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 921.642,76											
PERCENTAGEM DO PERÍODO				12,00%	10,64%	13,60%	12,76%	22,85%	12,98%	15,18%				
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 110.597,20	R\$ 98.021,10	R\$ 125.378,51	R\$ 117.572,04	R\$ 210.555,26	R\$ 119.617,85	R\$ 139.900,80				
PERCENTAGEM ACUMULADA				12,00%	22,64%	36,24%	49,00%	71,84%	84,82%	100,00%				
TOTAL ACUMULADO				R\$ 110.597,20	R\$ 208.618,30	R\$ 333.996,81	R\$ 451.568,85	R\$ 662.124,11	R\$ 781.741,96	R\$ 921.642,76				
<div> Tallyta Cássia Sousa Lopes CREA RN: 191.410.709-8 Eng.º Civil Responsável</div>														
Teresina-PI, 30 de setembro de 2021.														