


<div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO PIAUÍ</div></div><div><div>www.pi.gov.br</div></div></div><div><div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div><div>UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div></div></div></div>				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO											
OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO(A) CETI SEBASTIÃO SOARES RIBEIRO														
DATA:	NOVEMBRO DE 2023														
END:	RUA VENANCIO BORGES, 759 CENTRO														
LOCAL:	PALMEIRAIS-PI														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	12º PERÍODO 331 a 360 DIAS
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO	100,00%	R\$ 2.307.837,59	3,29% R\$ 75.844,96	2,60% R\$ 59.969,55	8,29% R\$ 191.350,50	11,48% R\$ 264.907,18	6,99% R\$ 161.394,09	9,80% R\$ 226.202,50	17,57% R\$ 405.504,10	15,14% R\$ 349.320,91	6,07% R\$ 140.022,44	1,58% R\$ 36.518,25	8,33% R\$ 192.174,41	8,87% R\$ 204.628,75
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA														
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,94%	R\$ 183.143,04	3,29% R\$ 6.025,41	2,60% R\$ 4.761,72	8,29% R\$ 15.182,56	11,48% R\$ 21.024,82	6,99% R\$ 12.801,70	9,80% R\$ 17.948,02	17,57% R\$ 32.178,23	15,14% R\$ 27.727,86	6,07% R\$ 11.116,78	1,58% R\$ 2.893,66	8,33% R\$ 15.255,82	8,86% R\$ 16.226,47
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,51%	R\$ 58.030,34	100,00% R\$ 58.030,34	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,51%	R\$ 11.789,21	100,00% R\$ 11.789,21	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
	SUBTOTAL	10,96%	R\$ 252.962,59	R\$ 75.844,96	R\$ 4.761,72	R\$ 15.182,56	R\$ 21.024,82	R\$ 12.801,70	R\$ 17.948,02	R\$ 32.178,23	R\$ 27.727,86	R\$ 11.116,78	R\$ 2.893,66	R\$ 15.255,82	R\$ 16.226,47
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - PRÉDIO ESCOLAR														
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,21%	R\$ 4.959,36	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 4.959,36	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,66%	R\$ 38.397,50	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 38.397,50	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	6,01%	R\$ 138.724,71	0,00% R\$ -	8,54% R\$ 11.850,97	49,26% R\$ 68.331,82	42,20% R\$ 58.541,91	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	7,22%	R\$ 166.703,61	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	44,09% R\$ 73.494,57	55,91% R\$ 93.209,05	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	7,64%	R\$ 176.288,35	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	19,48% R\$ 34.341,55	41,56% R\$ 73.263,72	38,96% R\$ 68.683,09	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.6.0	COBERTURA	7,05%	R\$ 162.790,24	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	14,02% R\$ 22.821,68	46,02% R\$ 74.919,98	33,42% R\$ 54.409,71	6,54% R\$ 10.638,88	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.7.0	ESQUADRIAS	4,51%	R\$ 104.041,69	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 104.041,69	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	7,29%	R\$ 168.272,49	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	3,54% R\$ 5.949,73	4,00% R\$ 6.724,27	18,34% R\$ 30.861,53	46,23% R\$ 77.799,24	27,89% R\$ 46.937,71	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.9.0	PISOS	5,18%	R\$ 119.606,95	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	6,93% R\$ 8.290,39	6,93% R\$ 8.290,39	10,51% R\$ 12.564,87	41,07% R\$ 49.119,61	34,56% R\$ 41.341,68	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,63%	R\$ 60.771,09	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	10,00% R\$ 6.077,11	30,00% R\$ 18.231,33	60,00% R\$ 36.462,65	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,65%	R\$ 14.914,62	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,58% R\$ 7.544,45	49,42% R\$ 7.370,17	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,95%	R\$ 21.920,26	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,20% R\$ 5.525,00	74,80% R\$ 16.395,26	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,28%	R\$ 6.431,39	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	40,10% R\$ 2.579,05	59,90% R\$ 3.852,34	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,17%	R\$ 3.915,20	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 3.915,20	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	2,77%	R\$ 63.885,54	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	49,04% R\$ 31.327,33	50,96% R\$ 32.558,21	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,73%	R\$ 16.912,73	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 16.912,73	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.17.0	PINTURAS	1,66%	R\$ 38.240,96	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	26,97% R\$ 10.313,38	73,03% R\$ 27.927,58	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,14%	R\$ 26.405,70	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 26.405,70	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
	SUBTOTAL	57,77%	R\$ 1.333.182,39	R\$ -	R\$ 55.207,83	R\$ 176.167,94	R\$ 239.254,80	R\$ 119.588,88	R\$ 148.188,92	R\$ 347.821,34	R\$ 246.952,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.0	PATIO COBERTO														
1.3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20%	R\$ 4.627,56	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 4.627,56	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.3.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,58%	R\$ 13.460,70	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	40,34% R\$ 5.429,78	59,66% R\$ 8.030,92	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.3.3.0	INFRAESTRUTURA	2,11%	R\$ 48.733,60	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	48,37% R\$ 23.573,73	51,63% R\$ 25.159,87	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.3.4.0	SUPERESTRUTURA	1,98%	R\$ 45.724,79	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	51,50% R\$ 23.547,52	48,50% R\$ 22.177,28	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.3.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,42%	R\$ 9.712,91	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	34,26% R\$ 3.327,25	34,26% R\$ 3.327,25	31,49% R\$ 3.058,41	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.3.6.0	COBERTURA	5,17%	R\$ 119.216,94	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	49,26% R\$ 58.729,90	50,74% R\$ 60.487,04	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
1.3.7.0	ESQUADRIAS	1,66%	R\$ 38.394,35	0,											

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO														
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ														
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC														
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF														
OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO(A) CETI SEBASTIÃO SOARES RIBEIRO														
DATA:	NOVEMBRO DE 2023														
END:	RUA VENANCIO BORGES, 759 CENTRO														
LOCAL:	PALMEIRAIS-PI														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO	12º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS
PERCENTAGEM ACUMULADA				R\$ 75.844,96	R\$ 135.814,51	R\$ 327.165,00	R\$ 592.072,18	R\$ 753.466,27	R\$ 1.031.091,22	R\$ 1.440.809,59	R\$ 1.806.677,87	R\$ 2.040.669,90	R\$ 2.265.381,09	R\$ 2.539.905,48	R\$ 2.756.637,96
TOTAL ACUMULADO				2,75%	4,93%	11,87%	21,48%	27,33%	37,40%	52,27%	65,54%	74,03%	82,18%	92,14%	100,00%

Caio Pimentel Valente Lima

Eng.º Civil Responsável
Nome: Caio Pimentel Valente Lima
CREA: 191817384-2

Teresina-PI, 15 de novembro de 2023.