
		CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ													
		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC													
		GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA													
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DE PARTE DA U.E. CICERO PORTELA PARA A AMPLIAÇÃO DA 19ª GRE (GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO)														TAXAS: LS=83,37%	
DATA: JANEIRO DE 2021														BDI= 25,69%	
LOCAL: TERESINA - PI															
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL	TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,91	R\$ 54.866,05	81,98	R\$ 44.978,67	4,51	R\$ 2.471,84	4,51	R\$ 2.471,84	4,51	R\$ 2.471,84	4,51	R\$ 2.471,84	100,00%	R\$ 54.866,05
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	0,93	R\$ 4.671,65	100,00	R\$ 4.671,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.671,65
3.0	INFRAESTRUTURA	6,67	R\$ 33.519,58	50,00	R\$ 16.759,79	50,00	R\$ 16.759,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 33.519,58
4.0	ESTRUTURA DE VEDAÇÃO	16,56	R\$ 83.227,04		R\$ -	50,00	R\$ 41.613,52	30,00	R\$ 24.968,11	20,00	R\$ 16.645,41		R\$ -	100,00%	R\$ 83.227,04
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	6,39	R\$ 32.102,16	10,00	R\$ 3.210,22		R\$ -		R\$ -	60,00	R\$ 19.261,30	30,00	R\$ 9.630,65	100,00%	R\$ 32.102,16
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	8,00	R\$ 40.222,15	10,00	R\$ 4.022,21	20,00	R\$ 8.044,43	10,00	R\$ 4.022,21	35,00	R\$ 14.077,75	25,00	R\$ 10.055,54	100,00%	R\$ 40.222,15
7.0	ESQUADRIAS	7,09	R\$ 35.660,22		R\$ -		R\$ -	50,00	R\$ 17.830,11	50,00	R\$ 17.830,11		R\$ -	100,00%	R\$ 35.660,22
8.0	COBERTURA E FORROS	11,62	R\$ 58.391,42	30,00	R\$ 17.517,43	40,00	R\$ 23.356,57	30,00	R\$ 17.517,43		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 58.391,42
9.0	REVESTIMENTO	7,50	R\$ 37.707,65		R\$ -	50,00	R\$ 18.853,83	30,00	R\$ 11.312,30	20,00	R\$ 7.541,53		R\$ -	100,00%	R\$ 37.707,65
10.0	PAVIMENTAÇÃO	11,63	R\$ 58.479,15		R\$ -	30,00	R\$ 17.543,74	50,00	R\$ 29.239,57	20,00	R\$ 11.695,83		R\$ -	100,00%	R\$ 58.479,15
11.0	PINTURA	7,77	R\$ 39.054,54		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 7.810,91	30,00	R\$ 11.716,36	50,00	R\$ 19.527,27	100,00%	R\$ 39.054,54
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,94	R\$ 24.819,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00	R\$ 12.409,73	50,00	R\$ 12.409,73	100,00%	R\$ 24.819,47
		100,00	R\$ 502.721,09	18,13%	R\$ 91.159,97	25,59%	R\$ 128.643,73	22,91%	R\$ 115.172,49	22,61%	R\$ 113.649,87	10,76%	R\$ 54.095,04	100,00%	R\$ 502.721,09