




 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AZUL TEM TRABALHO AMARELO TEM FUTURO			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ														
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC														
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF														
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR											L.S. (MENSAL)=	71,62%		
DATA:	SETEMBRO DE 2024											L.S. (HORISTA)=	114,54%		
END:	AV. SENADOR JOAQUIM PÍRES - CENTRO ; 64220-00											BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI											BDI=	23,54%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO				
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS				
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 590.332,87	6,67%	9,20%	9,44%	7,13%	15,48%	22,29%	15,20%	14,59%				
				R\$ 39.399,30	R\$ 54.307,43	R\$ 55.718,78	R\$ 42.110,93	R\$ 91.402,36	R\$ 131.558,83	R\$ 89.716,33	R\$ 86.118,91				
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA														

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ														
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC														
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF														
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR												L.S. (MENSAL)=	71,62%		
DATA: SETEMBRO DE 2024												L.S. (HORISTA)=	114,54%		
END: AV. SENADOR JOAQUIM PÍRES - CENTRO ; 64220-00												BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL: LUÍS CORREIA-PI												BDI=	23,54%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 121 a 150 DIAS	8º PERÍODO 151 a 180 DIAS				
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,59%	R\$ 44.790,64	7,85% R\$ 3.516,07	12,36% R\$ 5.536,12	12,18% R\$ 5.455,50	9,37% R\$ 4.196,88	14,75% R\$ 6.606,62	17,06% R\$ 7.641,28	13,68% R\$ 6.127,36	12,75% R\$ 5.710,81				
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,88%	R\$ 28.817,63	100,00% R\$ 28.817,63	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -				
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,71%	R\$ 4.199,68	100,00% R\$ 4.199,68	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -				
SUBTOTAL				13,18%	R\$ 77.807,95	R\$ 36.533,38	R\$ 5.536,12	R\$ 5.455,50	R\$ 4.196,88	R\$ 6.606,62	R\$ 7.641,28	R\$ 6.127,36	R\$ 5.710,81		
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA															
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,97%	R\$ 5.740,14	15,00% R\$ 861,02	85,00% R\$ 4.879,12	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -				
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,13%	R\$ 6.683,01	30,00% R\$ 2.004,90	70,00% R\$ 4.678,11	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -				
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	13,95%	R\$ 82.328,24	0,00% R\$ -	35,00% R\$ 28.814,88	40,00% R\$ 32.931,30	25,00% R\$ 20.582,06	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -				
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	11,74%	R\$ 69.327,95	0,00% R\$ -	15,00% R\$ 10.399,19	25,00% R\$ 17.331,99	25,00% R\$ 17.331,99	35,00% R\$ 24.264,78		0,00% R\$ -	0,00% R\$ -				
1.2.5.0	COBERTURA	27,29%	R\$ 161.079,62	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 40.269,91	50,00% R\$ 80.539,81	25,00% R\$ 40.269,91	0,00% R\$ -				
1.2.6.0	ESQUADRIAS	8,24%	R\$ 48.655,97	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 12.163,99	25,00% R\$ 12.163,99	25,00% R\$ 12.163,99	25,00% R\$ 12.163,99				
1.2.7.0	REVESTIMENTOS	1,43%	R\$ 8.447,08	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 4.223,54	50,00% R\$ 4.223,54	0,00% R\$ -				
1.2.8.0	PISOS	9,14%	R\$ 53.980,41	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	15,00% R\$ 8.097,06	50,00% R\$ 26.990,21	35,00% R\$ 18.893,14	0,00% R\$ -				
1.2.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,38%	R\$ 14.072,40	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 14.072,40				
1.2.10.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,36%	R\$ 8.038,39	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 8.038,39	0,00% R\$ -				
1.2.11.0	PINTURAS	5,25%	R\$ 31.021,27	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 31.021,27				
1.2.12.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,16%	R\$ 936,69	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 936,69				
1.2.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,76%	R\$ 22.213,75	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 22.213,75				
SUBTOTAL				86,82%	R\$ 512.524,92	R\$ 2.865,92	R\$ 48.771,30	R\$ 50.263,28	R\$ 37.914,05	R\$ 84.795,74	R\$ 123.917,55	R\$ 83.588,97	R\$ 80.408,10		
TOTAL GERAL DA OBRA				100,00%	R\$ 590.332,87										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				6,67%	9,20%	9,44%	7,13%	15,48%	22,29%	15,20%	14,59%				
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 39.399,30	R\$ 54.307,43	R\$ 55.718,78	R\$ 42.110,93	R\$ 91.402,36	R\$ 131.558,83	R\$ 89.716,33	R\$ 86.118,91				
PERCENTAGEM ACUMULADA				6,67%	15,87%	25,31%	32,45%	47,93%	70,21%	85,41%	100,00%				
TOTAL ACUMULADO				R\$ 39.399,30	R\$ 93.706,72	R\$ 149.425,51	R\$ 191.536,44	R\$ 282.938,80	R\$ 414.497,63	R\$ 504.213,96	R\$ 590.332,87				

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO AQUI TEM FUTURO	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ												
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC												
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF												
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR											L.S. (MENSAL)=	71,62%
DATA:	SETEMBRO DE 2024											L.S. (HORISTA)=	114,54%
END:	AV. SENADOR JOAQUIM PÍRES - CENTRO ; 64220-00											BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	LUÍS CORREIA-PI											BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS		