



# CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.

Obra  
REFORMA DO CETI MARIA PIRES - URUÇUI (PI)

Bancos  
SINAPI - 06/2021 - Piauí  
ORSE - 03/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %  
21,89

Encargos Sociais  
Não desonerado:  
Horista: 112,15%  
Mensalista: 70,87%

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item                  | Descrição               | Total Por Etapa | 30 DIAS               | 60 DIAS               | 90 DIAS              | 120 DIAS             | 150 DIAS             | 180 DIAS             |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                     | SERVIÇOS INICIAIS       | R\$ 20.000,85   | R\$ 20.000,85         |                       |                      |                      |                      |                      |
| 2                     | REFORMA                 | R\$ 879.103,42  | R\$ 53.439,35         | R\$ 71.801,79         | R\$ 144.291,96       | R\$ 166.208,98       | R\$ 254.087,79       | R\$ 189.273,55       |
| 2.1                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL     | R\$ 35.399,40   | 15%<br>R\$ 5.309,91   | 16%<br>R\$ 5.663,90   | 19%<br>R\$ 6.725,89  | 16%<br>R\$ 5.663,90  | 19%<br>R\$ 6.725,89  | 15%<br>R\$ 5.309,91  |
| 2.2                   | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  | R\$ 36.912,33   | 100%<br>R\$ 36.912,33 | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |
| 2.3                   | MOVIMENTO DE TERRA      | R\$ 1.179,80    | R\$ -                 | 100%<br>R\$ 1.179,80  | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |
| 2.4                   | INFRAESTRUTURA          | R\$ 12.854,08   | R\$ -                 | 100%<br>R\$ 12.854,08 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |
| 2.5                   | SUPERESTRUTURA          | R\$ 39.366,54   | R\$ -                 | 33%<br>R\$ 12.990,96  | 67%<br>R\$ 26.375,58 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                |
| 2.6                   | ALVENARIA               | R\$ 20.239,24   | R\$ -                 | R\$ -                 | 55%<br>R\$ 11.131,58 | 45%<br>R\$ 9.107,66  | R\$ -                | R\$ -                |
| 2.7                   | REVESTIMENTOS           | R\$ 139.980,39  | R\$ -                 | R\$ -                 | 18%<br>R\$ 25.196,47 | 35%<br>R\$ 48.993,14 | 47%<br>R\$ 65.790,78 | R\$ -                |
| 2.8                   | ESQUADRIAS              | R\$ 88.767,70   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | 70%<br>R\$ 62.137,39 | 30%<br>R\$ 26.630,31 |
| 2.9                   | INSTALAÇÕES             | R\$ 224.342,20  | 5%<br>R\$ 11.217,11   | 15%<br>R\$ 33.651,33  | 15%<br>R\$ 33.651,33 | 20%<br>R\$ 44.868,44 | 15%<br>R\$ 33.651,33 | 30%<br>R\$ 67.302,66 |
| 2.10                  | LOUÇAS E METAIS         | R\$ 9.741,97    | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | 100%<br>R\$ 9.741,97 |
| 2.11                  | PISOS                   | R\$ 109.234,27  | R\$ -                 | 5%<br>R\$ 5.461,71    | 15%<br>R\$ 16.385,14 | 20%<br>R\$ 21.846,85 | 25%<br>R\$ 27.308,57 | 35%<br>R\$ 38.231,99 |
| 2.12                  | PINTURA                 | R\$ 33.876,21   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | 50%<br>R\$ 16.938,11 | 50%<br>R\$ 16.938,11 |
| 2.13                  | FORRO                   | R\$ 78.600,63   | R\$ -                 | R\$ -                 | 18%<br>R\$ 14.148,11 | 28%<br>R\$ 22.008,18 | 34%<br>R\$ 26.724,21 | 20%<br>R\$ 15.720,13 |
| 2.14                  | COBERTURA               | R\$ 41.336,61   | R\$ -                 | R\$ -                 | 22%<br>R\$ 9.094,05  | 30%<br>R\$ 12.400,98 | 32%<br>R\$ 13.227,72 | 16%<br>R\$ 6.613,86  |
| 2.15                  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 5.279,33    | R\$ -                 | R\$ -                 | 30%<br>R\$ 1.583,80  | 25%<br>R\$ 1.319,83  | 30%<br>R\$ 1.583,80  | 15%<br>R\$ 791,90    |
| 2.16                  | SERVIÇOS FINAIS         | R\$ 1.992,72    | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | 100%<br>R\$ 1.992,72 |
| Porcentagem           |                         |                 | 8%                    | 8%                    | 16%                  | 18%                  | 28%                  | 21%                  |
| Custo                 |                         |                 | R\$ 73.440,20         | R\$ 71.801,79         | R\$ 144.291,96       | R\$ 166.208,98       | R\$ 254.087,79       | R\$ 189.273,55       |
| Porcentagem Acumulado |                         |                 | 8%                    | 16%                   | 32%                  | 51%                  | 79%                  | 100%                 |
| Custo Acumulado       |                         |                 | R\$ 73.440,20         | R\$ 145.241,99        | R\$ 289.533,94       | R\$ 455.742,93       | R\$ 709.830,72       | R\$ 899.104,27       |