

 GOVERNO DO PIAUÍ	CRONAGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC									
	GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA									
OBRA:	REFORMA DA SEDE DA 17ª GRE (PAULISTANA - PI)									
DATA:	DEZEMBRO/2020									
LOCAL:	PAULISTANA - PIAUÍ									

Secretaria de Estado da
EDUCAÇÃO / SEDUC

REFORMA DO MURO DA SEDE DA GRE											
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	TOTAL
		% DO TOTAL DA OBRA	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,63%	R\$ 7.196,32	100%	R\$ 7.196,32	-	-	-	-	100%	R\$ 7.196,32
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,20%	R\$ 4.361,75	100%	R\$ 4.361,75	-	-	-	-	100%	R\$ 4.361,75
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,72%	R\$ 3.404,25	100%	R\$ 3.404,25	-	-	-	-	100%	R\$ 3.404,25
4.0	INFRAESTRUTURA	12,13%	R\$ 24.023,02	50%	R\$ 12.011,51	50%	R\$ 12.011,51	-	-	100%	R\$ 24.023,02
5.0	SUPER ESTRUTURA	4,52%	R\$ 8.962,10	-	-	50%	R\$ 4.481,05	50%	R\$ 4.481,05	100%	R\$ 8.962,10
6.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	9,48%	R\$ 18.786,14	-	-	50%	R\$ 9.393,07	50%	R\$ 9.393,07	100%	R\$ 18.786,14
7.0	REVESTIMENTO	11,25%	R\$ 22.291,30	-	-	50%	R\$ 11.145,65	50%	R\$ 11.145,65	100%	R\$ 22.291,30
8.0	PINTURA	1,33%	R\$ 2.642,89	-	-	-	-	100%	R\$ 2.642,89	-	R\$ 2.642,89
TOTAL		46,28%	R\$ 91.667,77	29,43%	R\$ 26.973,83	40,40%	R\$ 37.031,28	30,18%	R\$ 27.662,66	100,00%	R\$ 91.667,77

SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA											
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	TOTAL
		% DO TOTAL DA OBRA	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,27%	R\$ 538,62	100,00%	R\$ 538,62	-	-	-	-	100,00%	R\$ 538,62
2.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5,75%	R\$ 11.388,04	100,00%	R\$ 11.388,04	-	-	-	-	100,00%	R\$ 11.388,04
TOTAL		6,02%	R\$ 11.926,66	100,00%	R\$ 11.926,66	-	-	-	-	100,00%	R\$ 11.926,66

REFORMA DAS SALAS DA GRE											
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	TOTAL
		% DO TOTAL DA OBRA	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,93%	R\$ 13.726,13	40%	R\$ 5.490,45	30%	R\$ 4.117,84	30%	R\$ 4.117,84	100%	R\$ 13.726,13
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,95%	R\$ 1.883,71	70%	R\$ 1.318,60	30%	R\$ 565,11	-	-	100%	R\$ 1.883,71
3.0	REVESTIMENTO	7,96%	R\$ 15.760,02	30%	R\$ 4.728,01	70%	R\$ 11.032,01	-	-	100%	R\$ 15.760,02
4.0	PINTURA	13,32%	R\$ 26.378,00	20%	R\$ 5.275,60	60%	R\$ 15.826,80	20%	R\$ 5.275,60	100%	R\$ 26.378,00
5.0	COBERTURA	13,67%	R\$ 27.077,05	50%	R\$ 13.538,53	50%	R\$ 13.538,53	-	-	100%	R\$ 27.077,05

6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,31%	R\$ 613,84	-	-	-	-	100%	R\$ 613,84	100%	R\$ 613,84
7.0	LOUÇAS E METAIS	2,66%	R\$ 5.259,70	-	-	100%	R\$ 5.259,70	-	-	100%	R\$ 5.259,70
8.0	ESQUADRIAS	0,33%	R\$ 660,59	-	-	100%	R\$ 660,59	-	-	100%	R\$ 660,59
9.0	DIVERSOS	1,57%	R\$ 3.113,77	-	-	-	-	100%	R\$ 3.113,77	100%	R\$ 3.113,77
TOTAL		47,70%	R\$ 94.472,81	32,13%	R\$ 30.351,18	53,98%	R\$ 51.000,58	13,89%	R\$ 13.121,05	100,00%	R\$ 94.472,81

	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
TOTAL DO PERÍODO	R\$ 69.251,67	R\$ 88.031,86	R\$ 40.783,71		
PERCENTUAL ACUMULADO	34,96%	79,41%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO	R\$ 69.251,67	R\$ 157.283,53	R\$ 198.067,24		

DOMINGOS ALVES PEREIRA NETO
ENG. CIVIL / CREA: 1917000162
UGERF - SEDUC/PI