



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br			ANEXO A7 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.	
			GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
			UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)								L.S. (MENSAL)=	70,90%		
DATA:	MARÇO DE 2024								L.S. (HORISTA)=	113,05%		
END:	-								BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	PAES LANDIM-PI								BDI=	21,97%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 301 a 330 DIAS	7º PERÍODO 331 a 360 DIAS		
1	CONSTRUÇÃO	100,00%	R\$ 244.433,76	2,47% R\$ 6.039,40	22,14% R\$ 54.123,65	38,08% R\$ 93.073,78	24,52% R\$ 59.927,43	12,79% R\$ 31.269,50	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -		
1	CONSTRUÇÃO											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,72%	R\$ 1.750,18	100,00% R\$ 1.750,18	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	2,33%	R\$ 5.703,75	75,20% R\$ 4.289,22	24,80% R\$ 1.414,53	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.3	INFRAESTRUTURA	11,25%	R\$ 27.505,23	- R\$ -	100,00% R\$ 27.505,23	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.4	SUPERESTRUTURA	25,78%	R\$ 63.009,73	- R\$ -	40,00% R\$ 25.203,89	60,00% R\$ 37.805,84	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.5	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	16,45%	R\$ 40.214,96	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 40.214,96	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.6	COBERTURA	4,41%	R\$ 10.790,22	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 10.790,22	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.7	ESQUADRIAS	2,17%	R\$ 5.296,04	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 5.296,04	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.8	REVESTIMENTOS	12,52%	R\$ 30.612,06	- R\$ -	- R\$ -	40,00% R\$ 12.244,82	60,00% R\$ 18.367,24	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.9	PISOS	1,74%	R\$ 4.245,05	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 4.245,05	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	2,30%	R\$ 5.616,32	- R\$ -	- R\$ -	50,00% R\$ 2.808,16	50,00% R\$ 2.808,16	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7,54%	R\$ 18.420,72	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 18.420,72	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		
1.12	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	5,28%	R\$ 12.909,06	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 12.909,06	- R\$ -	- R\$ -		
1.13	PINTURAS	4,85%	R\$ 11.857,60	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 11.857,60	- R\$ -	- R\$ -		
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,66%	R\$ 6.502,84	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	100,00% R\$ 6.502,84	- R\$ -	- R\$ -		

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		ANEXO A7 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.			
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA PADRÃO SEDUC (CAPACIDADE 20.000 LITROS)									L.S. (MENSAL)=	70,90%		
DATA:	MARÇO DE 2024									L.S. (HORISTA)=	113,05%		
END:	-									BDI (DIF)=	15,28%		
LOCAL:	PAES LANDIM-PI									BDI=	21,97%		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO			
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	301 a 330 DIAS	331 a 360 DIAS			
SUBTOTAL		100,00%	R\$ 244.433,76	R\$ 6.039,40	R\$ 54.123,65	R\$ 93.073,78	R\$ 59.927,43	R\$ 31.269,50	R\$ -	R\$ -			
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 244.433,76										
PERCENTAGEM DO PERÍODO				2,47%	22,14%	38,08%	24,52%	12,79%	0,00%	0,00%			
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 6.039,40	R\$ 54.123,65	R\$ 93.073,78	R\$ 59.927,43	R\$ 31.269,50	R\$ -	R\$ -			
PERCENTAGEM ACUMULADA				2,47%	24,61%	62,69%	87,21%	100,00%	100,00%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				R\$ 6.039,40	R\$ 60.163,05	R\$ 153.236,83	R\$ 213.164,26	R\$ 244.433,76	R\$ 244.433,76	R\$ 244.433,76			



Eng.º Civil Responsável
Nome: Cristovão Thiago Silva Brito
CREA: 1914316894

26 de março de 2024