







 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								<div><div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div><div>GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.</div></div>	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO								L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	AGOSTO DE 2023								L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO								BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	COLÔNIA DO PIAUÍ-PI								BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
1.0.0.0	REFORMA	72,25%	R\$ 871.735,66	20,95% R\$ 182.649,33	8,21% R\$ 71.587,37	16,39% R\$ 142.861,34	29,42% R\$ 256.496,40	13,09% R\$ 114.075,87	11,94% R\$ 104.065,34	
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA									
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,03%	R\$ 36.580,92	16,67% R\$ 6.098,04	16,67% R\$ 6.098,04	16,67% R\$ 6.098,04	16,67% R\$ 6.098,04	16,66% R\$ 6.094,38	16,66% R\$ 6.094,38	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,37%	R\$ 28.588,86	100,00% R\$ 28.588,86						
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1,53%	R\$ 18.470,56	100,00% R\$ 18.470,56						
SUBTOTAL		6,93%	R\$ 83.640,34	R\$ 53.157,46	R\$ 6.098,04	R\$ 6.098,04	R\$ 6.098,04	R\$ 6.094,38	R\$ 6.094,38	
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO									
1.2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,53%	R\$ 6.379,37	100,00% R\$ 6.379,37						
1.2.2.0	INFRAESTRUTURA	5,39%	R\$ 64.977,06	100,00% R\$ 64.977,06						
1.2.3.0	SUPERESTRUTURA	4,10%	R\$ 49.506,60	50,00% R\$ 24.753,30	50,00% R\$ 24.753,30					
1.2.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,87%	R\$ 58.814,72		50,00% R\$ 29.407,36	50,00% R\$ 29.407,36				
1.2.5.0	COBERTURA	7,38%	R\$ 88.991,52			50,00% R\$ 44.495,76	50,00% R\$ 44.495,76			
1.2.6.0	ESQUADRIAS	6,18%	R\$ 74.619,18				50,00% R\$ 37.309,59	50,00% R\$ 37.309,59		
1.2.7.0	REVESTIMENTOS	7,16%	R\$ 86.440,51			50,00% R\$ 43.220,26	50,00% R\$ 43.220,26			
1.2.8.0	PISOS	0,79%	R\$ 9.552,04		50,00% R\$ 4.776,02	50,00% R\$ 4.776,02				
1.2.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,40%	R\$ 77.172,92				100,00% R\$ 77.172,92			
1.2.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,30%	R\$ 3.614,64			100,00% R\$ 3.614,64				
1.2.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,55%	R\$ 6.660,50				100,00% R\$ 6.660,50			
1.2.12.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,56%	R\$ 6.788,04					100,00% R\$ 6.788,04		
1.2.13.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,59%	R\$ 7.069,41						100,00% R\$ 7.069,41	

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								<div>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div>  <div>GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.</div>	
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO								L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	AGOSTO DE 2023								L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO								BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	COLÔNIA DO PIAUÍ-PI								BDI=	23,54%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS		
1.2.14.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,40%	R\$ 4.815,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 4.815,77		
1.2.15.0	PINTURAS	4,89%	R\$ 58.953,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 29.476,71	50,00% R\$ 29.476,71		
1.2.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,17%	R\$ 14.064,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 14.064,84		
SUBTOTAL		51,26%	R\$ 618.420,53	R\$ 96.109,73	R\$ 58.936,68	R\$ 125.514,04	R\$ 208.859,03	R\$ 73.574,34	R\$ 55.426,73		
1.3.0.0	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA										
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	R\$ 710,18	100,00% R\$ 710,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.2.0	PISOS	0,07%	R\$ 800,84	R\$ -	50,00% R\$ 400,42	50,00% R\$ 400,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.3.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,26%	R\$ 3.173,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 1.586,69	50,00% R\$ 1.586,69	R\$ -		
1.3.4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,60%	R\$ 19.338,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 19.338,05		
SUBTOTAL		1,99%	R\$ 24.022,45	R\$ 710,18	R\$ 400,42	R\$ 400,42	R\$ 1.586,69	R\$ 1.586,69	R\$ 19.338,05		
1.4.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)										
1.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,18%	R\$ 14.226,05	100,00% R\$ 14.226,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.2.0	INFRAESTRUTURA	1,31%	R\$ 15.838,83	100,00% R\$ 15.838,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.3.0	SUPERESTRUTURA	0,43%	R\$ 5.214,17	50,00% R\$ 2.607,09	50,00% R\$ 2.607,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINEIS	0,59%	R\$ 7.090,30	R\$ -	50,00% R\$ 3.545,15	50,00% R\$ 3.545,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.5.0	REVESTIMENTOS	1,21%	R\$ 14.607,40	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 7.303,70	50,00% R\$ 7.303,70	R\$ -	R\$ -		
1.4.6.0	PISOS	5,41%	R\$ 65.297,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 32.648,95	50,00% R\$ 32.648,95	R\$ -		
1.4.7.0	PINTURAS	0,03%	R\$ 343,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 171,52	50,00% R\$ 171,52		
1.4.8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,91%	R\$ 23.034,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 23.034,66		
SUBTOTAL		12,07%	R\$ 145.652,34	R\$ 32.671,97	R\$ 6.152,24	R\$ 10.848,85	R\$ 39.952,65	R\$ 32.820,47	R\$ 23.206,18		
2.0.0.0	AMPLIAÇÃO	27,75%	R\$ 334.703,01	16,07%	20,78%	13,23%	25,12%	22,27%	2,53%		

 <div>GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br</div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								<div><div>GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.</div></div>	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO								L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	AGOSTO DE 2023								L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO								BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	COLÔNIA DO PIAUÍ-PI								BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA	2,75%	R\$ 53.799,98	R\$ 53.799,98	R\$ 69.573,69	R\$ 44.301,07	R\$ 84.099,36	R\$ 74.542,02	R\$ 8.477,78	
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA									
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,20%	R\$ 14.505,72	16,67% R\$ 2.418,10	16,67% R\$ 2.418,10	16,67% R\$ 2.418,10	16,67% R\$ 2.418,10	16,66% R\$ 2.416,65	16,66% R\$ 2.416,65	
2.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18%	R\$ 2.187,91	100,00% R\$ 2.187,91						
SUBTOTAL		1,38%	R\$ 16.693,63	R\$ 4.606,01	R\$ 2.418,10	R\$ 2.418,10	R\$ 2.418,10	R\$ 2.416,65	R\$ 2.416,65	
2.2.0.0	EDIFICAÇÃO									
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33%	R\$ 3.953,46	100,00% R\$ 3.953,46						
2.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,64%	R\$ 7.744,43	100,00% R\$ 7.744,43						
2.2.3.0	INFRAESTRUTURA	4,09%	R\$ 49.300,64	50,00% R\$ 24.650,32	50,00% R\$ 24.650,32					
2.2.4.0	SUPERESTRUTURA	2,13%	R\$ 25.691,52	50,00% R\$ 12.845,76	50,00% R\$ 12.845,76					
2.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,54%	R\$ 30.698,51		50,00% R\$ 15.349,26	50,00% R\$ 15.349,26				
2.2.6.0	COBERTURA	2,37%	R\$ 28.620,50		50,00% R\$ 14.310,25	50,00% R\$ 14.310,25				
2.2.7.0	ESQUADRIAS	2,13%	R\$ 25.729,31				50,00% R\$ 12.864,66	50,00% R\$ 12.864,66		
2.2.8.0	REVESTIMENTOS	3,19%	R\$ 38.458,02				50,00% R\$ 19.229,01	50,00% R\$ 19.229,01		
2.2.9.0	PISOS	1,75%	R\$ 21.096,25			50,00% R\$ 10.548,13	50,00% R\$ 10.548,13			
2.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,01%	R\$ 72.467,07				50,00% R\$ 36.233,54	50,00% R\$ 36.233,54		
2.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,08%	R\$ 951,26			50,00% R\$ 475,63	50,00% R\$ 475,63			
2.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,20%	R\$ 2.399,42			50,00% R\$ 1.199,71	50,00% R\$ 1.199,71			
2.2.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,19%	R\$ 2.261,19				50,00% R\$ 1.130,60	50,00% R\$ 1.130,60		
2.2.14.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,01%	R\$ 153,87						100,00% R\$ 153,87	
2.2.15.0	PINTURAS	0,11%	R\$ 5.325,15					50,00% R\$ 2.662,58	50,00% R\$ 2.662,58	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E JOSÉ GUSMÃO							L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	AGOSTO DE 2023							L.S. (HORISTA)=	113,05%
END:	RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO							BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	COLÔNIA DO PIAUÍ-PI							BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS
2.2.15.0	PINTURAS	0,44%	R\$ 3.555,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.667,58	R\$ 2.667,58
2.2.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,27%	R\$ 3.239,68						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.239,68
SUBTOTAL		26,36%	R\$ 318.100,28	R\$ 49.193,97	R\$ 67.155,59	R\$ 41.882,97	R\$ 81.681,26	R\$ 72.125,37	R\$ 6.061,13
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.206.529,57						
PERCENTAGEM DO PERÍODO				19,60%	11,70%	15,51%	28,23%	15,63%	9,33%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 236.449,32	R\$ 141.161,06	R\$ 187.162,42	R\$ 340.595,76	R\$ 188.617,89	R\$ 112.543,11
PERCENTAGEM ACUMULADA				19,60%	31,30%	46,81%	75,04%	90,67%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 236.449,32	R\$ 377.610,38	R\$ 564.772,80	R\$ 905.368,56	R\$ 1.093.986,46	R\$ 1.206.529,57

Rayson José Bezerra de Farias

Eng.º Civil Responsável
Nome: Rayson José Bezerra de Farias
CREA: 1915715229 PI

Teresina-PI, 23 de agosto de 2023.