



 <div>GOVERNO DO PIAUÍ</div> <div>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div> <div>UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:	REFORMA DO CEJA PROF ARTHUR FURTADO								L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	AGOSTO DE 2021								L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA SANTA LUZIA, 840, CENTRO SUL								BDI (DIF)=	0,00%	
LOCAL:	TERESINA-PI								BDI=	19,71%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	TOTAL GERAL	
1.0.0	REFORMA	100,00%	R\$ 878.732,80	10,79%	15,97%	20,15%	29,84%	17,84%	5,41%	100%	
				R\$ 94.842,22	R\$ 140.349,39	R\$ 177.035,16	R\$ 262.224,14	R\$ 156.726,46	R\$ 47.555,43	R\$ 878.732,80	
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,78%	R\$ 33.175,26	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	100%	
				R\$ 5.308,04	R\$ 5.639,79	R\$ 5.639,79	R\$ 5.639,79	R\$ 5.639,79	R\$ 5.308,04	R\$ 33.175,26	
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,34%	R\$ 99.628,30	80,00%	20,00%					100%	
				R\$ 79.702,64	R\$ 19.925,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.628,30	
1.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,50%	R\$ 4.410,10	35,00%	65,00%					100%	
				R\$ 1.543,54	R\$ 2.866,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.410,10	
1.4.0	INFRAESTRUTURA	1,95%	R\$ 17.102,43	10,00%	90,00%					100%	
				R\$ 1.710,24	R\$ 15.392,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.102,43	
1.5.0	PAREDES E PAINÉIS	6,85%	R\$ 60.167,45		40,00%	40,00%	20,00%			100%	
				R\$ -	R\$ 24.066,98	R\$ 24.066,98	R\$ 12.033,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.167,45	
1.6.0	COBERTURA	3,13%	R\$ 27.539,52	10,00%	50,00%	40,00%				100%	
				R\$ 2.753,95	R\$ 13.769,76	R\$ 11.015,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.539,52	
1.7.0	ESQUADRIAS	18,47%	R\$ 162.344,73				40,00%	60,00%		100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.937,89	R\$ 97.406,84	R\$ -	R\$ 162.344,73	
1.8.0	REVESTIMENTOS	16,36%	R\$ 143.751,55			40,00%	60,00%			100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 57.500,62	R\$ 86.250,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.751,55	
1.9.0	PISOS	4,08%	R\$ 35.810,99		30,00%	40,00%	30,00%			100%	
				R\$ -	R\$ 10.743,30	R\$ 14.324,40	R\$ 10.743,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.810,99	
1.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,87%	R\$ 95.553,37		40,00%	40,00%	20,00%			100%	
				R\$ -	R\$ 38.221,35	R\$ 38.221,35	R\$ 19.110,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.553,37	
1.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,49%	R\$ 4.310,93	10,00%	30,00%	60,00%				100%	
				R\$ 431,09	R\$ 1.293,28	R\$ 2.586,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.310,93	
1.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,44%	R\$ 12.683,51	15,00%	40,00%	45,00%				100%	
				R\$ 1.902,53	R\$ 5.073,40	R\$ 5.707,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.683,51	
1.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,85%	R\$ 7.450,92	20,00%	40,00%	40,00%				100%	
				R\$ 1.490,18	R\$ 2.980,37	R\$ 2.980,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.450,92	
1.14.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,08%	R\$ 709,42				20,00%	80,00%		100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,88	R\$ 567,54	R\$ -	R\$ 709,42	

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA DO CEJA PROF ARTHUR FURTADO								L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	AGOSTO DE 2021								L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA SANTA LUZIA, 840, CENTRO SUL								BDI (DIF)=	0,00%	
LOCAL:	TERESINA-PI								BDI=	19,71%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	TOTAL GERAL	
1.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,43%	R\$ 3.767,52		10,00%	90,00%				100%	
				R\$ -	R\$ 376,75	R\$ 3.390,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.767,52	
1.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	3,74%	R\$ 32.827,99			10,00%	90,00%			100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.282,80	R\$ 29.545,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.827,99	
1.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,20%	R\$ 10.533,00					20,00%	80,00%	100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.106,60	R\$ 8.426,40	R\$ 10.533,00	
1.18.0	PINTURAS	4,73%	R\$ 41.590,70			20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.318,14	R\$ 12.477,21	R\$ 8.318,14	R\$ 12.477,21	R\$ 41.590,70	
1.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,72%	R\$ 85.375,11				25,00%	50,00%	25,00%	100%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.343,78	R\$ 42.687,56	R\$ 21.343,78	R\$ 85.375,11	
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 878.732,80								
PERCENTAGEM DO PERÍODO				10,79%	15,97%	20,15%	29,84%	17,84%	5,41%	100%	
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 94.842,22	R\$ 140.349,39	R\$ 177.035,16	R\$ 262.224,14	R\$ 156.726,46	R\$ 47.555,43	R\$ 878.732,80	
PERCENTAGEM ACUMULADA				10,79%	26,76%	46,91%	76,75%	94,59%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 94.842,22	R\$ 235.191,61	R\$ 412.226,77	R\$ 674.450,91	R\$ 831.177,37	R\$ 878.732,80		



Eng.º Civil Responsável
Nome: Cintia Suelen Ferreira Freitas
CREA: 1911603019

Teresina-PI, 10 de agosto de 2021.