

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. LUCAS MEIRELES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS											
			R\$	%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,37%	10.220,34	5,52%	564,16	10,16%	1.038,39	16,45%	1.681,25	24,51%	2.505,01	30,85%	3.152,97	12,51%	1.278,56
2,0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,23%	3.726,47	100,00%	3.726,47		-		-		-		-		-
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	1,24%	3.767,61	100,00%	3.767,61		-		-		-		-		-
4,0	INFRAESTRUTURA	3,57%	10.824,78	80,00%	8.659,82	20,00%	2.164,96		-		-		-		-
5,0	SUPERESTRUTURA	0,57%	1.717,76		-	80,00%	1.374,21	20,00%	343,55		-		-		-
6,0	PAREDES E DIVISÓRIAS	2,16%	6.537,91		-	55,00%	3.595,85	45,00%	2.942,06		-		-		-
7,0	COBERTURAS	4,65%	14.081,60		-		-	80,00%	11.265,28	20,00%	2.816,32		-		-
8,0	PAVIMENTAÇÃO	4,33%	13.129,68		-		-	20,00%	2.625,94	80,00%	10.503,74		-		-
9,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	26,02%	78.855,87		-		-		-	55,00%	43.370,73	45,00%	35.485,14		-
10,0	ESQUADRIAS	11,66%	35.339,31		-		-		-		-	100,00%	35.339,31		-
11,0	PINTURAS	8,08%	24.498,25		-		-		-		-	40,00%	9.799,30	60,00%	14.698,95
12,0	FORROS	4,66%	14.119,94		-		-		-		-		-	100,00%	14.119,94
13,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS - CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS	1,10%	3.347,72		-		-	25,00%	836,94	45,00%	1.506,47	20,00%	669,54	10,00%	334,77
14,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CLIMATIZAÇÃO E SUBESTAÇÃO	24,88%	75.398,09		-	30,00%	22.619,42	40,00%	30.159,24	18,00%	13.571,66	12,00%	9.047,77		-
15,0	SERVIÇOS DIVERSOS	2,47%	7.472,65		-		-		-		-		-	100,00%	7.472,65
	TOTAL SIMPLES	100,00%	303.037,98	5,52%	16.718,06	10,16%	30.792,83	16,45%	49.854,26	24,51%	74.273,93	30,85%	93.494,03	12,51%	37.904,87
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	303.037,98	5,52%	16.718,06	15,68%	47.510,89	32,13%	97.365,15	56,64%	171.639,08	87,49%	265.133,11	100,01%	303.037,98

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS											
			R\$	%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,37%	2.782,62	7,53%	209,54	20,40%	567,65	11,90%	331,13	19,09%	531,20	28,57%	794,99	12,51%	348,11
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,83%	1.506,26	100,00%	1.506,26		-		-		-		-		-
3,0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,51%	1.248,23	100,00%	1.248,23		-		-		-		-		-
4,0	MOVIMENTO DE TERRA	3,94%	3.252,94	100,00%	3.252,94		-		-		-		-		-
5,0	INFRAESTRUTURA	12,71%	10.485,68		-	100,00%	10.485,68		-		-		-		-
6,0	SUPERESTRUTURA	6,57%	5.423,76		-	75,00%	4.067,82	25,00%	1.355,94		-		-		-
7,0	PAREDES E DIVISÓRIAS	8,29%	6.839,83		-	25,00%	1.709,96	75,00%	5.129,87		-		-		-
8,0	COBERTURAS	15,10%	12.461,09		-		-	20,00%	2.492,22	80,00%	9.968,87		-		-
9,0	PAVIMENTAÇÃO	8,80%	7.256,50		-		-		-	20,00%	1.451,30	80,00%	5.805,20		-



OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. LUCAS MEIRELES

10,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	18,41%	15.186,63		-		-		-	20,00%	3.037,33	80,00%	12.149,30		-
11,0	ESQUADRIAS	4,92%	4.062,92		-		-		-		-	100,00%	4.062,92		-
12,0	PINTURAS	5,34%	4.403,80		-		-		-		-		-	100,00%	4.403,80
13,0	FORROS	5,74%	4.735,79		-		-		-		-		-	100,00%	4.735,79
14,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,07%	2.532,91		-		-	20,00%	506,58	30,00%	759,87	30,00%	759,87	20,00%	506,59
15,0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,39%	324,36		-		-		-		-		-	100,00%	324,36
	TOTAL SIMPLES	100,00%	82.503,32	7,54%	6.216,97	20,40%	16.831,11	11,90%	9.815,74	19,09%	15.748,57	28,57%	23.572,28	12,51%	10.318,65
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	82.503,32	7,54%	6.216,97	27,94%	23.048,08	39,83%	32.863,82	58,92%	48.612,39	87,49%	72.184,67	100,00%	82.503,32

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	TEMPO DE OBRA (dias)											
			R\$	%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,49%	28.723,20	9,98%	2.866,59	17,04%	4.894,43	22,09%	6.344,95	24,28%	6.973,99	13,45%	3.863,27	13,16%	3.779,97
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,61%	21.450,79	100,00%	21.450,79		-		-		-		-		-
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	1,26%	10.384,40	100,00%	10.384,40		-		-		-		-		-
4,0	INFRAESTRUTURA	7,20%	59.280,73	80,00%	47.424,58	20,00%	11.856,15		-		-		-		-
5,0	SUPERESTRUTURA	15,41%	126.794,33		-	80,00%	101.435,46	20,00%	25.358,87		-		-		-
6,0	PAREDES E DIVISÓRIAS	4,37%	35.948,93		-	55,00%	19.771,91	45,00%	16.177,02		-		-		-
7,0	COBERTURAS	25,69%	211.437,52		-		-	55,00%	116.290,64	45,00%	95.146,88		-		-
8,0	PAVIMENTAÇÃO	10,58%	87.053,62		-		-		-	80,00%	69.642,90	20,00%	17.410,72		-
9,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	6,47%	53.243,21		-		-		-	20,00%	10.648,64	80,00%	42.594,57		-
10,0	ESQUADRIAS	1,52%	12.546,77		-		-		-		-	100,00%	12.546,77		-
11,0	PINTURAS	2,47%	20.303,07		-		-		-		-		-	100,00%	20.303,07
12,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,48%	20.436,05		-	20,00%	4.087,21	38,00%	7.765,70	30,00%	6.130,82	12,00%	2.452,32		-
13,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,69%	5.672,38		-		-	20,00%	1.134,48	45,00%	2.552,57	35,00%	1.985,33		-
14,0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,23%	34.775,84		-		-	20,00%	6.955,17	25,00%	8.693,96	35,00%	12.171,54	20,00%	6.955,17
15,0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENAGEM	5,36%	44.077,11		-		-		-		-	40,00%	17.630,84	60,00%	26.446,27
16,0	BANCADAS E PEITORIS	0,14%	1.147,66		-		-		-		-		-	100,00%	1.147,66
17,0	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1,18%	9.695,68		-		-		-		-		-	100,00%	9.695,68
18,0	SERVIÇOS DIVERSOS	4,86%	39.978,72		-		-		-		-		-	100,00%	39.978,72
	TOTAL SIMPLES	100,00%	822.950,01	9,98%	82.126,36	17,26%	142.045,16	21,88%	180.026,83	24,28%	199.789,76	13,45%	110.655,36	13,16%	108.306,54
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	822.950,01	9,98%	82.126,36	27,24%	224.171,52	49,12%	404.198,35	73,39%	603.988,11	86,84%	714.643,47	100,00%	822.950,01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS												
			R\$	%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.37%	219.21	100.00%	219.21			60	%	90	%	120	%	150	%	180

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA U.E. LUCAS MEIRELES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - GERAL

2,0	PROJETOS EXECUTIVOS	96,63%	6.276,00	100,00%	6.276,00										
	TOTAL SIMPLES	100,00%	6.495,21	100,00%	6.495,21	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	6.495,21	100,00%	6.495,21	100,00%	6.495,21	100,00%	6.495,21	100,00%	6.495,21	100,00%	6.495,21	100,00%	6.495,21

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DA OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	TEMPO DE OBRA (dias)											
			R\$	%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180
1,0	REFORMA	24,94%	303.037,98	1,38%	16.718,06	2,53%	30.792,83	4,10%	49.854,26	6,11%	74.273,93	7,70%	93.494,03	3,12%	37.904,87
2,0	AMPLIAÇÃO	6,79%	82.503,32	0,51%	6.216,97	1,39%	16.831,11	0,81%	9.815,74	1,30%	15.748,57	1,94%	23.572,28	0,85%	10.318,65
3,0	QUADRA COBERTA	67,73%	822.950,01	6,76%	82.126,36	11,69%	142.045,16	14,82%	180.026,83	16,44%	199.789,76	9,11%	110.655,36	8,91%	108.306,54
4,0	PROJETOS EXECUTIVOS	0,53%	6.495,21	0,53%	6.495,21	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.214.986,52	9,18%	111.556,60	15,61%	189.669,10	19,73%	239.696,83	23,85%	289.812,26	18,74%	227.721,67	12,89%	156.530,06
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.214.986,52	9,18%	111.556,60	24,79%	301.225,70	44,52%	540.922,53	68,37%	830.734,79	87,11%	1.058.456,46	100,00%	1.214.986,52