




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF
MUNICÍPIO: CORRENTE - PI
OBRA : RECONSTRUÇÃO DA UE DES. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
25 de setembro de 2023



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
CONSTRUÇÃO																											
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,13%	119.659,08	4,93%	5.899,19	10,14%	12.133,43	13,49%	16.142,01	12,29%	14.706,10	6,83%	8.172,72	8,45%	10.111,19	5,84%	6.988,09	7,29%	8.723,15	3,35%	4.008,58	4,71%	5.635,94	11,11%	13.294,12	11,57%	13.844,56
1.2	SERVÇOS PRELIMINARES	2,32%	67.191,24	100,00%	67.191,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	1,04%	30.071,27	100,00%	30.071,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.4	INFRAESTRUTURA	6,84%	198.315,67	20,00%	39.663,13	80,00%	158.652,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5	SUPERESTRUTURA	28,35%	822.071,14		0,00	15,00%	123.310,67	45,00%	369.932,01	40,00%	328.828,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,74%	21.575,21		0,00		0,00	25,00%	5.393,81	40,00%	8.630,08	35,00%	7.551,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,42%	41.185,57		0,00		0,00		0,00	10,00%	4.118,56	40,00%	16.474,23	40,00%	16.474,23	10,00%	4.118,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.8	DRENAGEM PLUVIAL	0,65%	18.893,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	70,00%	13.225,42	30,00%	5.668,04		0,00		0,00		0,00
1.9	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,20%	5.745,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	70,00%	4.021,83	30,00%	1.723,64
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,73%	195.168,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	70,00%	136.618,13	30,00%	58.550,62		0,00		0,00		0,00
1.11	COBERTURAS	11,43%	331.446,58		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	165.723,29	50,00%	165.723,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.12	PAVIMENTAÇÃO	9,09%	263.544,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	52.708,96	60,00%	158.126,88	20,00%	52.708,96		0,00		0,00		0,00		0,00
1.13	ESQUADRIAS	6,02%	174.567,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	45,00%	78.555,28	55,00%	96.012,01
1.14	REVESTIMENTOS	9,99%	289.578,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	28.957,85	30,00%	86.873,51	30,00%	86.873,51	30,00%	86.873,51		86.873,51
1.15	PINTURAS	3,04%	88.104,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	44.052,24	50,00%	44.052,24		0,00
1.16	LOUCAS E ACESSÓRIOS	1,07%	30.908,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		55,00%	16.999,71	45,00%	13.908,86	
1.17	SEVIRÇOS DIVERSOS	6,75%	195.770,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00%	78.308,29	60,00%	117.462,43
1.18	LIMPEZA DA OBRA	0,20%	5.863,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.863,05
TOTAL SIMPLES				4,93%	142.824,83	10,14%	294.096,64	13,50%	391.467,83	12,29%	356.283,20	6,83%	197.921,56	8,45%	245.017,67	5,84%	169.233,52	7,29%	211.275,66	3,35%	97.185,09	4,71%	136.561,69	11,11%	322.104,98	11,58%	335.688,06
TOTAL ACUMULADO		100,00%	2.899.660,73	4,93%	142.824,83	15,07%	436.921,47	28,57%	828.389,30	40,86%	1.184.672,50	47,69%	1.382.594,06	56,14%	1.627.611,73	61,98%	1.796.845,25	69,27%	2.008.120,91	72,62%	2.105.306,00	77,33%	2.241.867,69	88,44%	2.563.972,67	100,02%	2.899.660,73


Cristiano Tajo Silva Brito
Engenheiro Civil - UGERF/SEDUC
Matrícula: 353587-8
CREA: 27390-PI