

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ													
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC													
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF													
OBRA: REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U E RICARDO AUGUSTO VELOSO (COM SUBESTAÇÃO)														L.S. (MENSAL)=	70,63%
DATA: JUNHO DE 2022														L.S. (HORISTA)=	111,86%
END: AVENIDA SEM. JOAQUIM PIRES, BAIRRO CENTRO														BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL: LUÍS CORREIA-PI														BDI=	23,54%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS	
1.0.0.0	REFORMA	55,35%	R\$ 1.626.353,86	R\$ 5,18% 84.323,35	R\$ 6,53% 106.177,95	R\$ 6,88% 111.898,14	R\$ 8,46% 137.570,89	R\$ 10,15% 165.065,42	R\$ 13,68% 222.436,06	R\$ 14,20% 230.944,04	R\$ 12,28% 199.693,78	R\$ 11,14% 181.221,83	R\$ 7,61% 123.725,84	R\$ 3,89% 63.296,56	
1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA															
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,94%	R\$ 56.911,36	R\$ 3,09% 1.758,56	R\$ 8,68% 4.939,91	R\$ 10,97% 6.243,18	R\$ 13,02% 7.409,86	R\$ 10,56% 6.009,84	R\$ 14,09% 8.018,81	R\$ 13,71% 7.802,55	R\$ 11,90% 6.772,45	R\$ 6,89% 3.921,19	R\$ 3,41% 1.940,68	R\$ 3,68% 2.094,34	
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,35%	R\$ 10.283,64	R\$ 100,00% 10.283,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2,82%	R\$ 82.915,08	R\$ 80,00% 66.332,06	R\$ 20,00% 16.583,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL		5,11%	R\$ 150.110,08	R\$ 78.374,27	R\$ 21.522,92	R\$ 6.243,18	R\$ 7.409,86	R\$ 6.009,84	R\$ 8.018,81	R\$ 7.802,55	R\$ 6.772,45	R\$ 3.921,19	R\$ 1.940,68	R\$ 2.094,34	
1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA (BLOCO 1 E BLOCO 2)															
1.2.1.0	TERRAPLANAGEM	1,01%	R\$ 29.745,41	R\$ 20,00% 5.949,08	R\$ 80,00% 23.796,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,24%	R\$ 7.123,28	R\$ 100,00% 7.123,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	1,29%	R\$ 37.918,68	R\$ 50,00% 18.959,34	R\$ 50,00% 18.959,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	1,36%	R\$ 39.816,35	R\$ 20,00% 7.963,27	R\$ 40,00% 15.926,54	R\$ 40,00% 15.926,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,42%	R\$ 41.688,38	R\$ 35,00% 14.590,93	R\$ 35,00% 14.590,93	R\$ 30,00% 12.506,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.6.0	COBERTURA	1,81%	R\$ 53.244,32	R\$ 50,00% 26.622,16	R\$ 50,00% 26.622,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.7.0	ESQUADRIAS	1,43%	R\$ 42.108,13	R\$ 40,00% 16.843,25	R\$ 30,00% 12.632,44	R\$ 30,00% 12.632,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	5,10%	R\$ 149.929,89	R\$ 20,00% 29.985,98	R\$ 30,00% 44.978,97	R\$ 20,00% 29.985,98	R\$ 30,00% 44.978,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.9.0	PISOS	3,50%	R\$ 102.893,70	R\$ 40,00% 41.157,48	R\$ 30,00% 30.868,11	R\$ 30,00% 30.868,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,13%	R\$ 268.128,12	R\$ 10,00% 26.812,81	R\$ 15,00% 40.219,22	R\$ 15,00% 40.219,22	R\$ 10,00% 26.812,81	R\$ 10,00% 26.812,81	R\$ 10,00% 26.812,81	R\$ 15,00% 40.219,22	R\$ 15,00% 40.219,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,14%	R\$ 4.165,32	R\$ 20,00% 833,06	R\$ 20,00% 833,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,98%	R\$ 28.938,37	R\$ 20,00% 5.787,67	R\$ 20,00% 5.787,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,59%	R\$ 46.690,97	R\$ 20,00% 9.338,19	R\$ 20,00% 9.338,19	R\$ 20,00% 9.338,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,27%	R\$ 8.054,98	R\$ 20,00% 1.611,00	R\$ 80,00% 6.443,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	1,27%	R\$ 37.272,73	R\$ 50,00% 18.636,37	R\$ 50,00% 18.636,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,41%	R\$ 11.941,68	R\$ 50,00% 5.970,84	R\$ 50,00% 5.970,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.17.0	PINTURAS	1,80%	R\$ 52.804,68	R\$ 20,00% 10.560,94	R\$ 40,00% 21.121,87	R\$ 40,00% 21.121,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,62%	R\$ 18.104,13	R\$ 10,00% 1.810,41	R\$ 20,00% 3.620,83	R\$ 20,00% 3.620,83	R\$ 20,00% 3.620,83	R\$ 50,00% 9.052,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL		33,37%	R\$ 980.569,12	R\$ 5.949,08	R\$ 84.655,03	R\$ 105.654,96	R\$ 130.161,04	R\$ 159.055,58	R\$ 115.292,33	R\$ 98.227,84	R\$ 114.751,21	R\$ 107.139,05	R\$ 50.630,95	R\$ 9.052,07	
1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (NOVA FACHADA, MURO DO ENTORNO E CALÇADA EXTERNA)															
1.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,60%	R\$ 17.748,35	R\$ 80,00% 14.198,68	R\$ 20,00% 3.549,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.2.0	INFRAESTRUTURA	2,91%	R\$ 85.577,44	R\$ 40,00% 34.230,98	R\$ 60,00% 51.346,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3.3.0	SUPERESTRUTURA	1,46%	R\$ 42.998,98	R\$ 30,00% 12.899,69	R\$ 20,00% 8.599,80	R\$ 20,00% 8.599,80	R\$ 20,00% 8.599,80	R\$ 10,00% 4.299,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	11º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	301 a 330 DIAS
1.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	4,29%	R\$ 125.985,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 20,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.795,58	R\$ 37.795,58	R\$ 25.197,05	R\$ 12.598,53	R\$ 12.598,53	R\$ -
1.3.5.0	ESQUADRIAS	0,78%	R\$ 22.931,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 40,00%	R\$ 30,00%	R\$ 10,00%	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.586,39	R\$ 9.172,79	R\$ 6.879,59	R\$ 2.293,20	R\$ -
1.3.6.0	REVESTIMENTOS	4,33%	R\$ 127.320,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 30,00%	R\$ 20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.732,07	R\$ 25.464,14	R\$ 25.464,14	R\$ 38.196,21	R\$ 25.464,14
1.3.7.0	PISOS	1,17%	R\$ 34.326,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 30,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.432,66	R\$ 6.865,32	R\$ 10.297,97	R\$ 6.865,32	R\$ 6.865,32
1.3.8.0	PINTURAS	0,34%	R\$ 10.075,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 40,00%	R\$ 40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.015,02	R\$ 4.030,04	R\$ 4.030,04
1.3.9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,98%	R\$ 28.710,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ 15,00%	R\$ 10,00%	R\$ 55,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.871,03	R\$ 2.871,03	R\$ 4.306,54	R\$ 2.871,03	R\$ 15.790,66
SUBTOTAL				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.124,93	R\$ 124.913,66	R\$ 78.170,12	R\$ 70.161,59	R\$ 71.154,22	R\$ 52.150,16
2.0.0.0	AMPLIAÇÃO	44,65%	R\$ 1.311.720,96	R\$ 3,33%	R\$ 7,27%	R\$ 12,18%	R\$ 13,30%	R\$ 15,05%	R\$ 14,40%	R\$ 12,04%	R\$ 7,36%	R\$ 5,87%	R\$ 4,44%	R\$ 4,75%
				R\$ 43.632,17	R\$ 95.423,74	R\$ 159.819,91	R\$ 174.462,68	R\$ 197.414,27	R\$ 188.910,46	R\$ 157.897,02	R\$ 96.531,85	R\$ 77.014,50	R\$ 58.259,74	R\$ 62.354,62
2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA														
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,52%	R\$ 44.805,09	R\$ 3,09%	R\$ 8,68%	R\$ 10,97%	R\$ 13,02%	R\$ 10,56%	R\$ 14,09%	R\$ 13,71%	R\$ 11,90%	R\$ 6,89%	R\$ 3,41%	R\$ 3,68%
				R\$ 1.384,48	R\$ 3.889,08	R\$ 4.915,12	R\$ 5.833,62	R\$ 4.731,42	R\$ 6.313,04	R\$ 6.142,78	R\$ 5.331,81	R\$ 3.087,07	R\$ 1.527,85	R\$ 1.648,83
2.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,42%	R\$ 12.322,13	R\$ 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ 12.322,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL				R\$ 13.706,61	R\$ 3.889,08	R\$ 4.915,12	R\$ 5.833,62	R\$ 4.731,42	R\$ 6.313,04	R\$ 6.142,78	R\$ 5.331,81	R\$ 3.087,07	R\$ 1.527,85	R\$ 1.648,83
2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA (BLOCO 3, ESTACIONAMENTO, PRAÇA E NOVA QUADRA)														
2.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,15%	R\$ 4.365,36	R\$ 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ 4.365,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,31%	R\$ 9.058,57	R\$ 20,00%	R\$ 80,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ 1.811,71	R\$ 7.246,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.3.0	INFRAESTRUTURA	1,57%	R\$ 46.191,57	R\$ -	R\$ 50,00%	R\$ 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ 23.095,79	R\$ 23.095,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.4.0	SUPERESTRUTURA	1,03%	R\$ 30.273,33	R\$ -	R\$ 30,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ 9.082,00	R\$ 6.054,67	R\$ 6.054,67	R\$ 6.054,67	R\$ 3.027,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,52%	R\$ 44.519,10	R\$ 30,00%	R\$ 30,00%	R\$ 20,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ 13.355,73	R\$ 8.903,82	R\$ 4.451,91	R\$ 4.451,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.6.0	COBERTURA	2,79%	R\$ 81.903,21	R\$ -	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 30,00%	R\$ 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.190,32	R\$ 16.380,64	R\$ 16.380,64	R\$ 24.570,96	R\$ 16.380,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.7.0	ESQUADRIAS	1,30%	R\$ 38.213,38	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 40,00%	R\$ 30,00%	R\$ 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.642,68	R\$ 15.285,35	R\$ 11.464,01	R\$ 3.821,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.8.0	REVESTIMENTOS	1,79%	R\$ 52.722,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 30,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.272,28	R\$ 10.544,55	R\$ 15.816,83	R\$ 10.544,55	R\$ 10.544,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.9.0	PISOS	0,93%	R\$ 27.188,05	R\$ -	R\$ 10,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.718,81	R\$ 5.437,61	R\$ 8.156,42	R\$ 5.437,61	R\$ 5.437,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,89%	R\$ 55.537,95	R\$ -	R\$ 10,00%	R\$ 15,00%	R\$ 15,00%	R\$ 15,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ 15,00%	R\$ 10,00%	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ 5.553,80	R\$ 8.330,69	R\$ 8.330,69	R\$ 8.330,69	R\$ 5.553,80	R\$ 5.553,80	R\$ 8.330,69	R\$ 5.553,80	R\$ -	R\$ -
2.2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,27%	R\$ 8.030,05	R\$ -	R\$ 5,00%	R\$ 10,00%	R\$ 15,00%	R\$ 20,00%	R\$ 5,00%	R\$ 10,00%	R\$ 15,00%	R\$ 20,00%	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ 401,50	R\$ 803,01	R\$ 1.204,51	R\$ 1.606,01	R\$ 401,50	R\$ 803,01	R\$ 1.204,51	R\$ 1.606,01	R\$ -
2.2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,20%	R\$ 5.977,90	R\$ -	R\$ 10,00%	R\$ 15,00%	R\$ 20,00%	R\$ 30,00%	R\$ 15,00%	R\$ 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ 597,79	R\$ 896,69	R\$ 1.195,58	R\$ 1.793,37	R\$ 896,69	R\$ 597,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,42%	R\$ 12.204,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 30,00%	R\$ 20,00%	R\$ 20,00%	R\$ 10,00%	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.440,97	R\$ 3.661,46	R\$ 2.440,97	R\$ 2.440,97	R\$ 1.220,49	R\$ -
2.2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,11%	R\$ 3.157,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 80,00%	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 631,45	R\$ 2.525,79	R\$ -	R\$ -
2.2.15.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,02%	R\$ 620,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 50,00%	R\$ 30,00%	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,12	R\$ 310,30	R\$ 186,18	R\$ -	R\$ -
2.2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,00%	R\$ 76,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,00%	R\$ 40,00%	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,01	R\$ 30,68	R\$ -	R\$ -
2.2.17.0	PINTURAS	0,43%	R\$ 12.500,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00%	R\$ 40,00%	R\$ 40,00%	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,09	R\$ 5.000,18	R\$ 5.000,18	R\$ -	R\$ -
2.2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,20%	R\$ 5.947,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ 10,00%	R\$ 15,00%	R\$ 15,00%	R\$ 40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 594,71	R\$ 594,71	R\$ 594,71	R\$ 892,06	R\$ 892,06	R\$ 2.378,84
SUBTOTAL				R\$ 6.177,07	R\$ 58.931,96	R\$ 70.686,86	R\$ 67.663,64	R\$ 68.380,77	R\$ 68.218,15	R\$ 45.796,27	R\$ 28.701,87	R\$ 17.834,17	R\$ 3.718,56	R\$ 2.378,84
2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA														
2.3.1.0	QUADRA POLIESPORTIVA - PADRÃO SEDUC	23,36%	R\$ 686.372,65	R\$ 3,46%	R\$ 4,75%	R\$ 12,27%	R\$ 14,71%	R\$ 18,11%	R\$ 16,13%	R\$ 13,49%	R\$ 6,01%	R\$ 3,51%	R\$ 4,59%	R\$ 2,97%
				R\$ 23.748,49	R\$ 32.602,70	R\$ 84.217,92	R\$ 100.965,42	R\$ 124.302,09	R\$ 110.711,91	R\$ 92.591,67	R\$ 41.251,00	R\$ 24.091,68	R\$ 31.504,50	R\$ 20.385,27
SUBTOTAL				R\$ 23.748,49	R\$ 32.602,70	R\$ 84.217,92	R\$ 100.965,42	R\$ 124.302,09	R\$ 110.711,91	R\$ 92.591,67	R\$ 41.251,00	R\$ 24.091,68	R\$ 31.504,50	R\$ 20.385,27

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO 01 a 30 DIAS	2º PERÍODO 31 a 60 DIAS	3º PERÍODO 61 a 90 DIAS	4º PERÍODO 91 a 120 DIAS	5º PERÍODO 121 a 150 DIAS	6º PERÍODO 151 a 180 DIAS	7º PERÍODO 181 a 210 DIAS	8º PERÍODO 211 a 240 DIAS	9º PERÍODO 241 a 270 DIAS	10º PERÍODO 271 a 300 DIAS	11º PERÍODO 301 a 330 DIAS
2.4.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (ESTACIONAMENTO, PRAÇA E PAISAGISMO)													
2.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,16%	R\$ 4.584,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	80,00% R\$ 3.667,36	20,00% R\$ 916,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2.0	PISOS	2,99%	R\$ 87.977,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00% R\$ 8.797,71	20,00% R\$ 17.595,43	30,00% R\$ 26.393,14	20,00% R\$ 17.595,43	20,00% R\$ 17.595,43
2.4.3.0	PINTURAS	0,02%	R\$ 654,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00% R\$ 130,82	40,00% R\$ 261,65	40,00% R\$ 261,65	40,00% R\$ 261,65
2.4.4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,24%	R\$ 36.517,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00% R\$ 3.651,75	10,00% R\$ 3.651,75	15,00% R\$ 5.477,62	10,00% R\$ 3.651,75	55,00% R\$ 20.084,61
SUBTOTAL		4,42%	R\$ 129.732,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.667,36	R\$ 13.366,30	R\$ 21.247,18	R\$ 32.001,59	R\$ 21.508,82	R\$ 37.941,69
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 2.938.074,82											
PERCENTAGEM DO PERÍODO				4,36%	6,86%	9,25%	10,62%	12,34%	14,00%	13,23%	10,08%	8,79%	6,19%	4,28%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 127.955,52	R\$ 201.601,69	R\$ 271.718,04	R\$ 312.033,58	R\$ 362.479,69	R\$ 411.346,52	R\$ 388.841,06	R\$ 296.225,62	R\$ 258.236,33	R\$ 181.985,58	R\$ 125.651,18
PERCENTAGEM ACUMULADA				4,36%	11,22%	20,46%	31,09%	43,42%	57,42%	70,66%	80,74%	89,53%	95,72%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 127.955,52	R\$ 329.557,21	R\$ 601.275,26	R\$ 913.308,83	R\$ 1.275.788,52	R\$ 1.687.135,04	R\$ 2.075.976,10	R\$ 2.372.201,72	R\$ 2.630.438,06	R\$ 2.812.423,64	R\$ 2.938.074,82



Eng.º Civil Responsável  
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles  
CREA: 1910032565

Teresina-PI, 08 de junho de 2022.